

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 058-A /19 ze dne 8.11.2019

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“ založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 29. 7. 2019, vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť a společník Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, která je na základě plné moci ze dne 29. 7. 2019 zastoupena Vedoucím společníkem.

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-643640247/0100

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 1992 v odd. C, vložce 7883

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.10 i) a ii) smlouvy o dílo č. 058-A/19 u objednatel a č. 19030-210 u zhotovitele, uzavřené dne 8.11.2019 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst.6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť**“, takto:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD je nepodstatná změna části rozsahu předmětu plnění, v důsledku dodatečně zjištěných skutečností, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy, urychlené provedení víceprací, smluvní úpravu méně prací a dodatečných stavebních prací.

Čl. 2

Předmět dodatku

1. V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.3.2020, dodatku č. 2 ze dne 23.6.2020, dodatku č. 3 ze dne 29.9.2020, dodatku č. 4 ze dne 10.12.2020 a dodatku č. 5 ze dne 25.3.2021 mění takto:

2. V čl. 5 odst. 5.16 se doplňuje znění bodu o nový text s tímto zněním:

„V průběhu stavby byly nově zjištěny další skutečnosti, které vedou k nutnosti provedení následující stavební úpravy, rozdílné od zadání v SoD:

Předmětem dodatku č. 6 jsou změny zjištěné při realizaci stavebních úprav, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 69 – 84, a které se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 6 stávají přílohou č. 8 SoD“.

V čl. 5 se odst. 5.1 mění a doplňuje a nově zní:

„5.1 Celková cena díla dle této SoD činí:

Cena bez DPH		238 961 075,00 Kč
DPH	21%	50 181 826,00 Kč
Cena včetně DPH		289 142 901,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 (méněpráce + vícepráce):

Cena bez DPH		-448 846,41 Kč
DPH	21%	-94 257,75 Kč
Cena včetně DPH		-543 104,16 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 (méněpráce + vícepráce)

Cena bez DPH		-941 062,82 Kč
DPH	21%	-197 623,19 Kč
Cena včetně DPH		-1 138 686,01 Kč

Cena dle Dodatku č. 3 (méněpráce + vícepráce)

Cena bez DPH		650 374,24 Kč
DPH	21%	136 578,59 Kč
Cena včetně DPH		786 952,83 Kč

Cena dle Dodatku č. 4 (méněpráce + vícepráce)

Cena bez DPH		2 857 905,56 Kč
DPH	21%	600 160,17 Kč
Cena včetně DPH		3 458 065,73 Kč

Cena dle Dodatku č. 5 (zabudovaný interiér)

Cena bez DPH		11 978 459,71 Kč
DPH	21%	2 515 476,54 Kč
Cena včetně DPH		14 493 936,25 Kč

Cena dle Dodatku č. 6 (cenová nabídka víceprací)

Cena bez DPH		7 493 816,71 Kč
DPH	21%	1 573 701,51 Kč
Cena včetně DPH		9 067 518,22 Kč

Cena dle Dodatku č. 6 (cenová nabídka méněprací)

Cena bez DPH		-5 778 880,20 Kč
DPH	21%	-1 213 564,84 Kč
Cena včetně DPH		-6 992 445,04 Kč

Celková cena díla dle SoD vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 činí:

Cena bez DPH		254 772 841,79 Kč
DPH	21%	53 502 297,03 Kč
Cena včetně DPH		308 275 138,82 Kč

Pro ocenění prací, dodávek a služeb specifikovaných v cenové nabídce víceprací byly použity ceny z nabídky zhotovitele a CS ÚRS.“

3. V čl. 21 odst. 21.4 se doplňuje:

Příloha č. 8: Změnové listy č. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83a, 83b, 84a, 84b obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 6 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, která nebyla změněna Dodatkem č. 6, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 6 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto Dodatku č. 6.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha č. 8: Změnové listy č. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83a, 83b, 84a, 84b.

V Praze dne 13.4.2021

Objednatel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Třebíči dne 8.4.2021

Zhotovitel
Sdružení Podzimek a synové s.r.o.
a Auböck s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

.....
[redacted]
jednatel