



Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem:



### „B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany


##### **Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.**

se sídlem: Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava  
Osoba oprávněná jednat:   
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6760342/0800  
Identifikační číslo: 04707214

dále jen „**Objednatel**“

##### **BYSTRONĚ Group a.s.**

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1615600277/0100  
Identifikační číslo: 278 00 466  
DIČ: CZ27800466

a




**Abete dřevostavby s.r.o.**

se sídlem: č.p. 229, 739 12 Čeladná  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50911

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:



Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 198820812/300  
Identifikační číslo: 268 72 439  
DIČ: CZ26872439

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

### Předmět Dodatku č. 2:

Tento Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 a dodatku č. 1. ze dne 10. 11. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“ (dále jen „Smlouva“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) po vzájemné dohodě smluvních stran, a to za účelem úpravy dílčího termínu „Uzavřená hrubá stavba (stěny, okna, dveře, krovy, folie)“ z důvodu nevhodných klimatických podmínek při realizaci díla dle přílohy č. 1. tohoto dodatku (v souladu s článkem XVIII. Vyšší moc Smlouvy) a úpravy ceny dle smlouvy o dílo (příloha č. 2.) z důvodu zřejmé nesprávnosti vzniklé Dodatkem č. 1. ze dne 10. 11. 2020 a vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3.

## III.

### Změna ustanovení Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 2. se mění článek VI. odst. 1. Smlouvy. Nové znění článku VI. odst. 1. Smlouvy je následující:

1. *Dílo bude prováděno v níže uvedených etapách a v následujících pro zhotovitele závazných termínech:*

*Předání a převzetí staveniště:*

*do 15 dnu od podpisu Smlouvy*

*I. ETAPA*

*Zahájení provádění díla:*

*Zemní práce*

*Základové pásy*

*Základová deska, včetně výztuže a hydroizolace)*



*Uzavřená hrubá stavba (stěny, okna, dveře, krovy, folie)*

*do 8.5. 2021*

*II. ETAPA*

*b) Střešní konstrukce + krytina*

*Kompletace vlastní stavby (řemesla)*

*Zpevněné plochy*

*Vybavení interiéru*

*Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:*

*do 30. 11. 2021*

*Termíny uvedené u jednotlivých etap jsou považovány za tzv. milníky výstavby a takto budou stavební práce předávány objednateli.*

2. V článku VII. Cena díla Smlouvy se text odstavce 1. mění a nově zní:

1. *Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:*

**33.300.357,09 Kč bez DPH**

**4.995.053,56 Kč DPH**

**38.295.410,65 Kč vč. DPH**

3. V článku XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady Smlouvy se text odstavce 3. mění a nově zní:

3. *Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců a na provedení povlakové krytiny 84 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.*

#### IV.

#### **Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2.**

1. Dodatek č. 2. nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2. zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 2. je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2. před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1. Soupis dní s nevhodnými klimatickými podmínkami

Příloha č. 2. Přehled změn ceny díla


Příloha č. 3. Evidenční listy změn stavby č. 2., č. 3. a č. 4.



Příloha č. 4. Harmonogram stavby



V Ostravě, dne: 19. 3. 2021

za Objednatele:



V Ostravě, dne: 19. 3. 2021

V Ostravě, dne: 19. 3. 2021



## Příloha č.1 :

Soupis dní s nevhodnými klimatickými podmínkami

Datum	Číslo listu v SD
04.01.2021	051334
05.01.2021	051335
06.01.2021	051335
07.01.2021	051336
11.01.2021	051337
12.01.2021	051337
13.01.2021	051337
14.01.2021	051338
15.01.2021	051338
18.01.2021	051339
19.01.2021	051339
20.01.2021	051339
22.01.2021	051340
25.01.2021	051340
26.01.2021	051341
27.01.2021	051341
29.01.2021	051342
01.02.2021	051342
02.02.2021	051343
03.02.2021	051343
04.02.2021	051343
05.02.2021	051344
08.02.2021	051345
09.02.2021	051345
10.02.2021	051345
11.02.2021	051345
12.02.2021	051345
13.02.2021	051345
14.02.2021	051345
15.02.2021	051345
16.02.2021	051345
17.02.2021	051345
18.02.2021	051346
19.02.2021	051346
05.03.2021	051350
17.03.2021	051353
18.03.2021	051353

## Příloha č. 2 - Přehled změn ceny díla

1. Cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „B. j. 20 PB - PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“ uzavřené dne 30. 9. 2020:

*32.854.000,- Kč bez DPH*

*4.928.100,- Kč DPH*

*37.782.100,- Kč vč. DPH*

2. Cena díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „B. j. 20 PB - PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“:

*34.912.918,64 Kč bez DPH*

*5.236.937,80 Kč DPH*

*40.149.856,44 Kč vč. DPH*

3. Cena díla dle Dodatku č. 1 opravená o nesoulad mezi cenou uvedenou v čl. III. odst. 3 Dodatku č. 1 a přílohou č. 1 tohoto dodatku - evidenčním listem změny stavby č. 1, což bylo zjištěno na kontrolním dni stavby č. 15 dne 11. 2. 2021 (viz bod B/15/1 zápisu):

*34.906.944,76 Kč bez DPH*

*5.236.041,71 Kč DPH*

*40.142.986,47 Kč vč. DPH*

4. Cena díla dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „B. j. 20 PB - PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“:

*33.300.357,09 Kč bez DPH*

*4.995.053,56 Kč DPH*

*38.295.410,65 Kč vč. DPH*

# ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 02.

Název projektu

**„B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole  
- nové vyhlášení“****Popis změny projektu ZL 02. Záměna střešní krytiny**

Zdůvodnění změny projektu

Z důvodu užitných vlastností a následných reklamací na objektech obdobného charakteru vznesl GP dotaz, zda je zhotovitel schopen detail mezi úžlabím a střešní krytinou provést dle projektové dokumentace tak, aby garantoval bezvadnou funkčnost. Zhotovitel potvrdil, že u navrženého provedení dle PD může v budoucnu docházet ke vzlínání dešťových vod ve styku mezi úžlabím a střešní krytinou a následně degradaci dřevěných střešních konstrukcí. Zhotovitel proto navrhuje provést střešní krytinu z mPVC, tedy bez spár a v celé ploše homogenní. Změna nemá dopad do kvality (jakosti) prací. Záruka za provedení povlakové krytiny se prodlužuje na 84 měsíců. DSKP, GP a TDS s navrženou změnou souhlasí.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?  
(ANO/NE)**ANO**

vícepráce +800 631,70 Kč bez DPH

méněpráce -1 347 817,56 Kč bez DPH

**celkem -547 185,86 Kč bez DPH**

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?  
(ANO/NE)**NE**

Organizace

Jméno

Podpis

DSKP

GP

TDS

Za zhotovitele:

Organizace

Jméno

Podpis

BYSTRON Group a.s.

Datum předání změnového formuláře:

18.03.2021

## REKAPITULACE ROZPOČTU CN 2 Střecha

Kód: 685\_5

Stavba: Dům seniorů Krásné Pole

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-547 185,86</b>	<b>-662 094,89</b>
	Střecha (VCP)	800 631,70	968 764,36
	Střecha (MNP)	-1 347 817,56	-1 630 859,25



# ROZPOČET

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

CN 2 Střecha (VCP)

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>800 631,70</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				800 631,70	
D	712		Povlakové krytiny				670 783,01	
1/CN2	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	1 065,580	172,00	183 279,76	CS ÚRS 2021 01 100%
2/CN2	K	712363351	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	1 065,000	80,30	85 519,50	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
3/CN2	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	231,788	135,00	31 291,38	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
4/CN2	M	FTR.31106116	Fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810/V, T1, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,5mm, šířka 2050mm, RAL 7012	m2	1 241,933	231,27	287 221,84	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
5/CN2	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	1 065,580	48,00	51 147,84	CS ÚRS 2021 01 100%
6/CN2	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 230,745	23,80	29 291,73	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
7/CN2	K	998712101	Presun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,221	941,00	3 030,96	CS ÚRS 2021 01 100%
D	764		Konstrukce klempířské				129 848,69	
8/CN2	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	231,788	295,00	68 377,46	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
9/CN2	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	186,428	327,00	60 961,96	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
152	K	998764201	Presun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 293,394	0,39	509,27	SOD SO 01,03



# ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 03.

Název projektu

**„B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole  
- nové vyhlášení“**Popis změny projektu **ZL 03. Záměna skladeb podlah**

Zdůvodnění změny projektu

Zhotovitel z důvodu finančních úspor a zvýšení pevnosti konstrukční vrstvy podlah navrhuje provést změnu skladby podlahové konstrukce, a to z projektované suché konstrukce (2 x sádrovláknitá deska) za cementový litý potěr. Změna nemá dopad do kvality (jakosti) prací a záruky. DSKP, GP a TDS s navrženou změnou souhlasí.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?  
(ANO/NE)**ANO**

vícepráce +459 392,71 Kč bez DPH

méněpráce -856 097,66 Kč bez DPH

**celkem -396 704,95 Kč bez DPH**

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?  
(ANO/NE)**NE**

Organizace

Jméno

Podpis

DSKP

GP

TDS

Za zhotovitele:

Organizace

Jméno

Podpis

BYSTROŇ Group a.s.

Datum předání změnového formuláře:

18.3.2021

## REKAPITULACE ROZPOČTU CN 3 Podlahy

Kód: 685\_3

Stavba: Dům seniorů Krásné Pole

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-396 704,95</b>	<b>-480 012,99</b>
	Podlahy (VCP)	459 392,71	555 865,18
	Podlahy (MNP)	-856 097,66	-1 035 878,17

# ROZPOČET

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

CN 3 Podlahy (VCP)

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>459 392,71</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				403 705,40	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				378 042,08	
1/ZL3	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	825,780	363,00	299 758,14	CS ÚRS 2021 01 100%
2/ZL3	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 477,340	31,60	78 283,94	CS ÚRS 2021 01 100%
D		998	Přesun hmot				25 663,32	
76	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	118,505	216,56	25 663,32	SOD SO 01, SO 03
D		PSV	Práce a dodávky PSV				55 687,31	
D		713	Izolace tepelné				45 123,47	
3/ZL3	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	825,780	34,10	28 159,10	CS ÚRS 2021 01 100%
4/ZL	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	962,447	7,32	7 045,11	CS ÚRS 2021 01 100%
5/ZL3	M	59042140	páska dilatační z pěnového PE s 80mm	m	1 281,234	7,48	9 583,63	CS ÚRS 2021 01 100%
99	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	553,516	0,61	335,63	SOD SO 01, SO 03
D		776	Podlahy povlakové				10 563,84	
6/ZL3	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	943,200	11,20	10 563,84	CS ÚRS 2021 01 100%

# ROZPOČET

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

CN 4 Podlahy (MNP)

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-856 097,66</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-856 097,66	
D		713	Izolace tepelné				0,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				-856 097,66	
143	K	763251231	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 45 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm s podsypem tl. 20 mm	m2	-825,780	1 034,76	-854 482,71	SOD SO 01, SO 03
		W						
		W						
		W						
		W						
		W						
		W						
144	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-8 544,827	0,19	-1 614,95	SOD SO 01, SO 03

# ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 04.

Název projektu

**„B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole  
- nové vyhlášení“**Popis změny projektu **ZL 04. Záměna konstrukcí vnitřních stěn**

Zdůvodnění změny projektu

V návaznosti na ZL 03. Záměna skladeb podlah a z důvodu finančních úspor navrhuje zhotovitel změnit systém příček v jednotlivých bytových jednotkách, a to z projektované dřevěné konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami za systémové řešení SDK konstrukcí. Změna nemá dopad do kvality (jakosti) prací a záruky za dílo. DSKP, GP a TDS s navrženou změnou souhlasí.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?  
(ANO/NE)**ANO**

vícepráce +292 634,12 Kč bez DPH

méněpráce -955 330,98 Kč bez DPH

**celkem -662 696,86 Kč bez DPH**

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?  
(ANO/NE)**NE**

Organizace

Jméno

Podpis //

DSKP

GP

TDS

Za zhotovitele:

Organizace

Jméno

Podpis

BYSTROŇ Group a.s.

Datum předání změnového formuláře:

18.3.2021

## REKAPITULACE ROZPOČTU CN 4 Stěny vnitřní

Kód: 685\_4

Stavba: Dům seniorů Krásné Pole

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-662 696,86</b>	<b>-801 863,20</b>
	Stěny vnitřní MNP	-955 330,98	-1 155 950,49
	Stěny vnitřní VCP	292 634,12	354 087,29



# ROZPOČET

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

**CN 4 Stěny vnitřní (MNP)**

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-955 330,98</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-955 330,98	
D	762		Konstrukce tesařské				-386 821,28	
103	K	762001002	Nosná konstrukce dřevostavby vnitřní příčky, ceny obsahují vypracování dod. dokumentace dřevostavby, dodávku a montáž, impregnaci, spojovací prostředky	m2	-689,930	535,52	-369 473,67	SOD SO 01, SO 03
128	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-3 694,737	4,70	-17 347,61	SOD SO 01, SO 03
D	763		Konstrukce suché výstavby				-568 509,70	
129	K	763111621	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm	m2	-689,930	230,58	-159 081,49	SOD SO 01, SO 03
130	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	-758,923	296,73	-225 191,59	SOD SO 01, SO 03
	vv							
136	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	-2 253,810	81,27	-183 164,18	SOD SO 01, SO 03
144	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-5 674,373	0,19	-1 072,44	SOD SO 01, SO 03

# ROZPOČET

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

CN 4 Stěny vnitřní (VCP)

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>292 634,12</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				292 634,12	
D		763	Konstrukce suché výstavby				292 634,12	
1/CN4	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	309,505	866,00	268 030,98	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
2/CN4	K	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená	m2	30,600	295,00	9 027,00	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
3/CN4	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	168,903	26,10	4 408,37	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
4/CN4	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	40,131	29,60	1 187,88	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
	W							
5/CN4	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	40,740	63,40	2 582,92	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
	W							
6/CN4	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	44,916	102,00	4 581,43	CS ÚRS 2021 01 100%
	W							
	W							
133	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	40,740	7,56	307,99	SOD SO 01, SO 03
7/CN4	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	40,740	48,00	1 955,52	CS ÚRS 2021 01 100%
144	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 920,821	0,19	552,03	SOD SO 01, SO 03