

KUJIP01EQJKU

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 3. 6. 2020 na akci

lac 20.2. 5750/20
3. 1690**Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje****I. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní Kraje pro oblast majetku
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
zastoupený:	se sídlem: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč Ing. Zdeněk Nejedlý, místopředseda představenstva a Ing. Vítězslav Krátký, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vítězslav Krátký
zástupce pro věci technické:	za část elektro: Ing. Zdeněk Nejedlý za část stavební: Ing. Jiří Dvořák
osoba pověřená vedením stavby:	za část elektro: Ing. Zdeněk Nejedlý za část stavební: Ing. Jiří Dvořák
tel./fax:	568 834 311 / 568 840 101
IČO:	27746631
DIČ:	CZ27746631
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu:	5200012658/5500
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-10, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4., odst. 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **52 104 152,69 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **51 439 047,- Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 833 631,93 Kč

Cena méněprací bez DPH: 168 526,24 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 665 105,69 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 52 104 152,39 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

V Třebíči, dne 12.4.2021

za zhotovitele:



.....
Ing. Zdeněk Nejedlý
místopředseda představenstva


.....
Ing. Vítězslav Krátký
člen představenstva

TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 834 311
IČ: 27746634, DIČ: CZ27746634

V Jihlavě, dne 1.4.2021

za objednatele:


.....
Mgr. Karel Janoušek
radní kraje pro oblast majetku


Kraj Vysočina
Jihlava, 031 31 1111

36

Rekapitulace víceprací a méněprací: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje

Změna č.	Název	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH
ZL 1	Odsáti oleje (nádrž suterén)	V suterénu budovy byla zjištěna nádrž s olejem z původní technologie kotelny. Ve změnovém listu jsou náklady na likvidaci oleje i nádrže.		26 822,50	26 822,50
ZL 2	Odpočet krystalizačního nátěru	Jedná se o technologickou úpravu postupu izolace proti vodě na části koridoru.	-6 400,69		-6 400,69
ZL3	Odpočet základů pod částí novostavby	Po posouzení skutečné únosnosti základové spáry došlo ke snížení výměr výkopů základů	-41 588,75		-41 588,75
ZL 4	Zemní práce dle zatřídění hornin do tříd těžitelnosti	Na základě posouzení geologa došlo k úpravě výměr jednotlivých tříd těžitelnosti.		410 740,61	410 740,61
ZL 5	Technologická změna provádění zemních prací	V části základových pasů bylo nutno provést strojní a ruční dolamování v horninách nejvyšší třídy těžitelnosti.	-88 146,19		-88 146,19
ZL 6	Vyzdívky 1.PP, odpočet jímek	Úpravy výměr a technologických postupů podle skutečnosti v 1. PP	-32 390,61		-32 390,61
ZL 7	Odstranění opěrné zdi	Část opěrné zdi měla být ponechána v původním stavu. Po provedení zemních prací v bezprostředním okolí bylo zjištěno, že postrádá základ. Hrozilo nebezpečí, že v budoucích letech dojde k jejímu sesunutí do údolí Lisčí.		83 489,58	83 489,58
ZL 8	Úpravy 1.PP	Objednatel požádal o dodatečnou úpravu stěn a spodní části násypu v 1.PP aby v případě vstupu pracovníků údržba do stísněného prostoru nedošlo ke zranění.		20 536,04	20 536,04
ZL 9	Úprava a doplnění EZS	Nemocnice požaduje dodání Elektrické zabezpečovací ústředny EZS do výstavby energocentra TS1, kterou bude nemocnice moci následně rozšiřovat a upgradovat, tedy aby do ní mohly být formou dalšího upgrade dále doplňovány další místa v nemocnici určená k zabezpečení. Původní projekt počítal s rozšířením stávající EZS. Nové řešení tak bude v souladu se záměrem Ministerstva zdravotnictví - zabezpečit nemocnice proti potencionálním útočnickům na zdravotnická zařízení		132 079,00	132 079,00
ZL 10	Připojka UPS	Projekt neřešil rozvody a komunikaci záložního zdroje UPS. V době provádění nebylo zařízení provedeno.		159 964,20	159 964,20
			-168 526,24	833 631,93	665 105,69

Původní cena díla dle základní SoD

51 439 047,00

Hodnota prací dle dodatku D1

665 105,69

Cena celkem

52 104 152,69