

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2021	ze dne 3.3.2021
STAVBA:	Společnost č. p. 99 - rekonstrukce bytů severního křídla	
Číslo smlouvy objednatele:	675/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	DAVA - CZ s.r.o., 28. října 1269, 273 09 Kladno	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 11 - 17	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Při realizaci bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí dodání a montáž 4 ks dveří, prahů u dveří, přechodových lišt u dveří a dodání a osazení dvou ventilátorů na sociálním zařízení. V PD projektant předpokládal u repasovaných dveří využití stávajícího kování, to ale bylo využito pouze z části a dále u nově dodaných dveří nebylo počítáno žádné nové kování. S ohledem na umístění technologie ohřevu vody objednatel požadoval zakrytí úložného prostoru nad sociálním zařízením posuvnými dveřmi. Do koupelen byl za účelem úspory místa a vhodnějšího využití osazen otopný žebřík namísto původně plánovaných otopných těles (viz méněpráce). V PD chybělo osazení vývodů pro připojení pračky. Vzhledem k nerovnosti původních stěn bylo provedeno spárování spáry styku stěny a dřevěné lišty podlahy akrylem.

Méněpráce: Při realizaci bylo zjištěno, že původně naplánované otopná tělesa omezují již tak malý prostor koupelen, proto bylo rozhodnuto o osazení otopného žebříku oproti těmto tělesům (viz vícepráce). Orgán státní památkové péče během realizace stavby nepožadoval zpracovat již žádný další restaurátorský záměr, proto se v nabídce kalkulovaný odečítá.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-41 097,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	250 602,39 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	209 505,39 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.3.2021
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

DAVA - CZ s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 4A4