

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 156/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 8908881/0710

Zastoupená: plk. Mgr. Martin Kučera, MBA,
ředitel odboru PSM - GŘ HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:


E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR Zbiroh:

E-mail:

Telefon:



(dále jen „objednatel“)

a

TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo: Hradecká 1576/51, 74601 Opava

Kontaktní adresa: Hradecká 1576/51, 74601 Opava

IČO: 25849204

DIČ: CZ25849204

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:



(dále jen „zhotovitel“).

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Tento dodatek se týká vypracování dokumentace k provádění stavby „ŠVZ HZS ČR – středisko Zbiroh – rekonstrukce stravovacího provozu - PD“.

Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 01. 04. 2021, ve které Zhotovitel uvádí důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti se současnými covidovými opatřeními, která se promítají do neplnění termínů z důvodu nucených karantén zaměstnanců a vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně zhotovitele.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou Zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Po vzájemné dohodě se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dodání II. etapy uvedeného v článku III. odstavci 1. smlouvy o dílo takto:

II. ETAPA - Projektová dokumentace k provádění stavby

Dokončení - do 30. 06. 2021

Článek IV.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Opavě dne viz el. podpis
Za zhotovitele:



V Praze dne viz el. podpis
Za objednatele:



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru PSM - GŘ HZS ČR