



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze



Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3



(dále jen „objednatel“)

a


STAMO spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,

IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

zastoupena Jindřichem Husákem,



(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule

Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.

V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Z důvodu personálních výpadků na pracovišti objednatele v důsledku karantén a pracovních neschopností zaměstnanců vlivem onemocnění, je tento dodatek uzavřen až nyní. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla ve smyslu odst.9.2. smlouvy o dílo, protože dílčí změna termínu dokončení 1.etapy díla byla dohodnuta a odsouhlasena v rámci 1.KD dne 2.2.2021 a byla navržena z vůle objednatele a proto objednatel nyní neuplatňuje vůči zhotoviteli žádné sankce. Přesun dílčích dodávek a prací z 2. do 1. etapy díla – finální provedení a osazení oken v 2.NP je efektivní a účelný. V této souvislosti vznikající změna závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě na základě odsouhlasených změnových listů.

2. Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby a stanovení nového termínu pro dokončení 1. etapy díla, s tím, že tento dílčí posun je rozdělen do dvou fází z důvodu dvou objektivních příčin.

Příčinou prvního dílčího posunu termínu pro dokončení 1. etapy díla je přesun plnění části díla na základě požadavku objednatele a pro vzájemné předchozí dohody z 2. etapy do 1. etapy díla – viz zápis z 1.KD ze dne 2.2.2021. Tento přesun plnění části díla je objektivně zdůvodněn v žádosti zhotovitele z 12.2.2021 – viz příloha 1., tento posun neovlivní termín pro celkové dokončení díla, ale umožňuje zhotoviteli prostor pro zajištění plnění části díla subdodavatelem.

Příčinou druhého dílčího posunu termínu jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021, platný i v době podpisu tohoto dodatku, a následná krizová opatření přijatá vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc v souladu s odst. 9. 11. smlouvy o dílo, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. I/2021/NPÚ k zajištění jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením nemoci SARS CoV-2, byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, účast krajských orgánů památkové péče byla zcela vyloučena až do odvolání.

Zhotovitel požádal dne 11.3.2021 o prodloužení změny termínu z důvodu mimořádných vládních opatření proti SARS CoV-2 – viz příloha 2.

3. Doba plnění

V odst. 3.1.4. a 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termín zahájení protokolárního předání a převzetí jednotlivých etap díla:

3.1.4. termín zahájení protokolárního předání a převzetí **1. etapy** díla: **nejpozději do 20. 7. 2021**; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí **2.etapy** díla: **nejpozději do 14. 7. 2022**; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha 1: Žádost zhotovitele o změnu termínu, ze dne 12.2.2021
Příloha 2: Žádost zhotovitele o prodloužení změny termínu z důvodu mimořádných vládních opatření proti SARS CoV-2, ze dne 11.3.2021.

V Praze dne
Objednatel

V Děčíně dne
zhotovitel

Jindřich Digitálně podepsal
Jindřich Husák
Husák Datum: 2021.04.14
13:18:54 +02'00'

.....
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

.....
STAMO spol. s r.o.
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943,
ředitel a jednatel