

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00013/2021/1

č. zhotovitele 1/2021/1420

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

#### MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Štěpán Pavlík

zástupce pro věci technické

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

#### DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx

- obor autorizace: xxxxxxx xxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxx

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

xx xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1/2021/1420 a č. objednatele SD/00013/2021 uzavřené dne 15. 1. 2021.**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů ZL1, ZL2, ZL2a, ZL3.**

<i>stavební objekt</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
<b>Cena celkem dle SOD</b>	<b>24 703 827,68</b>	<b>5 187 803,81</b>	<b>29 891 631,49</b>
ZL1	90 804,83	19 069,01	109 873,84
ZL2	1 237 447,38	259 863,95	1 497 311,33
ZL2a	-290 224,84	-60 947,22	-351 172,06
ZL3	125 644,00	26 385,24	152 029,24
<b>Cena celkem dle Dod. č. 1</b>	<b>25 867 499,05</b>	<b>5 432 174,80</b>	<b>31 299 673,85</b>

### **Ostatní ujednání**

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ad 2. zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3. etapa“ a jejich hodnota činí celkem **1 744 121,05 Kč** bez DPH, což je celkem **4,12 % původní hodnoty** závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí celkem 42 300 000 Kč bez DPH).

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet v příloze.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

**Přílohy:** ZL1, ZL2, ZL2a, ZL3

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 14.4.2021  
Za objednatele:

V Táboře dne 14.4.2021  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
xxxxx xxxxxx  
jednatel společnosti

**Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa**

**Změnový list č. 1**

Datum předložení  
zhotovitelem

12.2.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>SO 04.1</b>	
<b>Specifikace změny:</b> Doplnění sedlových odboček a odbočných tvarovek na uliční vpusti.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> <i>Sedlové odbočky ani odbočné tvarovky na uliční vpusti nebyly obsaženy v ZDS.</i>		
<b>Finanční dopad změny: 90 804,83 Kč</b>	Navýšení / úspora / beze změny	

<b>Přílohy:</b>	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – ceník výrobce
-----------------	---

**Schvalovací proces:**

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx	..... xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del> ..... Ing. Pavel Stolař
Datum:	Datum:

**Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa**  
**MĚSTO TÁBOR**  
**Změnový list č.1**

Sedlové odbočky a odbočné tvarovky na uliční vpusti							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>CELKEM</b>							<b>90 804,83</b>
<b>SO 04.1 - Komunikace ve vlastnictví JČK - 3.etapa</b>							<b>90 804,83</b>
1	RTS	837371221	Montáž odbočných tvarovek DN 300	kus	3,000	404,50	1 213,50
2	RTS	837391221	Montáž odbočných tvarovek DN 400	kus	6,000	572,01	3 432,06
3	ceník výrobce	AB0302016CF1	Odbočka KT300/200/45°	kus	3,045	2 170,00	6 607,65
4	ceník výrobce	AK0402016CF2	Odbočka KT400/200/90°	kus	6,090	3 875,00	23 598,75
5	SO03.2 - 40	877415121R02	Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 500	kus	6,000	748,00	4 488,00
6	SO03.2 - 41	877425121R02	Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 600	kus	3,000	861,30	2 583,90
7	SO03.2 - 43	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mechanické	kus	9,135	2 707,32	24 731,37
8	SO03.2 - 33	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	36,000	117,15	4 217,40
9	SO03.2 - 34	59710947.A1R	Oblouk kameninový 30°, DN 200 mm	kus	18,270	545,49	9 966,10
10	SO03.2 - 35	59710947.A2R	Oblouk kameninový 45°, DN 200 mm	kus	18,270	545,49	9 966,10

## Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

### Změnový list č. 2

 Datum předložení  
zhotovitelem

12.2.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>SO 04.1</b>	
<b>Specifikace změny:</b> Frézování, odvoz a likvidace asfaltu kategorie ZAS-T3 nad rámec ZDS, dle skutečnosti.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel na základě zjištění zvýšené tloušťky asfaltové vrstvy ZAS-T3 a na základě požadavku TDS geodeticky zdokumentoval zvýšenou mocnost a následně doložil vážními lístky celkovou odvezenou a zlikvidovanou tonáž nebezpečného odpadu.		
<b>Finanční dopad změny: 1.237.447,38 Kč</b>	Navýšení / úspora / beze změny	

<b>Přílohy:</b>	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – potvrzení o uložení odpadu ZAS-T3 + soupis vážních lístků č.4 – geodetické zaměření
-----------------	--

#### Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx	..... xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del> ..... Ing. Pavel Stolař
Datum:	Datum:

**Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa**  
**MĚSTO TÁBOR**  
**Změnový list č.2**

Odstranění živičného krytu							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>CELKEM</b>							<b>1 237 447,38</b>
<b>SO 04.1 - Komunikace ve vlastnictví JČK - 3.etapa</b>							<b>1 237 447,38</b>
1	-	113151318R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	4 050,000	81,78	331 198,47
2	SO04.1 - 25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	475,160	26,40	12 544,22
3	SO04.1 - 26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (21km)	t	9 978,360	3,85	38 416,69
4	SO04.1 - 27	979990121T01	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad	t	475,160	1 800,00	855 288,00

## Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

### Změnový list č. 2a

 Datum předložení  
zhotovitelem

22.2.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>SO 04.1</b>	
<b>Specifikace změny:</b> Frézování, odvoz a likvidace asfaltu kategorie ZAS-T3 nad rámec ZDS, dle skutečnosti – odpočet podkladních vrstev.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel na základě zjištění zvýšené tloušťky asfaltové vrstvy ZAS-T3 a na základě požadavku TDS geodeticky zdokumentoval zvýšenou mocnost a následně doložil vážními lístky celkovou odvezenou a zlikvidovanou tonáž nebezpečného odpadu. Na základě vyšší mocnosti asfaltových vrstev se odčítají podkladní vrstvy a dle skutečnosti se upravuje vzdálenost odvozu nebezpečného odpadu na skládku.		
<b>Finanční dopad změny: -290.224,84 Kč</b>	Navýšení / úspora / beze změny	

<b>Přílohy:</b>	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – potvrzení o uložení odpadu ZAS-T3 + soupis vážních lístků č.4 – geodetické zaměření
-----------------	--

#### Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx	..... xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del>  ..... Ing. Pavel Stolař
Datum:	Datum:

**Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa**

**Změnový list č. 3**

Datum předložení  
zhotovitelem

25.3.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	<b>Práce neobsažené v ZDS</b>	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	-------------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	<b>SO 05.1</b>
-------------------------	----------------

**Specifikace změny:** Autobusová zastávka MHD - doplnění bočních stěn a změna typu střechy na vegetační.

**Zdůvodnění změny:** Na základě rozhodnutí porady vedení města Tábora ze dne 22.3.2021 se mění provedení přístřešku autobusové zastávky MHD ze smlouvy o dílo na přístřešek s vegetační střechou vč. osázení vegetací a doplněním bočních stěn z kaleného bezpečnostního skla.

<b>Finanční dopad změny: 125 644,00 Kč</b>	Navýšení / úspora / beze změny
--	--------------------------------

<b>Přílohy:</b>	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

**Schvalovací proces:**

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx	..... xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:

**Vyjádření zhotovitele:** Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji ..... Ing. Pavel Stolař
Datum:	Datum:



**Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa**  
**MĚSTO TÁBOR**  
**Změnový list č.3**

<b>Mobiliář - autobusová zastávka MHD</b>							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>CELKEM</b>							<b>125 644,00</b>
<b>SO 05.1 - Chodníky - 3.etapa</b>							<b>125 644,00</b>
1	SO05.1 - 36	93003	Příplatek za boční stěny z kaleného bezpečnostního skla dodávka + montáž včetně základových konstrukcí	kus	2,000	21 386,50	42 773,00
2	SO05.1 - 36	93003	Příplatek k zastávkovému přístřešku za vegetační rovnou střechou – rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami (střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřínových lamel) dodávka + montáž	kus	1,000	82 871,00	82 871,00