



## DODATEK č. 1 (MJ-SML/0843/2020-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0843/2020 ze dne 14.12.2020  
na zpracování projektové dokumentace „Požární zbrojnice Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Ing. Jana Gvizdová, vedoucí Oddělení investic  
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník/86-7692800237/0100  
Tel: [redacted]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic  
tel: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen: „objednatel“)

**Zhotovitel:** ArchSta servis, s.r.o.  
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 01776835  
DIČ: CZ01776835  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79380  
Zastoupen: Ing. Jiří Ciboch, jednatel  
Bankovní spojení/číslo účtu: 2108991757/2700  
Tel./mail: [redacted]  
ID datové schránky: 5xgvsys  
Zástupce pro věci technické: [redacted]

(dále jen: „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 14.12.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0843/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Požární zbrojnice Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XIII. Ostatní a závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



## II. Předmět dodatku

1.

Předmětem dodatku jsou dodatečné projektové práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo. Provedení těchto prací je však nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými objednatel v původním výběrovém řízení, ve kterém byl zhotovitel vybrán. Změna v osobě zhotovitele by objednateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných projektových prací dohodnutých tímto dodatkem nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.

**Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. Předmět díla odst. 3 smlouvy tak, že nově zní následovně:**

Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na dotčenou stavbu (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy), a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb, v platném znění, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. **Součástí díla je vyhotovení návazného chodníku kolem pozemku parc. č. 1313/48 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, a to v délce cca 130m, který není součástí dokumentace dle čl. III. odst. 2. smlouvy, a dále je součástí díla změna projektu ústředního vytápění na vytápění dílčích místností v 1. NP dotčené stavby, konkrétně v místnostech č. 101b (chodba), 103 (čistá šatna), 104 (sprchy) a 105 (špinavá šatna), pomocí podlahového vytápění.**

3.

**Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 49.000 Kč bez DPH z toho:**

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) doplnění zpracování PD chodníku: | 25.000 Kč bez DPH |
| b) změna systému vytápění:          | 24.000 Kč bez DPH |

4.

**Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:**

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy a tohoto dodatku č. 1 a činí celkem:

Celková cena bez DPH	309.000 Kč
DPH 21 %	64.890 Kč
Celková cena s DPH	373.890 Kč

(slovy: třístasedmdesáttřítisícsmsetdevadesát korun českých s DPH).

5.

**V souladu s výše uvedeným objednatel prodlužuje termín dokončení díla a z toho důvodu čl. IV. Doba plnění odst. 1 smlouvy nově zní následovně:**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. III. odst. 3. pro objednatele a předat mu je v termínu **do 17 (sedmnácti) týdnů** od doručení písemné výzvy k zahájení realizace díla, předpoklad zahájení leden 2021.



6.  
V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany si jsou vědomi, že tento dodatek bude dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Jeseníku dne 17. 03. 2021

.....  
[Redacted signature]

za objednatele

Ing. Jana Gvizdová  
vedoucí Oddělení investic

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
oddělení investic  
790 01 Jeseník



V Brně dne 17. 03. 2021

.....  
[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. Jiří Ciboch, jednatel  
ArchSta servis, s.r.o. IČ: 01776835; [Redacted]  
KS v Brně, spis. značka C 79380

