

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

[Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce účastníka]

Harmonogram: Oprava trati v úseku Bystrice nad Pernštejnem – Rožná – II. Etapa

bez výluky při provozu		DUBEN - KVĚTEN - 2021																														DOKONČOVACÍ PRÁCE									
nepřetržitá výuka ze provozu		Připravené práce					Realizace stavby																									Dokovací práce									
		DUBEN - 2021					DUBEN - KVĚTEN - 2021																									ČERVEN - PROSINEC - 2021									
		bez výluky					30 dní nepřetržité výluky																									bez výluky									
Název objektu		17.KT					18.KT					19.KT					20.KT					21.KT																			
DNY		po	úte	st	čt	pá	so	ne	po	úte	st	čt	pá	so	ne	po	úte	st	čt	pá	so	ne	po	úte	st	čt	pá	so	ne	po	úte	st	čt	pá	so	ne	po	úte	st	čt	
		23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5					
Inženýrská činnost	5																																								
Materiálové zařizování stavby	3																																								
Předání staveniště	1																																								
SO 02-10-01 Úsek km 63,900 - 67,800, telezního železničního																																									
Strojní čistič kolejového lože	2																																								
Demontáž kolejového roštu	4																																								
Montáž kolejového roštu na "Y"	6																																								
Doplňování kolejového lože kamenem	3																																								
Montáž sraňové kotvy	1																																								
Úprava GPK a následná stabilizace	4																																								
Švařování a úprava BK	11																																								
SO 02-11-01 Úsek km 65,900 - 67,800, telezního železničního																																									
Tržba zemin železničního spodku, vč. hloubení jam a rýh	7																																								
Úprava stěží strojní s odstraněním dřev	7																																								
Zřízení gabionů	15																																								
Zřízení odvodňovacích zařízení	15																																								
Úprava povrchu a rozproštění ŠD	3																																								
Montáž elektro	2																																								
SO 02-11-02 Úsek km 65,900 - 67,800, umělé objekty																																									
Odstranění křovin a stromů	3																																								
Čištění mostních objektů, propustků, spárování, úprava konstrukcí, gabionů, zábradlí	24																																								
SO 02-13-01 Železniční přejezd v av. km 66,352																																									
Demontáž přejezdových kč	1																																								
Montáž přejezdových kč	1																																								
Zřízení odvodnění	1																																								
Zřízení kce vozovky	1																																								
SO 02-14-02 Železniční přejezd v av. km 66,347																																									
Demontáž přejezdových kč	1																																								
Montáž přejezdových kč	1																																								
Odstranění AB komunikace																																									
Zřízení odvodnění a povrchové konstrukce železniční	2																																								
Zřízení kce vozovky	1																																								
Pokládka dlažby z lomového kamene	3																																								
Dokončovací práce																																									
Úklid a předání staveniště	5																																								
Ukončení díla (předání DSPS)	0																																								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1452922

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b3ed3e2a-5bfa-4a76-b5e3-d49fb2cb38b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2021 12:26:00



696aaa9d-e6a6-4530-af3a-6de4859556c5