

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO: „PD HOŘANSKÝ
POTOK KM 1,800-2,600“****č. objednatele: S957/2016/0157****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě
pověření ze dne 31.12.2020ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství,
č. telefonu [REDACTED][REDACTED], správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

se sídlem Nemocniční 53, 787 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupený: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem,

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk,

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo: „PD
Hořanský potok km 1,800-2,600“ (dále jen „dodatek“):**I. Předmět dodatku****Název akce:**Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního
povolení a provádění stavby:

„**Hořanský potok km 1,800-2,600**“; dále jen „*projektová dokumentace*“, na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-040, IDVT: 10200146, ř. km: 0,800 – 2,600, katastrální území: Hovězí

1. Předmětem změny smlouvy o dílo č. S957/2016/0157 ze dne 3.1.2017 na základě tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu nutnosti přepracování části projektové dokumentace, stavebního objektu přeložky plynovodu, na základě nesouhlasného stanoviska ŘSZK p.o. ze dne 19.3.2021 vydaném pod zn. ŘSZKVM/01914/21-24.

II. Změna termínu plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se znění odstavce 2 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby, nejpozději v termínu **do 30.7.2021**.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu řádného provedení díla podle předchozího odstavce, tj nejpozději v termínu do 9.7.2021.

III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/157 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - stanovisko ŘSZK p.o. ze dne 19.3.2021 vydaném pod zn. ŘSZKVM/01914/21-24.

Ve Zlíně, dne 07-04-2021

V Šumperku, dne 31.3.2021

Za objednatele:



.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



.....
Ing. Filip Brtna
jednatel
TERRA-Pozem

