

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Odkanalizování Koterova“
14TUOIN15 + 15TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA

Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO:

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tel. XXXX, e-mail: XXXX

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960
(dále jen „Dodatek č. 3“)

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řádu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“). Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2.

1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy byla zjištěna skutečnost, že dostupné informace o poloze kanalizačních přípojek jednotlivých domů ne zcela odpovídají skutečnosti a je nutné jejich skutečnou polohu dohledávat pomocí sond; dále bylo nutné provést změnu stavby před dokončením, a to konkrétně u stoky BB v ulici Pastýřská, která byla původně navržena jako oddílná kanalizace a toto řešení bylo nutné nahradit vhodnějším řešením jednotné kanalizace, přičemž toto řešení má následný dopad na realizaci stok B, BB a BBA v ulicích U krytu, Pastýřská a Pod Chalupami, když práce byly na těchto stokách pozdrženy do doby získání kladného stanoviska ke změně stavby před dokončením; dále při zprovoznění přeložek plynovodů dochází ke zpoždění oproti původnímu předpokladu vlivem nutnosti získání kolaudačních rozhodnutí a nutností uvést plynovodní přípojky do provozu ze strany jejich provozovatele, přičemž tato skutečnost je ztížená současnou pandemickou situací, tedy zcela mimo vůli smluvních stran. Současná pandemická situace má také vliv na zhotovování díla v tom smyslu, že zhotovitel musí dodržovat jednotlivá nařízení Vlády ČR, kdy je nutné omezit počet pracovníků na stavbách, je nutné jednotlivé pracovní skupiny od sebe oddělit tak, aby nedocházelo k jejich prolínání, a z tohoto důvodu není možné dodržet sjednaný časový harmonogram postupu stavby. Pandemie COVID – 19 má vliv i na jednotlivé dodávky materiálů a na činnosti poddodavatelů. S nepředvídanými změnami je pak nutné spojeno navýšení ceny díla. Vlivem všech výše uvedených skutečností pak dochází k posunu při provádění díla, které zhotovitel ani objednatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohli předvídat. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II.
Předmět Dodatku č. 3

2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 1.2. Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy je následující:

4.2.1. předání a převzetí staveniště:	na Výzvu objednatele
4.2.2. zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště
4.2.3. dokončení stavebních prací:	do 31 měsíců od zahájení stavebních prací
4.2.4. podání žádosti o kolaudační souhlas:	do 31 měsíců od zahájení stavebních prací
4.2.5. lhůta pro předání a převzetí díla:	do 31 měsíců od zahájení stavebních prací
4.2.6. lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:	do 31 měsíců od zahájení stavebních prací

2.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 08, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Vícenákladů dle Změnových listů: **187.396,- Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 187.396,- Kč bez DPH
a činí celkem: 207.316.760,60 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je ZL č. 8.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 13.04.2021

V Plzni dne 07.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň
vedoucí POHL cz,a.s. oz
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA