

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen "smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Dodatek Smlouvy o dílo č. 2 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

## I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Název: Obec Pivkovice  
Sídlo: Pivkovice 17, 387 73 Bavorov  
Zastoupená: Václav Lískovec  
IČ: 00667765  
DIČ: CZ 00667765 - neplátc  
Zástupce ve věcech smluvních: Václav Lískovec  
Bankovní spojení: Česká Národní Banka  
Č. účtu: 94-6419291/0710

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.  
Sídlo: č.p. 57, 387 35 Doubravice  
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: František Zuklín, Jan Špatný  
IČ: 28096797  
DIČ: CZ 28096797  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Písek  
Č. účtu: 8445761001/5500  
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)  
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 9. 2020 uzavřena Smlouva o dílo a dne 13. 10. 2020 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby):

- a) Název: "Pivkovice čp. 17 - Vybudování 2 podkrovních bytových jednotek" (dále jen "Předmět realizace")
- b) Místo plnění: Obec Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Bavorov

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným změnovým listem. Změnový list č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 164.114,60 Kč bez DPH, včetně DPH: 198.578,67 Kč
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 3.763,15 Kč bez DPH, včetně DPH: 4.553,41 Kč

3.4. Původní ujednání v Dodatku č.1 SOD ze dne 13.10.2020 o ceně díla dle čl. 3.4.2. se mění následovně:

- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.4.2. Dodatku č.1 SOD ze dne 13.10.2020 bez DPH 4.325.667,57 Kč, včetně DPH: 5.002.886,30 Kč se tímto dodatkem zvyšuje o částku 160.351,45 Kč bez DPH, včetně DPH: 194.025,26 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem č.2 tak činí: bez DPH 4.486.019,02 Kč, včetně DPH: 5.196.911,56 Kč

3.5. Původní ujednání SOD ze dne 18. 9. 2020 dle č. 5. o termínu dokončení se nemění:

3.5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle čl. 5.2. SOD ze dne 18. 9. 2020

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění, zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh) , jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž objednavatel obdrží tři a zhotovitel jedno.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.


4.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na schůzi Obecního zastupitelstva č.2/2021 dne 28. 02. 2021.

#### **V. PŘÍLOHY**

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list č. 2

ZHOTOVITEL:



BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.

František Zuklín, jednatel

Ve Strakonících dne 18. 3. 2021



Doubravice 51  
386 01 Strakonice  
IČO: 280 96 797  
DIČ: CZ29096797  
Tel / Fax: +420 305 369 000  
Info@bohemia-konstrukt.cz

OBJEDNATEL:



Obec Pivkovice

Václav Lískovec, starosta

V Pivkovicích dne 18. 3. 2021





## Změnový list č.2 - část 1 – SO02 neuznatelné náklady

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Pivkovice čp. 17 - Vybudování 2 podkrovních bytových jednotek		Registrační číslo projektu: 298D223001316					
Číslo a název objektu: SO02 Neuznatelné náklady Pivkovice čp. 17 - Vybudování 2 podkrovních bytových jednotek – méněpráce a vícepráce							
poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	04. 03. 2021	117203	572701111R00	Vyspravení krytů kom-pěší kam. hrubě drceným ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
2	04. 03. 2021	117203	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
3	04. 03. 2021	117203	R	Zalití spár asfaltovou emulzí ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
4	04. 03. 2021	117203	100004220R00	Hutnění sypaniny kolem objektu po vrstvách	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
5	04. 03. 2021	117203	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> ,kam.těžžené tl.20 cm	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
6	04. 03. 2021	117203	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m <sup>2</sup> , živice tl. 10 cm	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
7	04. 03. 2021	117203	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
8	04. 03. 2021	117203	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m <sup>3</sup>	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
9	04. 03. 2021	117203	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
10	04. 03. 2021	117203	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
11	04. 03. 2021	117203	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
12	04. 03. 2021	117203	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
13	04. 03. 2021	117203	175103111R00	Obsyp objektu ČOV včetně dodávky materiálu	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
14	04. 03. 2021	117203	R-POL	Hutnění sypaniny kolem objektu po vrstvách	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
15	04. 03. 2021	117203	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
16	04. 03. 2021	117203	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
17	04. 03. 2021	117203	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	

18	04. 03. 2021	117203	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm výplň tvárníc betonem C 12/15- ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
19	04. 03. 2021	117203	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15cm	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
20	04. 03. 2021	117203	R-POL	Šachta zděná 75/90/125 vč. poklopu s rámem	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
21	04. 03. 2021	117203	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm ČOV	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
22	04. 03. 2021	117203	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
23	04. 03. 2021	117203	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
24	04. 03. 2021	117203	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
25	04. 03. 2021	117203	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 200	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
26	04. 03. 2021	117203	721173315U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 110	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	
27	04. 03. 2021	117203	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin PP DN 100	Rozsah prací dle upravené PD	Na základě zjištěných skutečností, na žádost investora	



## Změnový list č.2 - část 2 - SO02 neuznatelné náklady

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: 298D223001316

Název projektu: Pivkovice čp. 17 - Vybudování 2 podkrovních bytových jednotek

Číslo a název objektu: SO02 Neuznatelné náklady Pivkovice čp. 17 - Vybudování 2 podkrovních bytových jednotek - méněpráce a vícepráce




poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíli množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	04.03.2021	117203	57270111R00 Vyspravení krytý kom-pěší kam. hrubě drceným ČOV	m3	0,5580	0,0000	-0,5580	1232,00	687,46	0,00	-687,46
2	04.03.2021	117203	57275311R00 Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem ČOV	t	0,6696	0,0000	-0,6696	3260,00	2182,90	0,00	-2182,90
3	04.03.2021	117203	R Zalití spár asfaltovou emulzí ČOV	m	9,3000	0,0000	-9,3000	96,00	892,80	0,00	-892,80
4	04.03.2021	117203	100004220R00 Hutnění sypaniny kolem objektu po vrstvách	m3	0,0000	50,4350	50,4350	95,60	0,00	4821,59	4821,59
5	04.03.2021	117203	113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	0,0000	32,0000	32,0000	134,00	0,00	4288,00	4288,00
6	04.03.2021	117203	113107142R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	0,0000	32,0000	32,0000	152,50	0,00	4880,00	4880,00
7	04.03.2021	117203	115101201R00 Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	0,0000	30,0000	30,0000	171,40	0,00	5142,00	5142,00
8	04.03.2021	117203	131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,0000	56,2950	56,2950	259,50	0,00	14608,55	14608,55
9	04.03.2021	117203	132201109R00 Přříplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 ČOV	m3	0,0000	59,7950	59,7950	169,00	0,00	10105,36	10105,36
10	04.03.2021	117203	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,0000	3,5000	3,5000	828,00	0,00	2898,00	2898,00
11	04.03.2021	117203	162301102R00 Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	56,2950	56,2950	386,00	0,00	21729,87	21729,87
12	04.03.2021	117203	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,0000	56,2950	56,2950	164,00	0,00	9232,38	9232,38
13	04.03.2021	117203	17510311R00 Obsyp objektu ČOV včetně dodávky materiálu	m3	0,0000	50,4350	50,4350	685,00	0,00	34547,98	34547,98
14	04.03.2021	117203	R-POL DMTŽ zastropení šachty	soub	0,0000	1,0000	1,0000	1500,00	0,00	1500,00	1500,00
15	04.03.2021	117203	27335411R00 Bednění základových desek zřízení	m2	0,0000	3,6000	3,6000	682,00	0,00	2455,20	2455,20
16	04.03.2021	117203	27335421R00 Bednění základových desek odstranění	m2	0,0000	3,6000	3,6000	176,80	0,00	636,48	636,48
17	04.03.2021	117203	27336141R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,0000	0,0754	0,0754	32020,00	0,00	2414,30	2414,30
18	04.03.2021	117203	274272130RT2 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm výplň tvárnice beto	m2	0,0000	5,0800	5,0800	920,00	0,00	4673,60	4673,60
19	04.03.2021	117203	56465111R00 Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15cm	m2	0,0000	19,2500	19,2500	384,50	0,00	7401,63	7401,63
20	04.03.2021	117203	R-POL Šachta zděná 75/90/125 vč. poklopu s rámem	kus	0,0000	1,0000	1,0000	16500,00	0,00	16500,00	16500,00
21	04.03.2021	117203	919735112R00 Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm ČOV	m	0,0000	20,7000	20,7000	152,00	0,00	3146,40	3146,40
22	04.03.2021	117203	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,0000	13,5000	13,5000	100,50	0,00	1356,75	1356,75

23	04.03.2021	117203	99928111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,0000	26,4613	26,4613	245,00	0,00	6483,02	6483,02
24	04.03.2021	117203	721170966R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125	KUS	0,0000	4,0000	4,0000	392,00	0,00	1568,00	1568,00
25	04.03.2021	117203	721170968R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 200	KUS	0,0000	1,0000	1,0000	596,50	0,00	596,50	596,50
26	04.03.2021	117203	721173315U00 Kanal potrubí dešťové KG DN 110	m	0,0000	6,0000	6,0000	368,00	0,00	2208,00	2208,00
27	04.03.2021	117203	72124211R00 Lapač sítěšních splavenin PP DN 100	KUS	0,0000	1,0000	1,0000	921,00	0,00	921,00	921,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:</b>											<b>160351,45</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis:	datum:
František Zuklín, jednatel BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.		4.3.2021

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
		4.3.2021
projektant/AD		
		4.3.2021
zadavatel/objednatel		
		4.3.2021
Václav Lískovec – starosta obce Pivkovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum: