

Změnový list Č.4 - SO 02 ZPŮSOBILÉ NAKLADY MĚNĚPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: SO 02 ZPŮSOBILÉ NAKLADY - MĚNĚPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 1 1 Zemní práce											
004	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace	m3	100,00	117,29	0,00	-117,29	11 729,10	0,00	-11 729,10	neprováděné práce
005	122202209	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace	m3	25,00	35,19	0,00	-35,19	25,00	0,00	-879,68	neprováděné práce
009	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	117,29	0,00	-117,29	180,00	0,00	-21 112,38	neprováděné práce
010	171201201	Uložení sypaniny na skládku 500*0,15	m3	20,00	97,74	22,74	-75,00	20,00	454,80	-1 500,00	Material byl zpětně použit do stavby na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
011	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	117,29	0,00	-117,29	20,00	0,00	-2 345,82	neprováděné práce
012	171201211	Poplatek za uložení na skládce 75*1,6	t	300,00	156,39	36,39	-120,00	300,00	10 916,40	-36 000,00	Material byl zpětně použit do stavby na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	187,67	0,00	-187,67	300,00	0,00	-56 299,68	neprováděné práce
015	1813011011	Sanace nevhodného podloží	m3	650,00	117,29	0,00	-117,29	650,00	0,00	-76 239,15	neprováděné práce
Celkem za 1 Zemní práce										-206 105,81	
CELKEM										-206 105,81	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis			
Robert Fošum				

Schválil:

Inženýr stavby/TDI				
Ing. Jindřich Kunc				
projektant/AD				
Jan Šára DiS.				
zadavatel/objednatel				
Ing. Petr Pešek				