

Změnový list Č.15. MĚNĚPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etap Stavba:											
Objekt: MĚNĚPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NAKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena Jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:	1	1 Zemní práce									
007	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace	m3	100,00	347,72	0,00	-347,72	34 772,40	0,00	-34 772,00	neprováděné práce
008	122202209	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace	m3	40,00	104,32	0,00	-104,32	4 172,69	0,00	-4 172,69	neprováděné práce
010	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	323,10	0,00	-323,10	58 158,00	0,00	-58 158,00	neprováděné práce
012	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	323,10	0,00	-323,10	6 462,00	0,00	-6 462,00	neprováděné práce
014	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	516,96	0,00	-516,96	155 088,00	0,00	-155 088,00	neprováděné práce
	Celkem za	1 Zemní práce								-258 652,69	
Díl:	2	2 Základy a zvláštní zakládání									
017	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy tř. C25/30	m3	3 800,00	7,46	0,00	-7,46	28 351,80	0,00	-28 351,80	neprováděné práce
018	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli 10 505	t	32 000,00	0,19	0,00	-0,19	5 952,00	0,00	-5 952,00	neprováděné práce
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání								-34 303,80	
Díl:	31	31 Zdi pozemních staveb									
019	317321017	Řimsy opěrných zdí z betonu železového tř. C25/30	m3	9 500,00	7,46	0,00	-7,46	70 879,50	0,00	-70 879,50	neprováděné práce
020	317353111	Bednění říms opěrných zdí zřízení	m2	400,00	50,00	0,00	-50,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	neprováděné práce
021	317353112	Bednění říms opěrných zdí odstranění	m2	150,00	50,00	0,00	-50,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	neprováděné práce
022	317361016	Výztuž říms opěrných zdí z oceli 10 505	t	32 000,00	0,19	0,00	-0,19	5 952,00	0,00	-5 952,00	neprováděné práce
	Celkem za	31 Zdi pozemních staveb								-104 331,50	
Díl:	5	5 Komunikace									
029	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tl. 60 mm plochy do 50 m2 55,6-20,6	m2	210,00	55,60	20,60	-35,00	11 676,00	4 326,00	-7 350,00	neprováděné práce
31	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tl. 80 mm plochy do 100 m2	m2	230,00	55,60	29,60	-26,00	12 788,00	6 808,00	-5 980,00	neprováděné práce
031	596211111R1	betonová zámková dlažba 200x100x80 pro nevidomé barva červená 62,53-31,45	m2	600,00	62,53	31,08	-31,45	37 518,00	18 648,00	-18 870,00	neprováděné práce
32	596211111R	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	250,00	58,38	0,00	-58,38	14 595,00	0,00	-14 595,00	neprováděné práce
	Celkem za	5 Komunikace								-46 795,00	
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
054	935113111R1	Odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm např. RONN KE 100, dl. 1m	kus	1 000,00	7,00	0,00	-7,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	neprováděné práce
055	935113111R2	Odvodňovací žlab - KE 100, můstk. rošt litina GGG -"E600", 0,5 m	kus	520,00	14,00	0,00	-14,00	7 280,00	0,00	-7 280,00	neprováděné práce
056	935113111R3	Odvodňovací žlab - čelní stěna	kus	60,00	2,00	0,00	-2,00	120,00	0,00	-120,00	neprováděné práce
057	999999999	Přístřešek autobusové zastávky – dodávka + montáž	kus	80 000,00	1,00	0,00	-1,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	neprováděné práce
	Celkem za	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací								-94 400,00	
CELKEM										-538 482,99	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis			datum
Robert Fošum				

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>				
<i>projektant/AD</i>				
<i>zadavatel/objednatel</i>				
Ing. Petr Pešek				