

Změnový list Č.22.VÍCEPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. E**

Stavba:

Objekt: : VÍCEPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:	1	1 Zemní práce									
SO 04 003	113154114	Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 tl. 100 mm 65m2 -přejezdový práh u lávky SO05	m2	800,00	0,00	65,00	65,00	0,00	52 000,00	52 000,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 2019	113107163	Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného plocha do 200 m2 tl do 260 mm 65m2 -přejezdový práh u lávky SO05	m2	61,96	0,00	65,00	65,00	0,00	4 027,40	4 027,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 2019	460650173	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb 65 malé kostky	m2	26,50	0,00	65,00	65,00	0,00	1 722,50	1 722,50	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 2019	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu 35 kamen.krajník *1,1 7,2 OP3 *1,1	m2	32,40	0,00	46,42	46,42	0,00	1 504,01	1 504,01	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 1 Zemní práce										59 253,91	
Díl:	5	Komunikace									
201	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	150,00	220,00	288,30	68,30	33 000,00	43 245,00	10 245,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 2019	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 120 mm	m2	216,00	0,00	68,30	68,30	0,00	14 752,80	14 752,80	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 02 101	572211111	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů podkladu pod přejezdový práh	Vyrovnaní m3	600,00	0,00	7,80	7,80	0,00	4 680,00	4 680,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 2019	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty tl. 50 mm	m2	507,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32 955,00	32 955,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 5 Komunikace										62 632,80	
Díl:	91	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									
19	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 35 kamen.krajník *1,1 7,2 OP3 *1,1	m	320,00	4,72	51,14	46,42	1 510,40	16 364,80	14 854,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
21	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého 46,42 *0,06	m3	2 500,00	0,30	3,08	2,78	750,00	7 700,00	6 950,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
050	919112111	Rezáni dilatačních spár 7,2 OP3 *1,1	m	100,00	0,00	7,92	7,92	0,00	792,00	792,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
051	919121132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 7,2 OP3 *1,1	m	220,00	0,00	7,92	7,92	0,00	1 742,40	1 742,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
011	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní objímkami	kus	170,00	0,00	9,00	9,00	0,00	1 530,00	1 530,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
012	914111111R	dopravní značka FeZn – C9a,b	kus	750,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1 500,00	1 500,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
013	914111111R	dopravní značka FeZn – IS21a	kus	250,00	0,00	2,00	2,00	0,00	500,00	500,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

038	914111111R	dopravní značka FeZn – A19-1ks, A7b 2ks		kus	620,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1 860,00	1 860,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
103	914111111R	dopravní značka FeZn – IP5		kus	520,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1 040,00	1 040,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
014	914111111R	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm		kus	45,00	0,00	18,00	18,00	0,00	810,00	810,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
015	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky		kus	770,00	1,00	6,00	5,00	770,00	4 620,00	3 850,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
016	914511112R	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m		kus	380,00	1,00	6,00	5,00	380,00	2 280,00	1 900,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
017	914511112R	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země		kus	480,00	1,00	6,00	5,00	480,00	2 880,00	2 400,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
018	914511112R	víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm		kus	25,00	1,00	6,00	5,00	25,00	150,00	125,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací											39 853,80	
Díl: 97	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											
SO 04 058	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 26+21+14,6+3,6		t	300,00	0,00	65,20	65,20	0,00	19 560,00	19 560,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 059	997221559	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti		t	30,00	0,00	260,80	260,80	0,00	7 824,00	7 824,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 060	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	150,00	0,00	65,20	65,20	0,00	9 780,00	9 780,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 061	997221854	Poplatek za skládku asfaltu		t	600,00	0,00	21,00	21,00	0,00	12 600,00	12 600,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 062	997221815	Poplatek za skládku kamení		t	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	7 800,00	7 800,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											57 564,00	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot											
URS 2019	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 19,46+18,03+14,82+14,59+3,57+4,62		t	165,00	0,00	75,09	75,09	0,00	12 389,85	12 389,85	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											12 389,85	
celkem											231 694,36	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		