

Změnový list Č.26 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změně v Kč bez DPH	zůvodnění změny
Díl:		1	1 Zemní práce									
SO08	001	111201101	Odstranění křovin do 1 000 m2	m2	30,00	50,00						ŘEŠENO ZMĚNOVÝM LISTEM Č.25 DODATEK Č.2
SO08	002	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých do 700 mm	kus	1 800,00	50,00						
SO08	003	112201116	Odstranění pařezu v rovině do 700 mm	kus	2 500,00	50,00						
SO04	N	113202111	Vyrhání ohrub	m	80,00	0,00	7,00	7,00	0,00	560,00	560,00	ZMĚNA TRASY
SO10	N	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace	m3	100,00	0,00	239,68	239,68	0,00	23 968,00	23 968,00	ZMĚNA TRASY
SO10	N	122202209	Příplatek za leplivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace	m3	25,00	0,00	71,90	71,90	0,00	1 797,60	1 797,60	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	737,00	0,00	27,00	27,00	0,00	19 899,00	19 899,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	153311213	Zřízení armování svahů, násypů vrstvou z geomfixe tuhé	m2	61,60	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	127 758,40	127 758,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	919721123	Geomfix pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	113,05	0,00	2 385,10	2 385,10	0,00	269 635,56	269 635,56	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,00	0,00	631,97	631,97	0,00	43 605,85	43 605,85	ZMĚNA TRASY
SO08	007	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	406,48	1 466,02	1 059,54	73 166,40	263 883,60	190 717,20	ZMĚNA TRASY
SO07	N	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 sanace	m3	180,00	0,00	239,68	239,68	0,00	43 142,40	43 142,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	37,91	0,00	315,98	315,98	0,00	11 978,97	11 978,97	ZMĚNA TRASY
SO02	N	167101101	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	600,00	0,00	947,95	947,95	0,00	568 770,00	568 770,00	ZMĚNA TRASY
SO08	010	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	406,48	1 466,02	1 059,54	8 129,60	29 320,40	21 190,80	ZMĚNA TRASY
SO10	019	171201201	Uložení sypaniny na skládku sanace	m3	20,00	0,00	239,68	239,68	0,00	4 793,60	4 793,60	ZMĚNA TRASY
SO08	011	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	406,48	828,83	422,35	121 944,00	248 649,00	126 705,00	ZMĚNA TRASY
SO10	021	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	0,00	383,49	383,49	0,00	115 046,40	115 046,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	181151321	Plošná úprava terénu v zeminné plochy přes 500m2	m2	19,20	0,00	2 813,03	2 813,03	0,00	54 010,18	54 010,18	ZMĚNA TRASY
SO08	015	181451132	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu	m2	35,00	2 035,20	2 971,94	936,74	71 232,00	104 017,90	32 785,90	ZMĚNA TRASY
SO08	016	005724100	travní osivo	kg	150,00	61,06	89,16	28,10	9 158,40	13 374,00	4 215,60	ZMĚNA TRASY
SO10	030	1813011011	Sanace nevhodného podloží	m3	650,00	0,00	239,68	239,68	0,00	155 792,00	155 792,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za			1 Zemní práce						283 630,40	2 100 002,85	1 816 372,45	
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání									
SO08	023	212752213	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	50,00	42,72	77,86	35,14	2 136,00	3 893,00	1 757,00	ZMĚNA TRASY
SO08	024	212752213R	trubka drenážní PE D 125 mm	m	160,00	44,86	81,75	36,90	7 176,96	13 080,48	5 903,52	ZMĚNA TRASY
SO08	025	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy tř. C25/30	m3	3 500,00	23,96	27,00	3,05	83 842,50	94 500,00	10 657,50	ZMĚNA TRASY
SO08	026	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli 10 505	t	32 000,00	0,60	0,68	0,08	19 168,00	21 760,00	2 592,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání						112 323,46	133 233,48	20 910,02	
Díl:		33	Sloupy, pilíře a rámové konstrukce									
SO09 324	N	3272A4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	m3	7 000,00	0,00	105,26	105,26	0,00	736 820,00	736 820,00	ZMĚNA TRASY
SO08	31	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových ase zabetonováním	kus	200,00	20,00	40,00	20,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	ZMĚNA TRASY
SO08	32	338171123R	plotový sloupek ocelový	kus	350,00	20,00	40,00	20,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	ZMĚNA TRASY
SO08	33	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva	m	120,00	30,00	65,00	35,00	3 600,00	7 800,00	4 200,00	ZMĚNA TRASY
SO08	34	338401140R	poplastované pletivo v. 2,6 m	m	350,00	30,00	65,00	35,00	10 500,00	22 750,00	12 250,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	348272163	Ploty z tvárnice betonových z tvarovek jednostranně štípaných přírodních	m2	1 147,50	0,00	25,00	25,00	0,00	28 687,50	28 687,50	ZMĚNA TRASY
Celkem za			33 Sloupy, pilíře a rámové konstrukce						25 100,00	818 057,50	792 957,50	
Díl:		45	Podkladní a vedlejší konstrukce									
SO08	035	451541111	Lože ze štéřkodně	m3	900,00	6,80	20,37	13,57	6 122,25	18 333,00	12 210,75	ZMĚNA TRASY
Celkem za			45 Podkladní a vedlejší konstrukce						6 122,25	18 333,00	12 210,75	
Díl:		5	Komunikace									
SO01	N	564201111	Lomová výsivka kalená tl 30 mm	m2	40,00	0,00	34,65	34,65	0,00	1 386,00	1 386,00	ZMĚNA TRASY
SO02	052	564871111	Podklad ze štéřkodně ŠD tl 250 mm	m2	240,00	0,00	34,65	34,65	0,00	8 316,00	8 316,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%		597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu z dlažebních kostek drobných	m2	1 147,50	0,00	17,60	17,60	0,00	20 196,00	20 196,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za			5 Komunikace						0,00	29 898,00	29 898,00	
Díl:		91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
URS 2020 - 15%	059	911121111	Montáž zábradlí ocelového plichyceného vruty do betonového podkladu	m	653,00	0,00	210,16	210,16	0,00	137 234,48	137 234,48	ZMĚNA TRASY

ZAKROHLENÍ

ZAKROHLENÍ

OPRAVENO

ZAKROHLENÍ

MAT	059	R-POL	Dodávka ocelového zábradlí v.1,3	m	3 000,00	0,00	210,16	210,16	0,00	630 480,00	630 480,00	ZMĚNA TRASY
SO08	060	9141111111	Montáž svislé dopravní značky základní objímkami	kus	170,00	8,00	8,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	061	9141111111R	dopravní značka FeZn – C1-C15	kus	750,00	2,00	2,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	049	9141111111R1	dopravní značka FeZn – IS21a	kus	250,00	4,00	4,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	050	9141111111R1	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	45,00	8,00	8,00	0,00	360,00	360,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	051	9145111112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	770,00	6,00	6,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	052	914511112R	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	380,00	6,00	6,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	053	914511112R1	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	480,00	6,00	6,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	054	914511112R2	vičko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	25,00	6,00	6,00	0,00	150,00	150,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	058	919112111	Řezání dilatačních spár	m	100,00	9,47	15,13	5,66	947,00	1 513,00	566,00	ZMĚNA TRASY
SO08	059	919121132	Utěsnění dilatačních spár záilkou za studena	m	220,00	9,47	15,13	5,66	2 083,40	3 328,60	1 245,20	ZMĚNA TRASY
SO10	078	919726123	Geotextilie netkaná hmotnosti 400g/m2 sanace	m2	60,00	0,00	600,00	600,00	0,00	36 000,00	36 000,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových tvárcí š do 500 mm do tože z betonu	m	164,00	0,00	47,00	47,00	0,00	7 708,00	7 708,00	ZMĚNA TRASY
MAT	MAT	935112111R	betonový odvodňovací žlab 210x280x100	kus	60,00	0,00	168,00	168,00	0,00	10 080,00	10 080,00	ZMĚNA TRASY
SO04	N	935113311	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	400,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1 600,00	1 600,00	ZMĚNA TRASY
SO04	082	935113311R	odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm, 100 mm	kus	1 000,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4 000,00	4 000,00	ZMĚNA TRASY
SO04	083	935113311R1	odvodňovací žlab - můstkový rošt, dl. 500 mm	kus	520,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4 160,00	4 160,00	ZMĚNA TRASY
SO04	084	935113311R2	odvodňovací žlab - čelní stěna	kus	60,00	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	120,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									17 180,40	850 374,08	833 193,68	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot										
SO04	N	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	300,00	0,00	1,44	1,44	0,00	430,50	430,50	ZMĚNA TRASY
SO04	N	997221579	Přilípek ZKD 1 km k vodorovné dopravě vybouraných hmot	t	30,00	0,00	5,74	5,74	0,00	172,20	172,20	ZMĚNA TRASY
SO04	N	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	150,00	0,00	1,44	1,44	0,00	215,25	215,25	ZMĚNA TRASY
SO04	N	997221854	Polatek za skládku betonu	t	300,00	0,00	1,44	1,44	0,00	430,50	430,50	ZMĚNA TRASY
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot									0,00	1 248,45	1 248,45	
CELKEM SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE									444 356,51	3 951 147,36	3 506 790,85	

OPRAVENO

ZAOKROHLENÍ

ZAOKROHLENÍ

ZAOKROHLENÍ

CELKEM ZM 26 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY									444 356,51	3 951 147,36	3 506 790,85	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		