

Změnový list Č.26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdil množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny	
Díl:	1	1 Zemní práce										
SO08	001	111201101			30,00	50,00					ŘEŠENO ZMĚNOVÝM LISTEM Č.25 DODATEK Č.2	
SO08	002	112101103			1 800,00	50,00						
SO08	003	112201116			2 500,00	50,00						
SO08	004	121101103			60,00	627,80	507,00	-120,80	37 668,00	30 420,00	-7 248,00	ZMĚNA TRASY
SO08	005	122202203			100,00	1 522,40	807,00	-715,40	152 240,00	80 700,00	-71 540,00	ZMĚNA TRASY
SO08	006	122202209			40,00	456,72	242,10	-214,62	18 268,80	9 684,00	-8 584,80	ZMĚNA TRASY
SO08	008	171101103			150,00	390,50	315,98	-74,52	58 575,00	47 397,00	-11 178,00	ZMĚNA TRASY
SO08	009	1711151211			600,00	1 411,00	0,00	-1 411,00	846 600,00	0,00	-846 600,00	ZMĚNA TRASY
SO08	012	175101101			600,00	10,75	3,28	-7,47	6 450,00	1 965,60	-4 484,40	ZMĚNA TRASY
SO08	013	181951102			60,00	1 449,00	959,00	-490,00	86 940,00	57 540,00	-29 400,00	ZMĚNA TRASY
SO08	014	181301112			60,00	2 035,20	1 008,90	-1 026,30	122 112,00	60 534,18	-61 577,82	ZMĚNA TRASY
SO08	017	182111111			50,00	1 187,20	1 008,90	-178,30	59 360,00	50 445,15	-8 914,85	ZMĚNA TRASY
SO08	018	182111111			100,00	1 187,20	999,99	-187,21	118 720,00	99 998,81	-18 721,19	ZMĚNA TRASY
SO08	019	184103813			50,00	2 035,20	990,65	-1 044,55	101 760,00	49 532,50	-52 227,50	ZMĚNA TRASY
SO08	020	184103813			12,00	11 872,00	9 906,50	-1 965,50	142 464,00	118 878,00	-23 586,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za		1 Zemní práce										
Díl:	2	2 Základy a zvláštní zakládání										
SO08	021	211971110			50,00	89,00	65,52	-23,48	4 450,00	3 276,00	-1 174,00	ZMĚNA TRASY
SO08	022	211971110R			80,00	93,45	68,80	-24,65	7 476,00	5 503,68	-1 972,32	ZMĚNA TRASY
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání										
Díl:	31	31 Zdi pozemních staveb										
SO08	27	317321017			6 000,00	34,47	4,05	-30,42	206 820,00	24 300,00	-182 520,00	ZMĚNA TRASY
SO08	28	317353111			400,00	145,20	45,00	-100,20	58 080,00	18 000,00	-40 080,00	ZMĚNA TRASY
SO08	29	317353112			200,00	145,20	45,00	-100,20	29 040,00	9 000,00	-20 040,00	ZMĚNA TRASY
SO08	30	317361016			32 000,00	0,86	0,10	-0,76	27 576,00	3 240,00	-24 336,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za		31 Zdi pozemních staveb										
Díl:	5	5 Komunikace										
SO08	37	564921511			100,00	1 514,10	972,30	-541,80	151 410,00	97 230,00	-54 180,00	ZMĚNA TRASY
SO08	38	573191111			25,00	1 442,00	926,00	-516,00	36 050,00	23 150,00	-12 900,00	ZMĚNA TRASY
SO08	39	577133111			350,00	1 442,00	926,00	-516,00	504 700,00	324 100,00	-180 600,00	ZMĚNA TRASY
SO08	040	591141111			600,00	14,03	0,00	-14,03	8 418,00	0,00	-8 418,00	ZMĚNA TRASY
SO08	041	591141111R			2 800,00	2,81	0,00	-2,81	7 868,00	0,00	-7 868,00	ZMĚNA TRASY
SO08	042	596211111			210,00	4,00	2,00	-2,00	840,00	420,00	-420,00	ZMĚNA TRASY
SO08	043	596211111R1			500,00	4,20	2,10	-2,10	2 100,00	1 050,00	-1 050,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za		5 Komunikace										
Díl:	62	62 Úprava povrchů vnějších										
SO08	044	628611101			200,00	79,86	0,00	-79,86	15 972,00	0,00	-15 972,00	ZMĚNA TRASY
SO08	045	628611102			450,00	79,86	0,00	-79,86	35 937,00	0,00	-35 937,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za		62 Úprava povrchů vnějších										
Díl:	91	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací										
SO08	046	911121111			1 550,00	328,40	0,00	-328,40	509 020,00	0,00	-509 020,00	ZMĚNA TRASY
SO08	055	916241213			320,00	959,44	581,71	-377,73	307 020,80	186 147,20	-120 873,60	ZMĚNA TRASY
SO08	056	916241213R			450,00	1 007,41	610,80	-396,61	453 334,50	274 857,98	-178 476,53	ZMĚNA TRASY
SO08	057	916991121			2 500,00	60,44	34,90	-25,54	151 100,00	87 256,50	-63 843,50	ZMĚNA TRASY
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací										
Díl:	99	99 Staveništní přesun hmot										
SO08	60	998225111			800,00	452,57	333,83	-118,74	362 056,00	267 064,00	-94 992,00	ZMĚNA TRASY
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot										
CELKEM Změnový list Č.26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE								4 630 426,10	1 931 690,60	-2 698 735,51		

OPRAVENO
OPRAVENO
ZMĚNĚNO DLE
CELKOVÉHO
ROZPOČTU

OPRAVENO

opraveno
opraveno

	CELKEM ZM 26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY		4 630 426,10	1 931 690,60	-2 698 735,51	
--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	--

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
Ing. Petr Jerhot		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Ondřej Zenkl		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Petr Pešek		