

Změnový list Č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena celkem po změně	zdůvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
202		Kabel CYKY 4Bx10 dle geodet zaměření	m	295,00	312,00	17,00	25,00	7 375,00	7 800,00		0,00	0,00	100,00	29 500,00	31 200,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
205		Pásek zemnicí FeZn 30/4 dle gzs	m	245,00	294,00	49,00	25,00	6 125,00	7 350,00		0,00	0,00	40,00	9 800,00	11 760,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
217		Propojení na stávající VO	KS	2,00	3,00	1,00	720,00	1 440,00	2 160,00		0,00	0,00		0,00	0,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
223		Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění dle gzs	m	220,00	267,00	47,00	280,00	61 600,00	74 760,00		0,00	0,00		0,00	0,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
227		Výstražná fólie PVC š=22cm dle gzs	m	240,00	293,00	53,00	5,00	1 200,00	1 465,00		0,00	0,00	5,00	1 200,00	1 465,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
228		Písek zásypový - kabelové lože	m ³	9,30	10,70	1,40	500,00	4 650,00	5 350,00		0,00	0,00		0,00	0,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
235		Vytýčení trasy - geodetické dle gzs	m	235,00	296,00	61,00	50,00	11 750,00	14 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00		ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTA VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
		mezisoučet	%					94 140,00	113 685,00		0,00	0,00		40 500,00	44 425,00		
		podružný material	%	3,00							0,00	0,00		1 215,00	1 332,75		
		PPV	%	6,00				5 648,40	6 821,10								
CELKEM Změnový list č.34 SO 07 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY								99 788,40	120 506,10		0,00	0,00		41 715,00	45 757,75	24 760,45	

Objekt: Změnový list č.34A SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NAKLADY MĚNĚPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena po změně	zdůvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
201		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	65,00	58,00	-7,00	13,00	845,00	754,00	0,00	0,00	0,00	13,00	845,00	754,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
203		Trubka ocelová pr. 70	m	15,00	0,00	-15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 000,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
207		Svorka hromosvodná SP1	KS	9,00	8,00	-1,00	45,00	405,00	360,00	25,00	225,00	200,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
210		Svitidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	KS	9,00	8,00	-1,00	500,00	4 500,00	4 000,00	7 800,00	70 200,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
211		Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	KS	9,00	8,00	-1,00	500,00	4 500,00	4 000,00	780,00	7 020,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
212		Stožár K6 - žár. Pozink	KS	9,00	8,00	-1,00	1 650,00	14 850,00	13 200,00	3 850,00	34 650,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
213		El. výzbroj	KS	9,00	8,00	-1,00	320,00	2 880,00	2 560,00	600,00	5 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
214		Pouzdrový základ pro stožár - malý	KS	9,00	8,00	-1,00	880,00	7 920,00	7 040,00	770,00	6 930,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
215		Výkop pro pouzdr. Základ - malý	KS	9,00	8,00	-1,00	660,00	5 940,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
221		Beton prostý	M3	3,10	2,75	-0,35	3 850,00	11 935,00	10 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ

232	Vytýčení bodu - geodetické	KS	9,00	8,00	-1,00	28,00	252,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNÍŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
	mezisoučet	%					54 927,00	48 005,50		124 425,00	110 600,00		3 845,00	754,00		
	podružný material	%	3,00							3 732,75	3 318,00		115,35	22,62		
	PPV	%	6,00				3 295,62	2 880,33								
CELKEM Změnový list č.34A SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE							58 222,62	50 885,83		128 157,75	113 918,00		3 960,35	776,62	-24 760,27	
CELKEM Změnový list Č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY															0,18	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis				datum
Robert Fošum					

datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI					
Ing. Petr Jerhot					
projektant/AD					
Ing Ondřej Zenkl					
zadavatel/objednatel					
Ing. Petr Pešek					
