



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXXXFCA
Doručeno: 25.02.2021
Listů dokumentu: 3
SVAZEK: 3(9)

Dodatek č. 2

ke smlouvě: 09EU-003267

Vypraveno
dne 1-03-2021 *PKG*

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky:
„I/14 Jablonec nad Jizerou – Poniklá“- TDI

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

bankovní spojení:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

ve věci této zakázky:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2018 smlouvu č. objednatele 09EU-003267 (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007), jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „I/14 Jablonec nad Jizerou – Poniklá TDI“.
2. Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelným komplikacím, ze kterých vyplynulo nutné projednání stavby s dotčenými stranami a stavebním úřadem. Prodloužení realizace stavby má dopad na ujednanou dobu plnění, kdy k ukončení díla dojde nejpozději 12/2020 + 2 měsíce na majetkoprávní dokončení stavby a kolaudace. Z důvodu zajištění výkonu TDS po celou dobu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1.
3. Z důvodu vytížení geodetů a pozdního předání geometrického plánu nebylo možné zahájit kolaudační řízení do 28.02.2021. Z důvodu zajištění výkonu TDS po celou dobu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do doby vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do 9/2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.*
2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci, dne 25.02.2021

Za Objednatele:

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Podpis oprávněné osoby

V Liberci, dne 25.02.2021

Za Poskytovatele:

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby