

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 19. 11. 2020**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20201503**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoby ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
5708761/0100  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2105677586/2700  
xxx, ředitel úseku technického  
xxx  
xxx  
xxx

dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
kontaktní doručovací adresa:

**STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**

Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
právnícká osoba, společnost s ručením omezeným  
vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148  
64617874  
CZ64617874  
Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava  
5025000376/5500  
Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem a ředitelem společnosti  
xxx  
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

**II. Předmět dodatku smlouvy**

- 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele a v souladu s čl. III odst. 3.2 Smlouvy o dílo a s čl. XIII odst. 13.3 Smlouvy o dílo, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo o vícepráce a současně poníží o méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

### III. Cena předmětu smlouvy

- 3.1 S ohledem na úpravu předmětu smlouvy dle čl. II tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Původní cena celkem za dílo dle SoD	4 380 000 Kč bez DPH
Celkem méněpráce	– 102 006,45 Kč bez DPH
Celkem vícepráce	1 315 755,12 Kč bez DPH
Celkem méněpráce a vícepráce	1 213 748,67 Kč bez DPH

**Nová cena celkem za dílo, vč. víceprací a méněprací činí 5 593 748,67 Kč bez DPH**

### IV. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a použijí se také na plnění dle tohoto dodatku (zejména doba realizace a dokončení díla, platební a záruční podmínky, sankční ujednání atd.).
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky juf33zu.
- 4.4 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

1. Změnový list č.1

V Ostravě dne: .....

V Ostravě dne: .....

.....  
xxx  
ředitel úseku technického

.....  
Mgr. Jaromír Janečka,  
jednatel a ředitel společnosti