

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že pro uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla vzniklo novým požadavkem na zařazení pozemních objektů do stavby, které jsou pro celou lokalitu nezbytné. V tomto případě se jedná o zpracování DUSP pro objekt severního křídla výpravní budovy pod nově budovanou lávkou a DUSP+PDPS pro úpravu výstupů z metra. Zařazení pozemních objektů do stavby vyvolává následně potřebu rozšíření nebo úpravu dalších SO a PS. Tato potřeba vznikla v důsledku maximální možné koordinace více připravovaných akcí v dané lokalitě, u kterých je zhotovitel zpracovatelem projektové dokumentace včetně výkonu AD v rámci pozdějších realizací. Změna v osobě zpracovatele u těchto pozemních objektů by pro objednatele, ale i zhotovitele, znamenala především velké technické a koordinační problémy, které by měly vliv na celou lokalitu.

2. Úprava ceny Díla vyplývá z rozšíření předmětu Díla uvedené výše v odst. 1 provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Cena díla dle Dodatku č. 1 se navyšuje o 1 929 600,- Kč bez DPH, což činí 15,4 % původní hodnoty Ceny Díla.

3. Úprava bankovní záruky - bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek se upravuje tak, aby odpovídala 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění souvisí s rozšířením předmětu Díla a dále se skutečností, že výluky pro provedení geotechnického a inženýrsko-geologického průzkumu, jako jednoho z klíčových podkladů pro dokončení Díla, budou provedeny až v období 1. 4 – 9. 4. 2021. Z těchto důvodů dochází k úpravě termínů plnění. Plnění dílčích etap 1 - 5 se posouvá o 4 měsíce a plnění dílčí etapy 6 a následujících o 3,5 měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, resp. příloh č. 4 a 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3996/2020/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 303 209, ze dne 27. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	12 520 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 929 600,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	14 449 600,- Kč

slovy: **čtrnáctmilionůčtyřistačtyřicetdevěttisícšestset korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČI. 4. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: 1 384 960,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

3) ČL. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/5/20“
Příloha č. 3 Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 23. 6. 2020
Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5 Harmonogram plnění – nové znění ke dni dodatku č. 1
Příloha č. 6 Oprávněné osoby
Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9 Související dokumenty

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3996/2020/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 303 209, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne

01-02-2021

V Praze dne

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
18	Cena základních služeb dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zřízení a udržování cloudového úložiště	hod	■	■	■
15	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.5 ZTP	ks	■	■	■
16	Zpracování zákresů do fotografií dle bodu 4.1.6 ZTP	Ks	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
14 449 600,- Kč	3 034 416,- Kč	17 484 016,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	5 535 520,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 1 – 70 % Pol. č. 8 – 100 % Pol. č. 9 – 70 % Pol. č. 10 – 100 % Pol. č. 12 – 30 % Pol. č. 14 – 30 % Pol. č. 15 – 100 % Pol. č. 16 – 100 % Pol. č. 18 – 70 %	██████████ - Kč
2. Dílčí etapa	1 786 320,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 1 – 20 % Pol. č. 4 – 20 % Pol. č. 5 – 40 % Pol. č. 9 – 30 % Pol. č. 12 – 20 % Pol. č. 18 – 20 %	██████████ Kč
3. Dílčí etapa	2 690 400,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 2 – 70 % Pol. č. 3 – 70 % Pol. č. 5 – 30 % Pol. č. 12 – 30 % Pol. č. 13 – 70 %	██████████ Kč
4. Dílčí etapa	1 023 000,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 4 – 70 % Pol. č. 6 – 50 % Pol. č. 7 – 50 % Pol. č. 14 – 50 %	██████████ Kč

5. Dílčí etapa	868 800,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 2 - 20 % Pol. č. 3 - 20 % Pol. č. 5 - 20 % Pol. č. 13 - 20 %	██████████,- Kč
6. Dílčí etapa	678 960,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 1 - 10 % Pol. č. 4 - 10 % Pol. č. 18 - 10 %	██████████ Kč
7. Dílčí etapa	1 266 600,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 2 - 10 % Pol. č. 3 - 10 % Pol. č. 5 - 10 % Pol. č. 6 - 50 % Pol. č. 7 - 50 % Pol. č. 11 - 100 % Pol. č. 12 - 20 % Pol. č. 13 - 10 % Pol. č. 14 - 20 %	██████████ Kč
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	600 000,- Kč Fakturace ve výši: Pol. č. 17 - 100%	██████████ Kč
Celkem:	14 449 600,- Kč	17 484 016,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy tj. 3.11.2020	-	-
1. Dílčí etapa	do 3.6.2021	Návrh DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 3.8.2021	Předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol, Průkaz rozeslání dokumentace na DOSS
3. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Předání PDPS k připomínkovému řízení, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 3.12.2021	Předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 19.12.2021	Nabytí právní moci stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	do 19.12.2021	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla
8. Dílčí etapa	(předpoklad 01/2022 – 03/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 57 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31. 03. 2026</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1455239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58d7d3de-84a4-479c-a4df-077f567c4fce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2021 11:42:06



278b9974-7ea0-4530-9807-107de187de12