

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 4. 2020, č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, ISPROFOND/ISPROFIN:  
5003520140 / 5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“**

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020  
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen  
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

###### **Laboro ateliér s.r.o.**

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

IČO: 037 06 940

DIČ: CZ03706940

Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

jako „Správce“

a

###### **SENAA architekti s.r.o.**

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 04024176

DIČ: CZ04024176

Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

**zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.**

se sídlem Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu pro odevzdání 6. dílčí etapy díla - Společné povolení v právní moci. Důvodem k posunutí je zpožděná činnost třetích stran a nedodržení lhůt pro vydání vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek, které měly být vydány těmito třetími stranami. Žádosti o vydání stanovisek byly vzhledem k původnímu termínu zaslány v dostatečném předstihu a dále byly urgovány a dále 7. dílčí etapy – výkon AD.

6. dílčí etapa se posouvá o 4,5 měsíce, z původního termínu do 2 měsíců od předání Dílčí etapy 5.b (15.4.2021) na termín nový, do 31.8.2021.

7. Dílčí etapa se posouvá také o 4 měsíce, původní předpoklad výkonu AD v období 05/2021 – 07/2021 se posouvá na termín 09/2021 – 11/2021.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4. 2. a čl. 6, 6. 2., písm. g) a h), Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, takto:

**1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:**

**Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD</b>	<i>Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic</i>	<i>Zápis z projednání</i>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	<i>Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic, upravené</i>	<i>Zápis z projednání</i>

		v souladu se změnou vyhlášky č. 177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, v platném znění a s Přílohou č. 1 – ZTP, ve znění dodatku č. 1	
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	Odevzdání technického řešení DUSP k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	Odevzdání technického řešení PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5.a Dílčí etapa</b>	<b>Do 28.1.2021</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5.b Dílčí etapa</b>	<b>Do 15.2.2021</b>	PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.8.2021</b>	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>3 měsíce</b> (předpoklad 09/2021 – 11/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.“**

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2., písm. g) a h) Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4, odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

g) Předání díla dle odst. 4. 2. smlouvy – 6. dílčí etapa – do 31.8.2021, s fakturací ve výši 50% ceny součtu položek č. 1 – 18 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do **15 dnů o předání a převzetí celého díla.**

f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 7. dílčí etapa – ukončení díla - do 11/2021, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky 19 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši 17 000,- Kč předloží zhotovitel do **15 dnů o předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1504/2020/Svj ze dne 23. 4. 2020 nedotčená Dodatkem č. 4, se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:  
Za Objednatele:

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Podepsáno elektronicky

V Praze dne:  
Za Zhotovitele: **Laboro ateliér s.r.o.** - správce společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“:

Datum: 2021.04.14  
13:26:58 +02'00'

Datum: 2021.04.14  
13:30:28 +02'00'

.....  
**Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach**  
jednatelé společnosti  
Laboro ateliér s.r.o.  
Podepsáno elektronicky

Za **SENAA architekti s.r.o.**, společníka společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“ na základě Společenské smlouvy

Datum: 2021.04.14  
13:27:13 +02'00'

Datum: 2021.04.14  
13:30:52 +02'00'

.....  
**Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach**  
jednatelé společnosti  
Laboro ateliér s.r.o.  
Podepsáno elektronicky

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1455297

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** eea966f9-45d1-4c78-80da-f662d1738b89

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2021 11:58:01



929fa933-9ab4-4ed4-b528-be4a6f876613