

# Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4181/2020/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 120 - 122

ISPROFIM/ISPROFOND: 5213530039 / 5003520140

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov“

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

##### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo je úprava termínů dílčích etap Díla a s tím související úprava Lhůt k provedení díla a dále úprava platebních podmínek Díla.

Důvodem úpravy termínů a platebních podmínek je **změna limitní hodnoty celkových investičních nákladů**, při jejichž překročení je požadováno předložit Záměr projektu na Ministerstvo dopravy České republiky ke schválení. Smluvní strany shodně konstatují, že překročení limitní hodnoty celkových investičních nákladů nepředpokládají, proto ZP **nebude předkládán do CK MD**, ale schválení předloženého čistopisu Záměru projektu bude provádět Správa železnic, státní organizace, prostřednictvím Odboru přípravy staveb (O6) generálního ředitelství

### I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

#### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavec 4. 2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu s návrhem variantního řešení dle ZTP, bod 5.) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami a doporučenou variantou ke schválení na Správu železnic, státní organizace, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami od Správy železnic, státní organizace, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	Předložení Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

5. dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	Předložení čistopisu Návrhu stavby (studie)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa	do 4 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	DUSP k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
7. dílčí etapa	do 7 měsíce od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně Souhrnného rozpočtu (SR) a podání žádosti o společné povolení Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol podepsaný zadavatelem
8. dílčí etapa	do 10 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace	PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
9. dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 7. dílčí etapy (předpoklad)	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, včetně nabytí právní moci
10. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se odstavce 6. 2., původní Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy – bez fakturace.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy s fakturací ve výši 70 % z položky číslo 18 a 100 % z položky č. 4 dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace**, fakturace ve výši 30 % z položky číslo 18 dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace**, bez fakturace
- e) **Návrh stavby (studie)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace**, fakturace položky číslo 19 dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **6. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace**, bez fakturace
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od schválení ZP Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace**, fakturace ceny dle položek č. 1, 2, 5, 6, 7 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla, bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od schválení ZP Správou železnic, státní organizace**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- i) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **9. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od termínu 7. dílčí etapy (předpoklad)**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy včetně dofakturace zbylé částky bez autorského dozoru (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- j) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **10. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12 měsíců od zahájení realizace stavby (předpoklad)**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel Stavební správy západ  
Podepsáno elektronicky

V Praze dne .....

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.04.12  
08:39:40 +02'00'

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1455373

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c30bb761-1cc8-4fd3-82e5-261324e23bb3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2021 12:23:01



13c91ad2-c449-41de-b123-5e610dd210f5