



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 k SOD ze 27.05.2020

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 00274968
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Se sídlem: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Tel: 722 453 659
Zastoupen: Jakubem Vyskočilem, předseda představenstva
Gabriélou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné
moci
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zapsán v obch. rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: Gabriela Petrželková
František Jetmar

(dále jen „**zhotovitel**“).

Článek II Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27.05.2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: Výstavba a oprava komunikace Erbenova, na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí.

Článek III

3.1. Na základě změny rozsahu prací - na základě vyhovujících výsledků hutních zkoušek byla sanace podloží v ul. Tůmova a Na Spojce prováděna pouze částečně, u objektů SO 401 Veřejné osvětlení byl proveden odpočet dodávky svítidel, které byly předmětem jiné stavby, u objektů vodovod a kanalizace jednotlivých ulic byl proveden odpočet pažení – výkop pro vodovod a kanalizaci byl prováděn ve společné rýze (rozpočet uvažoval 2 samostatně oddělené rýhy), v ulici Tůmova bylo provedeno 31 bm kanalizačních přípojek nad rámec původního rozpočtu a PD, dále bylo v Erbenově ulici rozhodnuto o opravě stávající podezdívky oplocení, která byla v nevyhovujícím stavu a nebylo zde možné dokončit chodníky a dle odsouhlaseného změnového listu soupisů stavebních prací dodávek a služeb (více/méněpráce) sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	25 011 446,76	5 252 403,82	30 263 850,58
Dodatek č. 1	-1 138 434,55	-239 071,26	-1 377 505,81
Cena díla celkem	23 873 012,21	5 013 332,56	28 886 344, 77

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 22.3.2021, číslo usnesení 7/2021

V Kostelci nad Orlicí dne 12. 04. 2021

- 6. 04. 2021
V Hradci Králové dne

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -28-

objednatel

František Kinský,
starosta Města Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel

Jakub Vyskočil, předseda představenstva