

## Dodatek č. 7

### SMLOUVY O DÍLO č. 218-2015-514101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [j.kutina@spucr.cz](mailto:j.kutina@spucr.cz)

Tel.: Ing. Jaromír Plecháč, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE**  
**ENGINEERING s.r.o. – SFP**  
**fotogrammetrické práce s.r.o.**

Zhotovitel č. 1

sídlo:

zastoupený:

**AZIMUT CZ s.r.o.**

Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Číslo účtu: 35-0122490247/0100

IČ: 27140091  
DIČ: CZ27140091  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 2: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**  
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: ixyp65t  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 154481011/0300  
IČ: 45241104  
DIČ: CZ45241104  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod čj. oddíl C, vložka 7895.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 3: **SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**  
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: tkbz3ek  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 2935030001/5500  
IČ: 28003250  
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**„Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 218-2015-514101.**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Lanžov, Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Sedlec u Lanžova

**Čl. I.**

**Předmět dodatku č. 7**

Předmětem dodatku č. 7 je změna termínu předání a dokončení **etapy 3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ ke KoPÚ Lanžov.**

Dle SOD je termín ukončení etapy 3.3. – Mapové dílo stanoven do 3 měsíců od nabytí PM 1. R, tj. dle skutečnosti do 18.4.2021.

Nový termín ukončení etapy 3.3 Mapové dílo se dle Dodatku č. 7 stanovuje na 31.5.2021.

**Čl. II**

**Odůvodnění dodatku č. 7**

Zhotovitel návrhu KoPÚ Lanžov předal Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálnímu pracovišti v Trutnově (dále jen KU KP Trutnov) dne 1.3.2021 soubor VFK návrhu KoPÚ Lanžov. Dle sdělení KÚ KP Trutnov byl tento soubor VFK úspěšně načten do ISKN dne 1.3.2021, č.j. SPU 076740/2021. Podklady pro zahájení řízení ke změně katastrálních hranic byly KU KP Trutnov předány, jako součást žádosti o zahájení řízení ke změně katastrálních hranic dne 28.1.2021, č.j. SPU 026766/2021. Přílohy k rozhodnutí ke KoPÚ Lanžov, které bude vydáno dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. byly pracovníkem SPÚ Pobočky Trutnov předány KU KP Trutnov dne 10.3.2021. Předání všech těchto podkladů určených k posouzení jejich způsobilosti pro převzetí KU KP Trutnov bylo provedeno v souladu se SOD, která uvádí, že výše uvedené podklady budou KU KP Trutnov předány nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, tj. do 18.3.2021.

KU KP Trutnov s ohledem na kapacity a bezpečnostní opatření doposud kontrolu dodaných dokladů neprovedl a sdělil, že kontrola výše uvedených podkladů, především příloh k rozhodnutí, s ohledem na jejich rozsah, nadále probíhá. KU KP Trutnov stanovil termín ukončení kontroly nejdéle do 10.5.2021.

S ohledem na uvedené skutečnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit a jelikož důvody nedodržení smluvního termínu nejsou způsobeny ze strany zhotovitele, souhlasí objednatel s prodloužením termínu ukončení a předání etapy 3.3. Mapové dílo do 31.5.2021.

**Čl. III**  
**Stanovisko Objednatele**

S ohledem na uvedené skutečnosti se objednatel rozhodl uzavřít tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 218-2015-514101. Tímto dodatkem č. 7 se mění příloha č. 1 ke SOD v bodě 3.3 Mapové dílo. Původní termín: do 3 měsíců nabytí PM 1. R se mění na 31.5.2021.

**Čl. IV**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smlouva – dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 7 nebyl sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.04.2021

V Praze dne 16.04.2021

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol  
zástupce sdružení