

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004475

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/22 Horažďovice - průtah; Pasportizace a repasportizace objektů

uzavřené dne 8.11.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

INSET s.r.o.

se sídlem

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:

03579727

DIČ:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem je prodloužení doby realizace stavby, která se posouvá o 6 měsíců, z důvodu zjištění nových skutečností (jiné polohy inženýrských sítí – výškopis i polohopis) při realizaci stavby. Inženýrské sítě bylo nutné přeprojektovat a znovu nechat povolit (plyn, kanalizace).

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Čl. III. Doba plnění se upravuje:

Původní termíny:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy v následujících termínech:

Pasportizace – terénní práce: do 28.2.2020

Vyhodnocení pasportizace – vydání zprávy: do 31.3.2020

Vyhodnocení repasportizace – vydání zprávy: do 30.4.2021.

Nové upravené termíny:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy v následujících termínech:

Pasportizace – terénní práce: do 28.2.2020 - splněno

Vyhodnocení pasportizace – vydání zprávy: do 31.3.2020 - splněno

Vyhodnocení repasportizace – vydání zprávy: do 31.8.2022.

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 16.04.2021

Datum: 15.04.2021