



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk




S2021/00142

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo č. 202000197

dle § 2586 a násl. NOZ

#### I. Smluvní strany

Zhotovitel: **MaGe Construction, s.r.o.**  
sídlo: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5  
provozovna: Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk  
IČ: 24166189  
DIČ: CZ4266189  
bank.spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 257247041/0300  
telefon :   
e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Filip Kostecký, jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
Albert Macháček, stavbyvedoucí  
  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
606 092 763 [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz)  
Michal Hrbáček – investiční referent  
606 794 226 [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz)  
(dále jen objednatel)

#### Preambule

„Bazén Nymburk – výměna přípojek vody a splaškové kanalizace II“

ČL. III. – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

#### III. Čas plnění

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.  
Termín dokončení díla: Do 20.4.2021 z důvodu koordinace prací s výstavbou souběžné stavby okružních křižovatek.



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením č. 576 ze dne 16.12. 2020.

Příloha: Harmonogram prací

13. 04. 2021

V Praze, dne .....2021



Construction, s.r.o.  
a 1130/34, 152 00 Praha 5  
88189, DIČ: CZ24163189  
info@msgpc.cz

Ing. Filip Kostecký  
jednatel společnosti  
zhotovitel

13. 04. 2021

V Nymburce, dne .....2021



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města  
objednatel



Stavba : Bazén Nymburk – Výměna přípojek vody a splaškové kanalizace II

Na základě nových skutečností, výskytu nových sítí v sanačním pásmu ( hrozící únik plynu , vody či nebezpečí od elektrického proudu ) předkládáme v souvislosti s výstavbou 3. etapy Okružních křižovatek Nymburk

HMG prací již provedených stavbou ( na základě havárie plynu )

8.10. – 18.10. 2020 operativní přeložka přípojky SPL 4 DN 200 mm DL. 16 m s výměnou trasy včetně položení potrubí a navrtání do centrální kanalizace ulice Boleslavská ( vynuceno plynem a VN a stavem sítí výstavby Okružních křižovatek Nymburk.

8.10. 18.10.2020 operativní úprava VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m v délce 9,5 m vynucená dle shora uvedenými skutečnostmi

Návrh aktuálního HMG ( rozsah prací 50 k.d. )

#### D.2.2 – VENKOVNÍ KANALIZACE

1.3. – 6.3. 2021 – dokončení a kompletace SPL 4 DN 200 mm DL. 16 M včetně šachty nad dno.

16.3. – 22.3.2021 – D + M SPL 1 DN 200 mm DL 6 m

20.3. – 24.3.2021 – D + M SPL 2 DN 200 mm DL 12 m

25.3. – 31.3.2021 – D + M SPL 3 DN 200 mm DL 13 m

#### D.2.3.A – VENKOVNÍ VODOVOD A VODOVOD

1.4. - 6.4.2021 – dokončení VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m .

6.4. – 11.4.2021 - D+M 2. VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m

12.4. – 20.4. 2021 – D + M 3. VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 13,5 m

Tento HMG je součástí úpravy realizace termínu k původní SOD

za vlastní stavbu

Albert MACHÁČEK

stavbyvedoucí, vedoucí projektanta