

Změnový list č. 1/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou S/RVC/078/R/SoD/2019 Číslo projektu 562 553 0005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Rozšíření přístavu Název ZBV: Variace č.1 - Čerpání vody	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO01</p>	Pořadové číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1</p>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek Evidence čerpání Návrh na Variaci č.1 - Čerpání vody Pokyn Správce stavby č. 4 Kopie Stavebního deníku č.1 a č.2 Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel těsně před předáním staveniště zjistil přítomnost určitého nadržení vody v přístavním bazénu. Zhotovitel byl informován o souběžně probíhajících pracích na Baťově kanále (uvedeno v zadávací dokumentaci). Zhotovitel nepředpokládal přehrazení vjezdu do přístavního bazénu zemním tělesem, sloužícím k přejezdu vozidel v rámci stavební akce Povodí Moravy, s.p.. S tímto souvisí i zabránění přirozeného odtoku z prostoru přístavního bazénu. Zhotovitel nebyl včas upozorněn na probíhající průsahy do přístavního bazénu. Čerpání vody probíhalo dle příloženého soupisu čerpání, který je rozdělený na čerpání v nouzovém stavu vyhlášeném Vládou ČR a čerpání kompletní. Evidence nasazení čerpací techniky je vedena ve stavebním deníku v odstavci "Práce". Evidence menších čerpadel (jímky při realizaci objektů SO 03, SO 04, SO 05, SO 06) není vedena a Zhotovitel tato čerpání nenárokuje (nejsou vedena ve stavebním deníku).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 329 562,50 Kč	1 329 562,50 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru přístavního bazénu, zejména návaznosti technologických postupů prováděných prací těžbě sedimentu, a dále při provádění opevnění břehů.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku.

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	17.12.2020
týká se bodu :	1 608 770,63 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum Podpis
			Číslo paré:

ZBV 01

STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 01 - ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTAVU

Náklady soupisu celkem

1 329 562,50

D 1

Zemní práce

N001	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	6 078,000	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 1000 l/min			
			soupis viz příloha			
	VV		6078		6 078,000	

SOUPIS ČERPÁNÍ VODY**STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU**

Den	Použití čerpadla v daném dni	Typ čerpadla	Počet čerpadel v daném dni	doba trvání v daném dni [hod]	Čerpání celkem v daném dni [hod]	Výkon použitého čerpadla [m ³ /min]	Výkon čerpadel za den [m ³ /min]	Výkon čerpadel v hod [m ³ /min]	Obsluha čerpadla [min] [4,5 min/hod]	
so	01.02.2020	NE								
ne	02.02.2020	NE								
po	03.02.2020	NE								
út	04.02.2020	NE								
st	05.02.2020	NE								
čt	06.02.2020	ANO	motor	3	9	27	1,5	4,5	40,5	121,5
pá	07.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
so	08.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
ne	09.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
po	10.02.2020	NE								
út	11.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
st	12.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
čt	13.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
pá	14.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
so	15.02.2020	ANO	motor	4	9	36	1,5	6	54	162
ne	16.02.2020	NE								
po	17.02.2020	ANO	motor	3	9	27	1,5	4,5	40,5	121,5
út	18.02.2020	ANO	motor	3	9	27	1,5	4,5	40,5	121,5
st	19.02.2020	ANO	motor	1	9	9	1,5	1,5	13,5	40,5
čt	20.02.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
pá	21.02.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
so	22.02.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
ne	23.02.2020	NE								
po	24.02.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
út	25.02.2020	NE								
st	26.02.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
čt	27.02.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
pá	28.02.2020	NE								
so	29.02.2020	NE								

ne	01.03.2020	NE								
po	02.03.2020	NE								
út	03.03.2020	NE								
st	04.03.2020	NE								
čt	05.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
pá	06.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
so	07.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
ne	08.03.2020	NE								
po	09.03.2020	NE								
út	10.03.2020	NE								
st	11.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
čt	12.03.2020	NE								
pá	13.03.2020	NE								
so	14.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
ne	15.03.2020	NE								
po	16.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
út	17.03.2020	NE								
st	18.03.2020	ANO	motor	1	11	11	1,5	1,5	16,5	49,5
čt	19.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
pá	20.03.2020	ANO	motor	1	9	9	1,5	1,5	13,5	40,5
so	21.03.2020	NE								
ne	22.03.2020	ANO	motor	1	9	9	1,5	1,5	13,5	40,5
po	23.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
út	24.03.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
st	25.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
čt	26.03.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
pá	27.03.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
so	28.03.2020	ANO	motor	1	6	6	1,5	1,5	9	27
ne	29.03.2020	NE								
po	30.03.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
út	31.03.2020	NE								
st	01.04.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
čt	02.04.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
pá	03.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
so	04.04.2020	ANO	motor	2	11	22	1,5	3	33	99
ne	05.04.2020	ANO	motor	2	10,5	21	1,5	3	31,5	94,5
po	06.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90

út	07.04.2020	ANO	motor	1	10	10	1,5	1,5	15	45
st	08.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
čt	09.04.2020	NE								
pá	10.04.2020	NE								
so	11.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
ne	12.04.2020	NE								
po	13.04.2020	NE								
út	14.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
st	15.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
čt	16.04.2020	ANO	motor	2	10	20	1,5	3	30	90
pá	17.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
so	18.04.2020	NE								
ne	19.04.2020	ANO	motor	3	10	30	1,5	4,5	45	135
po	20.04.2020	ANO	motor	3	10	30	1,5	4,5	45	135
út	21.04.2020	ANO	motor	3	10	30	1,5	4,5	45	135
st	22.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
čt	23.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
pá	24.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
so	25.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
ne	26.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
po	27.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
út	28.04.2020	ANO	motor	4	10	40	1,5	6	60	180
st	29.04.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
čt	30.04.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
pá	01.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
so	02.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
ne	03.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
po	04.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
út	05.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
st	06.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
čt	07.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
pá	08.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
so	09.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
ne	10.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
po	11.05.2020	ANO	motor	6	24	144	1,5	9	216	648
út	12.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
st	13.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540

čt	14.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
pá	15.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
so	16.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
ne	17.05.2020	ANO	motor	5	24	120	1,5	7,5	180	540
po	18.05.2020	ANO	motor	4	24	96	1,5	6	144	432
út	19.05.2020	ANO	motor	4	24	96	1,5	6	144	432
st	20.05.2020	ANO	motor	4	5	20	1,5	6	30	90
čt	21.05.2020	NE								
pá	22.05.2020	NE								
so	23.05.2020	NE								
ne	24.05.2020	NE								
po	25.05.2020	NE								
út	26.05.2020	NE								
st	27.05.2020	NE								
čt	28.05.2020	NE								
Celkový počet hodin [m³/min]									6 078	
Celkový čas obsluhy čerpadel [min]										18 234
Celkový čas obsluhy čerpadel [hod]										303,90
Celkový čas obsluhy čerpadel [dny/ 1 pracovník/ 10 hod směna]										30,39
Celkový čas obsluhy čerpadel [dny/ parta 5 pracovníků/ 10 hod směna]										6,08
<i>pozn.: Obsluha čerpadla zahrnuje manipulaci s čerpadlem, transport čerpadla, doplnění provozních kapalin, vyčištění čerpadla, manipulace s hadicemi, případné drobné opravy, dohled nad čerpáním, výjimečně doprava PHM</i>										



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 1 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO 01 – Rozšíření přístavu

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 30.11.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č.1 – ČERPÁNÍ VODY

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 1:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
 - Čerpání vody z přístavního bazénu (původní retence a průsaky)
 - b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 329 562,50 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

Příloha č. 2 – Soupis čerpání

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
[REDACTED]
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P004/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 4. 2. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 4 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

a) Popis navrhované práce

Čerpání vody z přístavního bazénu (původní retence a průsaky) na rámec smluvního výkazu výměr k zajištění plynulého provádění prací takového, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.

c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████, manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR