

Změnový list č. 2/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
S/RVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Rozšíření přístavu
Název ZBV: Variace č.2 - Zajištění výkopu

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO01

Pořadové číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
Návrh na Variaci č.2 - Zajištění výkopu
Pokyn Správce stavby č. 1
Kopie Stavebního deníku č.1 - vyjádření KOOBOZP
Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel provedl provizorní staveništní komunikaci dle projektové dokumentace, kde se snažil dodržet přibližnou trasu komunikace uvedené v příloze ZOV. Trasa komunikace nemohla být zvolena jiným než provedeným způsobem. Vymezený prostor staveniště nenabízelo více možností z důvodu vzrostlé vegetace (došlo by k úplnému porušení stromů, které nepodléhaly projektem předepsanému kácení) a z důvodu přítomnosti vodoměrné šachty, které měla být budovaná až v rámci druhé etapy stavební akce. Zhotovitel rovněž nepředpokládal vedení trasy mimo vymezené staveniště, aby nedošlo k poškození mimostaveništních pozemků. Zhotovitel v rámci návrhu trasy musel vzít i na vědomí možnost stáčení větších vozidel. Zajištění stěny bylo provedeno v souladu s požadavkem koordinátora BOZP. Zajištění výkopu bylo provedeno stříkaným betonem na předem ukotvenou výztuž.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn kladných celkem
0,00 Kč	201 048,00 Kč	201 048,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru přístavního bazénu a plynulosti vnitrostaveništní dopravy.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže ve vnitrostaveništní dopravě a pohybu mechanizace po staveništi. Omezila by využití provizorní vnitrostaveništní komunikace. Tato omezení by potom mohla mít vliv na Harmonogram výstavby.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	17.12.2020
týká se bodu :	243 268,08 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum Podpis
			Číslo paré:

ZBV 02

STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 01 - ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTAVU

Náklady soupisu celkem

201 048,00

D 1

Zemní práce

N002	155213615	Zajištění výkopu trny z injekčních zavrtávacích tyčí, zainjektované cementovou maltou průměru 32mm, včetně vrtu průměru 51 mm délky do 6m	kus	14,000
injektáž kořene cementem 32,5 R, 84mb				
N003	155213614	Zajištění výkopu trny z injekčních zavrtávacích tyčí, zainjektované cementovou maltou průměru 32mm, včetně vrtu průměru 51 mm délky do 5m	kus	13,000
injektáž kořene cementem 32,5 R, 65mb				
N004	153211002	Zřízení stříkaného betonu přes 50 do 100mm	m2	152,000
stříkaný beton C20/25				
N005	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí přes 4 do 6 mm	m2	152,000
100/100/6mm, 140 m2				



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 2 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO 01 – Rozšíření přístavu

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 30.11.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č.2 – ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 2:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
 - Zajištění výkopu provedením kotvené stěny ze stříkaného, armovaného betonu
 - b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 201 048,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

Příloha č. 2 – Zápis Koordinátora BOZP

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
[REDACTED]
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
Garnets Consulting a.s.
Čs. legií 445/4
415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
Albertova 229/21
779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P001/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 17. 1. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 1 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

a) Popis navrhované práce

Zajištění výkopu (stěny) v prostoru SO 01 v souvislosti s umístěním trasy provizorní staveništní komunikace v omezeném prostoru.

b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.

c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
vedoucí týmu Správce stavby
za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████ manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR