

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Oprava a rušení vstupů na kolektoru Řepy 1. a 2. stavba

Popis činnosti	od - do	Týden																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	01.04.2021	■																																			
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů		■	■																																		
Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení stavby	26.11.2021																																			■	

Období	IV.21	V.21	VI.21	VII.20	VIII.20	IX.21	X.21	XI.21
Fakturace (Kč bez DPH)	300 000	700 000	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	464 815