



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby
na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“**

č. objednatele: S 517 /2019

**uzavřené dne 1. 10. 2019 dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů**

Smluvní strany:

(1) **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
zastoupená: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

(2) **OHL ŽS, a. s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
zastoupený: Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy, na základě plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

Úvod

1. Dodatek č. 2 řeší dodatečné projektové práce, dodatečné stavební práce a související plnění, které nebyly zahrnuty v původním závazku ve Smlouvě o dílo č. S 517/ 2019 ze dne 1. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 č. S 19/2020 ze dne 28. 1. 2020 na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ (dále jako „vícepráce“).

2. V 1. NP objektu SO1 (pozemek parc. č. 764/224, jehož součástí je budova č.p. 661, k.ú. Jinonice) se nachází společná sjezdová rampa do podzemních garáží, z nichž jedna se nachází pod sousedující budovou č.p. 609 a je vymezena jako **jednotka č. 609/100 s celkem 36 parkovacími stáními, je ve spoluvlastnictví 30 vlastníků ze Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 609, ul. U Kříže, Praha 5, se sídlem U Kříže 609, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 26747103.**
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku nutnosti provést na objektu SO 1 dočasné stavební úpravy, které umožní po dobu trvání stavby zachovat vlastníkům neomezené právo užívat jejich vlastnictví, tzn. vyprojektování a vybudování dočasných nových konstrukcí, nové dopravní řešení, zajištění bezpečného příjezdu kolem staveniště a volného náhradního vjezdu přes společnou rampu do garáže po celou zbývající dobu výstavby, a to včetně následného odstranění stavebních úprav na SO.
4. Zhotovitel oznámil písemně objednateli objektivní překážky s dodávkou materiálu od svého dodavatele v důsledku vlivu covid-19 a požádal o změnu dílčího termínu k dokončení položky č. 9 SO 03 Přeložení vodovodu do 31. 8. 2020. Tato změna harmonogramu nebude mít vliv na konečný termín zhotovení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky a v návaznosti na výše uvedené skutečnosti uzavírá tento dodatek č. 2 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1, Sdělení zhotovitele covid -19, odsouhlasené změny harmonogramu.

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. 27, odst. 27.12 smlouvy o dílo dohodly, že se smlouva o dílo k okamžiku účinnosti dodatku č. 2 doplňuje a mění takto:

1. Cena díla sjednaná v článku 10. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za vícepráce činí **2.159.428 Kč bez DPH**, tj. 2.612.907,88 Kč včetně DPH, a to za provedení veškerých plnění sjednaných podle toho dodatku č. 2.

Cena za vícepráce je vnitřně členěná v souladu se Změnovým listem č. 1 a smlouvou o dílo takto:

- a) Cena za projektovou dokumentaci zhotovitele ve výši 110 501 bez DPH;
- b) Cena za stavení práce ve výši 2 021 800 Kč bez DPH;
- c) Cena za licenci ve výši 16 575 Kč bez DPH;
- d) Cena za generální autorský dozor ve výši 10 552 Kč bez DPH.

Soupis a rozpočet víceprací jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1.

2. Rekapitulace ceny díla:

Sjednaná cena díla dle smlouvy bez DPH.....	483.372.504,00 Kč
Navýšení ceny díla dodatkem č. 2 bez DPH o	2.159.428,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	485.531.932,00Kč
21 % DPH	101.961.705,72 Kč
Celková cena díla	587.493.637,72 Kč

Celkové navýšení ceny díla o přípočty dle dodatku č. 2 nedosahuje 50 % původní smluvní ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se dohodly na změně dílčího termínu v harmonogramu – dokončení položky č. 9 SO 03 Přeložení vodovodu, a to do 31. 8. 2020.

Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 2 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčena.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
4. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku č. 2 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Sdělení zhotovitele, covid -19

Příloha č. 4 – plná moc, Ing. Aleš Kézr

Místo: Praha
Datum: 3.12.2020


Za Objednatele:



Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrCs., MBA
rektor

Místo: Praha
Datum: 7.12.2020

Za Zhotovitele:



Ing. Aleš Kézr
ředitel divize J-Čechy