

Změnový list č. 10/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreční přístav Veselí nad Moravou
S/RVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO03 - Molo - Pevná hrana
Název ZBV: Variace č. 10 - Piloty, Vykopávky včetně likvidace přebyteku výkopku, Zásyp jam se zhutněním

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO03

Pořadové číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreční přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Návrh na Variace č.10 - Piloty, Vykopávky včetně likvidace přebyteku výkopku, Zásyp jam se zhutněním

Pokyn Správce stavby č. 3 a 3a

Kopie stavebního deníku

Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel během provádění vrtných pilot, které byly součástí pevného mola (SO 03), narazil na břemeno v hloubce cca 1 m nad plánovanou patou piloty (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 19.03.2020). Vrtné soupravy provádějící tyto práce se přes veškerou snahu nepodařilo břemeno (pravděpodobně ŽB panel provrtat). Již při demolici původního mola byla zjištěna nepředvídatelná přítomnost ŽB panelů pod tímto molem. Zhotovitel neprodleně po zjištění této skutečnosti začal poptávat soupravu, která bude schopna tuto práci provést. Zhotovitel je nucen nárokovat finanční kompenzaci způsobenou záměnou mechanizace. Zhotovitel konstatuje, že provedené IGP nebyly provedeny v dostatečném rozsahu, zvláště pak v blízkosti vrtných pilot. Vlastnosti podloží bylo nepředvídatelné, docházelo ke ztekucení písků (viz zápis TDS ve stavebním deníku ze dne 19.03.2020) a zavírání profilu vrtu pod betonem, což znemožnilo dostatečné vsunutí roury k patě piloty. Beranění roury nebylo možné z důvodu možné deformace stěn roury.

Během provádění beranění štětové stěny bylo ve dvou případech objeveno břemeno cca 3 až 4 m pod úrovní terénu. Z důvodu úplného zaberanění štětovnic byl proveden výkop a břemena byla odstraněna. Vzniklá jáma byla neprodleně po vytažení zasypána inertním materiálem se zhutněním.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	265 183,70 Kč	265 183,70 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru dna přístavního bazénu, zejména návaznosti technologických postupů prováděných prací při betonážích, dále prováděných montáží trvalých konstrukcí (Piloty). Prostor platformy pro provádění beranění ocelových profilů, respektive vrtnání pilot, neumožňoval součinnost s dalšími pracemi. Tato skutečnost by měla za vznik prostroje a ovlivnila by celkový harmonogram výstavby.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Provedení odstranění břemen muselo být provedeno v nejkratším možném čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	17.12.2020
týká se bodu :	320 872,28 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum Podpis
			Číslo paré:

ZBV 10**STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU****SO 03 - MOLO - PEVNÁ HRANA****Náklady soupisu celkem****265 183,70**

	D	1_C3	Zakládání		
1	K	22612521.R01	Velkoprofilové vrty průměru 900 mm, nezapažené v hl. přes 5m v betonu C30/37	KUS	4,000
	PP		Velkoprofilové vrty průměru 900mm, nezapažené v hl. přes 5m v betonu C30/37		
	VV		4"ks		4
2	K	23222112.R01	Zaražení ocelových trubek 324x10mm hl nad 5 m	KUS	4,000
	PP		Zaražení ocelových trubek 324x10mm hl nad 5 m		
	VV	A3	8.2"m"*4"ks		4,000
3	K	12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	12,500
	PP		Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku		
	VV		"příloha b.3.1 - b.3.		
	VV		výkop - štětová stěna - odstranění břemene		
	VV	A2	(5,5 m3 + 7m3)		12,500
4	K	17410110.R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	12,500
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		
	VV		zásyp - štětová stěna - po odstranění břemene		
	VV	A54	(5,5 m3 + 7m3)		12,500



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 10 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO 03 – Molo – Pevná hrana

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 30.11.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č.10 – PILOTY, VYKOPÁVKY VČETNĚ LIKVIDACE PŘEBYTKU VÝKOPKU, ZÁSYP JAM SE ZHUTNĚNÍM

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 10:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- Zajištění náhradního dodavatele vrtné soupravy
 - Opětovné převrtání již provedených pilot po nepovedeném osazení trub
 - Provrtání břemene pod pevným molem a provedení pilot s osazením trub
 - Odstranění břemene pod štětovou stěnou
 - Zásyp jam inertním materiálem se zhutněním
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 265 183,70 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
[REDACTED]
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	místo odeslání / dne
- / -	SpS/VU/P003/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 23. 1. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 3 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- Popis navrhované práce
Provedení odstranění břemena pod štětovicemi na SO 03.
- Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████ manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P003a/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 19. 3. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 3a k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- a) Popis navrhované práce
Provedení odstranění břemena pod pilotou pevného mola na SO 03.
- b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
vedoucí týmu Správce stavby
za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████ manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR