



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO



uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Martinem Sedeke, místostarostou
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**
se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
sídlo provozovny: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4-Michle
spisová značka: MS v Praze, spis. zn. C 18643
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 2, kterým se mění smlouva o dílo č. **SM2000000690** ze dne 07.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2020 takto:

II.**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. 3. – DOBA PLNĚNÍ – se mění termín ukončení prací zhotovitelem z 31.05.2021 na 31.08.2021.

III.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
4. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 2 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválil a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, místostarosta pro územní rozvoj, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 16.4.2021

za objednatele:



Ing. Martin Sedeke
místostarosta



15.4.2021

za zhotovitele:



Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti





DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,

projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: dipro@dip.cz

web: <http://www.dip.cz>

Úřad městské části Praha 11

Ing. Martin Sedeke

Ocelíkova 672/1

149 41 Praha 415

Praha, dne 1. 4. 2021

Zakázkové číslo:

20 – 087 – 00

Číslo obj./sml.:

SM2000000690
+ dodatek
SM2000000690-1

VĚC


Návrh k termínu zpracování a odevzdání Dopravní studie, Praha 11, Háje - Jih- 2020

Pro Vaši Městskou část Praha 11 evidujeme a jsme připraveni dopracovat Dopravní studii, Praha 11, Háje - jih - 2020 vedenou pod číslem smlouvy o dílo SM2000000690 s dodatkem SM 2000000690-1. Součástí dopravní studie je zpracování rozboru, který má předložit spolehlivé informace o území. Jedná se především o sběr dat a vyhodnocení dopravního zatížení na 23 křižovatkách řešeného území. Získaná data budou využita pro sestavení dopravního modelu stávajícího a výhledového dopravního zatížení ve vztahu k uvažovaným stavebním záměrům pro roky 2025 a 2030.

S ohledem na současný prodloužený lock down (trvajícím od 27. února 2021 momentálně do 11. dubna 2021) a vyhlášená zpřísněná omezení související s pandemickou situací (zákaz vycházení, uzavření MŠ a ZŠ, cestování mezi okresy), dosud nebylo možné uskutečnit validní průzkumy intenzity dopravy, které měly být prováděny právě v těchto dnech, neboť uvedená situace má negativní dopad na celkové intenzity i dopravní vztahy v území a nepřesné výstupy průzkumu by následně snížily věrohodnost celé dopravní studie. Termín prodloužení se tak nutně promítne i do termínu odevzdání studie, který si tímto dovolujeme požádat prodloužit.


Po konzultaci se zástupci TSK hl. m. Prahy (oddělení modelování dopravy) je aktuálně doporučeno provést tyto průzkumy intenzity dopravy nejdříve v týdnu od 19.4.2021, resp. alespoň po uvolnění některých restrikcí z důvodu získání reprezentativnějších výstupů, které budou i tak ovlivněny pozvolnějším návratem k před-COVID stavu.

Avšak v úvaze a na základě tohoto doporučení/podnětu z TSK, o nejistém stavu po předpokládaném rozvolnění od 12.4.2021, a vzhledem k důležitosti a významnosti celé



studie pro stavební plány, týkající se budoucích let, navrhujeme termín průzkumu provést jakmile se situace více stabilizuje k normálu (odhadem spíše květen). Následně se teprve budou data vyhodnocovat a bude zpracován dopravní model. Termín odevzdání celé studie je proto nutné prodloužit do 31.08.2021. Upozorňujeme Vás proto na tyto souvislosti v předstihu a dovolujeme si požádat o Váš souhlas.

S pozdravem,



Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

