

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavebně technické úpravy otáčivého blediště v Českém Krumlově – elektroinstalace“




číslo smlouvy objednatele: 2020001962
číslo smlouvy zhotovitele: 066-20
číslo veřejné zakázky: 20147

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany**1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PROZAC stavební s.r.o.
sídlo: Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 20976
zastoupený: Martin Nedvěd, jednatel
ve věcech technických: Martin Nedvěd
IČO: 291 09 817
DIČ: CZ 291 09 817
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 10. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Důvody změn jsou uvedeny u jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 14.135.351,72,- Kč bez DPH.

2. **Cena po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1) činí 14.168.384,22 Kč bez DPH.**

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	14.135.351,72 Kč
Dodatek č. 1	33.032,50 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	607.272,50 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 574.240,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	14.168.384,22 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 29. 3. 2021 č. 290/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Martin Nedvěd, jednatel
PROZAC stavební, s.r.o.

Změnový list č. 1. Elektroinstalce

Stavba :		„Stavebné technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – elektroinstalace“		
Objekt :		REKAPITULACE ZMĚN		
1	ZMĚNA č.1 - Ochrana proti zásahu bleskem	479 650,00	420 000,00	59 650,00
2	ZMĚNA č.2 - Barevný nástřik zásuvkových skříní pro scénické osvětlení	45 060,00	0,00	45 060,00
3	ZMĚNA č.3 - Doměrky dle skutečnosti, doplnění záložního zdroje	82 962,50	154 240,00	-71 677,50
4				0,00
CELKEM		607 272,50	574 240,00	33 032,50

Protokol o změně č.1 Ochrana proti zásahu bleskem na akci „Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – elektroinstalace“
Zhotovitel: PROZAC stavební, spol. s r.o., Rudolfovska tř. 103/464, 370 01 České Budějovice Objednatel: Statutární město České Budějovice, Nám. P. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Projektant: MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice Technický dozor stavebníka: GPL-INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice
Popis změny: Provedení hromosvodu - jímací tyče na střeše řídící kabiny, uzemnění pomocí speciální kabeláže, ochranné pospojování. Změna koncepce ochrany před úderem blesku, v novém řešení nebudou využity moduly přepětové ochrany,
Seznam projektové dokumentace týkající se změny: Projektová dokumentace ochrany objektu proti zásahu bleskem.
Důvod změny: Projekt uvažoval s využitím stávajícího uzemnění - jednalo se o opravu stávajícího zařízení doplněné o přepětové ochrany elektrických rozvodů. Použitím nových divadelních elektronických technologií došlo k potřebě navýšit ochranu spotřebičů, proto dodavatel navrhl zvýšení ochrany proti zásahu bleskem a následnému zničení elektronického vybavení vyžadující déletrvající odstávky v důsledku provedení nutných oprav a nahrazení poškozených koncových prvků.
Výčíslení změny: Méně práce: 420.000,00 Kč bez DPH Vícepráce: 479.650,00 bez DPH Změnový list č.1 celkem: 59.650,00 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla Může mít dopad na termín dokončení díla.
Vyjádření AD:
Vyjádření TDS: K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.
Přílohy (cenový list apod.) Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích:

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za zhotovitele: PROZAC stavební, s.r.o.

Rudolfovska tř. 4
Tel.: +420 337 4
DIČ: CZ29103317 OR: I.S.C.15 377
e-mail: info@prozac.cz

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 4

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Inženýrský odbor
Stavby a rozvoje města

ZMĚNA Č.1 - ELEKTROINSTALACE (OCHRANA PROT BLESKU)

P.č.	URS položka	Název položky	MJ	mno	cena / MJ	celkem (Kč)
		HROMOSVOD				
		Hromosvod - uzemnění hlediště <i>Specifikace IES (hromosvod) vnější a vnitřní část, Podpůrné trubky GFK 3,2 Jímače 1m s uchycením na izol. podpůrnou trubku Výšuvný držák 150-200mm 105344 Vysokonapěťový Vodič HVI Long - Power DEHN šedý Přípojovací prvek pro HVI uvnitř nebo vně trubky Svrčky - přípojevací sady pro připojení 4 vodičů HVI Držák HVI Long - Power na stěnu Držák HVI Long - Power na rovné střechy Svrčky PA pro HVI vyrovnání potenciálu Pomocné ocelové konstrukce pro kotvení izol. podpůrných trubek GFK Páska zemnicí FeZn 30/4mm + FeZn pr. 10mm, propojení na celk. územ. soustavu Drát FeZn pr.10mm s plast. izoací Svrčky FeZn SR02 Svrčky FeZn SR03 litina Svrčky FeZn SP1 na ocel. konstrukci Vodič HD7V-K 6 (CYA) 6mm pro připojení u oblasti koncovky Asfalt barva - nátěr svorek (pro napojení vývodů HVI) Svorkovnice potenciálové Svrčky zkušební SZ litina Výstražný štítek v prostoru umístění svodu Svodiče přepětí DEHN pro definované okruhy rozvodů Pomocná montážní materiál</i>	kpl	1,00	479 650,00	479 650,00
mzdlSoučet						479 650,00
		DĚL PRÁCE				
3.11		Kotvení přepravech tržních samostatně závit s možností přepravy betonů 1+2 pro eliminaci poruch stlačeních v rozvadne při zásahu blesku do strómů v parku pro 188 jednofázových a 8 třífázových okruhů	kpl	1,00	-420 000,00	-420 000,00
mzdlSoučet						-420 000,00
CENA CELKEM - ELEKTROINSTALACE						59 650,00

Protokol o změně č.2 Barevný nástřik zásuvkových skříní pro scénické osvětlení na akci „Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – elektroinstalace“
Zhotovitel: PROZAC stavební, spol. s r.o., Rudolfovská tř. 103/464, 370 01 České Budějovice Objednatel: Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Projektant: MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice Technický dozor stavebníka: GPL-INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice
Popis změny: Provedení barevného nástřiku zásuvkových skříní pro scénické osvětlení a ozvučení v parku - standardní provedení s pozinkovou úpravou, nově s hnědým nástřikem, navíc zásuvky kryté dvířky.
Seznam projektové dokumentace týkající se změny: Není požadováno.
Důvod změny: Na základě požadavků NPU při místním šetření a následného závazného stanoviska JČK - odboru památkové péče. Eliminace rušivého vzhledu skříní v parkové zeleni.
Vyčíslení změny: Méně práce: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce: 45.060,00 bez DPH Změnový list č.2 celkem: 45.060,00 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla Ne.
Vyjádření AD:
Vyjádření TDS: K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.
Přílohy (cenový list apod.) Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích:

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za zhotovitele :

PROZAC PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovská tř.
Tel.: +420 38
DIČ: CZ227

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 4

ZMĚNA Č. 2 - ELEKTROINSTALACE (BAREVNÝ NÁSTRÍK ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍŇÍ PRO SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ)						
P.č.	URS položka	Název položky	MJ	mn	cena / MJ	celkem (Kč)
ZMĚNA TVARU SKŘÍŇÍ PO JEDNÁNÍ NPÚ						
		Lakování skříní v parku 20 ks (50 m2)	ks	20,00	2 253,00	45 060,00
mezisoučet						45 060,00
CENA CELKEM - ELEKTROINSTALACE						45 060,00

Protokol o změně č.3 Doměrky dle skutečnosti, doplnění záložního zdroje na akci „Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – elektroinstalace“
Zhotovitel: PROZAC stavební, spol. s r.o., Rudolfovska tř. 103/464, 370 01 České Budějovice Objednatel: Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Projektant: MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice Technický dozor stavebníka: GPL-INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice
Popis změny: 1) Dílčí změny v elektroinstalaci - doplnění rozvaděče, záložního zdroje pro osvětlení v parku, 2) Využití stávajícího technologického nábytku (odečet nového).
Seznam projektové dokumentace týkající se změny: Není požadováno.
Důvod změny: 1) Doměrky dle skutečnosti. Doplnění záložního zdroje pro osvětlení v parku dle připomínek Technické inspekce ČR. 2) Optimalizace využití stávajícího zařízení pro snížení dopočítaných položek.
Vyčíslení změny: Méně práce: 154.240,00 Kč bez DPH Více práce: 82.562,50 bez DPH Změnový list č.3 celkem: -71.677,50 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla Ne.
Vyjádření AD:
Vyjádření TDS: K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.
Přílohy (cenový list apod.) Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích:

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za zhotovitele :

PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovska
Tel.: +420
DIČ: CZ

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 4

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Městský úřad
Rudolfovska 103/464, 370 01

ZMĚNA Č. 3 - ELEKTROINSTALACE (DOMĚRKY, doplnění záložního zdroje)

P.č.	URS položka	Název položky	MJ	mm	cena / MJ	celkem (Kč)
DODATEK ROZVADĚČO RACK CHYBĚJÍCÍ VE VÝKAZU VÝMĚR:						
		Rozváděč reálné rack U27 600x800, 1x sokl, 6x police, 1x napájecí kabel 23 V, zámek	ks	1,00	19 250,00	19 250,00
mezisoučet						19 250,00
ZÁKLADNÍ ZDROJ PRO OSVĚTLÉNÍ V PARKU						
		UPS pro osvětlení v parku	ks	1,00	63 312,50	63 312,50
mezisoučet						63 312,50
MĚNĚPRÁCE						
9.36		Technologický nábytek	ks	1,00	-134 240,00	-134 240,00
9.32		Reproduktory	ks	10,00	-2 000,00	-20 000,00
mezisoučet						-154 240,00
CENA CELKEM - ELEKTROINSTALACE						-71 677,50