

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2020 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) ve znění dodatku č. 1

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Milanem Stýblem, pověřeným řízením
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem
se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČ: 28701101
DIČ: CZ28701101
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2020 smlouvu o dílo a následně dne 25.2.2021 dodatek č. 1 této smlouvy, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby realizace stavby, a to z těchto důvodů:

Zhotovitel upozornil objednatele na mísení jednotlivých prací v I. a II. etapě oprav, v případě, že se jednotlivé činnosti vykonají dle projektu, mohlo by dojít k navýšení ceny oprav v důsledku víceprací (zakrytí již položené dlažby a následné strojní čištění). Objednatel na základě těchto zjištění zažádal svého zřizovatele, Statutární město Ústí nad Labem o rozhodnutí ve věci spojení obou etap a přidělení finančních prostředků na vícepráce.

Zhotovitel stavby po dohodě s objednatelem zastavuje tyto práce do rozhodnutí Rady města, která se koná dne 12.4.2021.

Smluvní strany se dohodly na pozastavení prací na díle a na prodloužení termínu oprav o 10 dnů (slovy deset) kalendářních dnů.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

Čl. IV odst. 2 se tak nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 14.4.2021.

Čl. III

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: fotokopie emailu zhotovitele adresovaný Ing. Bertlovi ze dne 24.3.2021

V Ústí nad Labem dne 31.3.2021

V Ústí nad Labem dne 31.3.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Milan Stýblo
pověřený řízením
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Bc. Martin Bajger
jednatel
Bajger s.r.o.