



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

ABP HOLDING a.s.

se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
IČO: 15268446
DIČ: CZ15268446
zastoupená: Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 573

(dále jen „zhotovitel“)


(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadané objednatelům ve zjednodušeném podlimitním řízení (č.j. 128/2020-ÚVN) s názvem „ÚVN-VoFN Praha – výstavba garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha - realizace IV“ Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 0950/2020-SML, na zhotovení stavby – garáží pro parkování techniky mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu v areálu objednatele (dále jen „Smlouva“).
2. V areálu objednatele byla vybudována náhradní příjezdová cesta na stavenišť dle Smlouvy zajišťující přístup rovněž k pavilonu CH1, kde probíhá realizace jiné stavební akce. V areálu objednatele není možné využít jinou příjezdovou cestu na uvedená stavenišť, v důsledku nestabilního podloží pod původně zamýšlenou příjezdovou cestou. Realizace zpevněných ploch pro přístup ke garážím, která je součástí díla dle Smlouvy, zasahuje do stavenišť přístavby pavilonu CH1. Z uvedeného důvodu by dodržením smluvního harmonogramu výstavby dle Smlouvy došlo ke zrušení náhradní příjezdové cesty a znemožnění dokončení stavebních prací na pavilonu CH 1.
3. Ze schůzky zástupců objednatele a zhotovitelů obou dotčených stavebních akcí konané dne 21.01.2021 vyplynulo, že realizaci zpevněných ploch bude potřeba provést najednou v koordinaci obou staveb. Na základě uvedených skutečností, které nemohl objednatel předvídat, bylo rozhodnuto, že je nutné přerušit provádění díla dle Smlouvy do vyřešení vzniklého stavu, který umožní realizaci všech zpevněných ploch komunikací. Objednatel předpokládá pokračování v provádění díla zhotovitelem k 26.04.2021.

4. V době konání koordináční schůzky zbýval do termínu pro řádné předání díla dle Smlouvy zhotovitelem 34 dnů.
5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě za účelem prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu, po kterou nemohlo být dílo z výše uvedených důvodů zhotovitelem prováděno.
6. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její hodnotu a vychází z ust. čl. III odst. 2 Smlouvy. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Změna Smlouvy


1. Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 2 Smlouvy dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. III odst. 1 Smlouvy **na 34. den po té, co zhotovitel obdrží výzvu objednatele k pokračování v provádění díla.**
2. Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli výzvu k pokračování v provádění díla do 3 pracovních dnů po odpadnutí překážky definované v Preambuli tohoto dodatku, a to na e-mailovou adresu:

3. Dílčí lhůty k provedení díla stanovené v Příloze č. 3 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram, po dobu přerušení provádění díla neběží a budou pokračovat následujícím dnem po obdržení výzvy ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství
2. Práva a povinnosti Smluvních stran ujednaná ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.


V P

za



V Praze, dne: 9.2.2021

za z



předseda představenstva ABP HOLDING a.s.