

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

na „**Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023 Lukavice, PD**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-204/1073/OST/20/2020**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Šírem, prokuristou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

email:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

imenovaný zástupce statutárního orgánu

imenovaný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

technický náměstek

email:

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-204/1073/OST/20/2020, na
„**Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023 Lukavice, PD**“ (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

- 4.1 *Předpoklad zahájení prací je: červen 2020*
Předpoklad ukončení prací je: stupeň DUSP do 30. dubna 2021

Se mění a je nahrazen novým:

- 4.1 *Předpoklad zahájení prací je: červen 2020*
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.10.2021

Důvodem dodatku je zdržení projektových prací onemocněním projektanta nemocí Covid-19 s následnými rekonvalescenčními obtížemi.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Hradci Králové dne 16.04.2021

V Pardubicích dne 16.04.2021

ZHOTOVITEL


Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.



Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel