

**DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo**  
na „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-115/1073/OST/20/2019**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský  
zákoník, následující strany:

**(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.**

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Sírem, prokuristou

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

email

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

jmenný zástupce statutárního orgánu

jmenný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

technický náměstek

email

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého  
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-115/1073/OST/20/2019, na  
„**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## PŘEDMĚT A DODATKU

### 4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: květen 2019*

*Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR/DSP do 28.02.2020, PDSP do 30.06.2020*

Se mění a je nahrazen novým:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: květen 2019*

*Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR/DSP do 30.10.2021, PDSP do 28.02.2022*

15.2.2020 byly po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny projekční práce s tím, že zadání od objednatele je neúplné o návrh řešení křižovatky „U Nebíčka“ na silnici II/360 s MK od Hnátnice mezi Dolní Dobroučí a Lanšperkem. Vybranou variantu řešení ze studie Ateliéru malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného projektant obdržel 29.3.2021 a pokračování projekčních prací bylo zahájeno 30.3.2021.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Hradci Králové dne 16.04.2021

V Pardubicích dne 16.04.2021

#### ZHOTOVITEL

#### OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel



Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel