

Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 5**
„Změna stavby č. 5.1“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků

1. **Oddíl stavby:** SO 1.01
2. **Zpracovatel změnového listu:** POZIMOS, a.s., IČO 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: Zápis v SD ze dne 3.3 a 4. 3. 2021
 - 3.2 kontrolní den: Vyjádření zhotovitele ze dne 3. 3. 2021, ze dne 17. 3. 2021, 22. 3. 2021 zaslané DS vč. příloh, případně elektronicky s kvalifikovaným certifikátem, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto změnového listu. Řešeno následně v zápise z KD č. 56 bod 56.1. ze dne 24. 3. 2021, dále řešeno v zápisech od KD č. 49 a následně
 - 3.3 jiné související dokumenty: Aktualizovaný harmonogram postupu prací a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 3 tohoto změnového listu.

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č. 1 Posun termínu dokončení stavby:

- Zhotovitel v průběhu stavby od října 2020 upozorňuje na vysokou nemocnost v souvislosti s pandemií nákazy SARS-CoV-2 a s ní souvisejícími karanténami dle nařízení jak svých pracovníků, tak pracovníků poddodavatelů s tím, že není schopen zajistit dokončení stavby v řádném termínu dle smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu došlo k uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo, jehož součástí byla i změna termínů.
- Stav ve věci pandemie nákazy SARS-CoV-2 se v průběhu roku 2021 nestabilizoval a nebylo tudíž možné se navrátit do běžného režimu před vypuknutím celosvětové pandemie nákazou SARS-CoV-2. Průběh onemocnění postupně eliminoval řádné provádění prací na díle včetně jednotlivých subdodavatelských plnění.
- Zhotovitel svým dopisem ze dne 3. 3. 2021 informoval objednatele o šíření nákazy SARS-CoV-2 na předmětné stavbě. Osoby odpovědné za provádění předmětného díla a pracovníci realizující práce byly od 3. 3. 2021 postiženy nákazou a karanténním opatřením zabráňujícím šíření nákazy onemocněním COVID-19. Z tohoto důvodu bylo nutné veškeré práce na stavbě přerušit.
- Zhotovitel svým dopisem ze dne 17. 3. 2021 oznámil, že o od 22. 3. 2021 předpokládá postupné obnovení prací na předmětné stavbě.
- Zhotovitel svým čestným prohlášením z 22. 3. 2021 doložil, kteří jeho pracovníci podílející se na řízení či realizaci stavby „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valaš-

ském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ byli postiženi nákazou nebo bylo nutné je umístit do karantény.

- Z důvodu vysokého zdravotního rizika, nutnosti opakovaných karantén na straně pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů, která jsou doložena čestnými prohlášeními jednotlivých poddodavatelů firem, zhotovitel požádal o posun termínů dle čl. 4. 3 smlouvy o dílo a to o 18 kalendářních dnů.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Změna č. 1 – Posun termínu dokončení stavby

Pochůzkou na místě stavby za účasti TDS, investora, zhotovitele a autorského dozoru byla průběžně od měsíce září 2020 sledována situace na staveništi. Situace ve věci šíření nákazou SARS-CoV-2 se začala počátkem měsíce března 2021 v České republice horšit. Zhoršení situace ve věci šíření nákazy se promítlo i do výrobních kapacit na stavbě, kdy po propuknutí nákazy u velkého počtu pracovníků bylo nutné stavbu na počátku měsíce března 2021 úplně uzavřít. Všemi účastníky stavby došlo ke shodě, že je objektivně nemožné dodržet ujednané termíny zjevně zapříčiněné okolnostmi, které nebylo možno předvídat. Vyšší nemocnost pracovníků (a s tím související povinná karanténa ostatních pracovníků) se projevovala v roce 2021 od měsíce února a má za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele plnit své závazky v čase plynoucím ze smlouvy. Zhotovitel předpokládá, že situace s šířením nákazy SARS-CoV-2 se v krátkém čase stabilizuje a nadále již nebude omezovat realizaci díla.

Zhotovitele firmy POZIMOS a.s. tímto žádá o posun termínu dokončení stavby v souvislosti s pandemií SARS-COV-2, kdy zhotovitel a jeho smluvní partneři nejsou schopni pro nemocnost a aktuální opatření orgánů veřejné moci plnit termíny zakázky.

Posun termínu dokončení stavby o 18 kalendářních dnů (do 18. 5. 2021) je dle vzájemné komunikace stanoven jako nezbytné minimum vzhledem k aktuálnímu rozsahu změn a dopadům pandemie SARS-CoV-2 pro zajištění všech prací nutných ke zdárnému dokončení díla.

Zhotovitel v této souvislosti předložil aktualizovaný harmonogram a platební kalendář, který tvoří nedílnou přílohu tohoto změnového listu, kdy v daném období dochází ke zpoždění a požaduje s ohledem na ustanovení smlouvy, především čl. 20 VYŠŠÍ MOC, **posun termínu dokončení díla do 18. 5. 2021.**

Tento termín však nezohledňuje dopady vyvolané zjištěnou skutečností po odkrytí dřevěného podbití a provedení obhlídky stavu stávajícího krovu nad dvoupodlažní přístavbou, kdy bylo rozhodnuto o zastavení prací na střeše dvoupodlažní přístavby vč. prací v 2.NP a to do doby dořešení výměny krovu a stropní konstrukce nad 2.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že tato záležitost není doposud uzavřena, nejsou termínové dopady s tím spojené promítnuty do posunu termínu dokončení ani do harmonogramu.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je změna termínu dokončení a předání stavby z důvodu výše uvedené pandemie nákazy SARS-CoV-2 jako z titulu vyšší moci dle ust. čl. 20 smlouvy jako nepředvídatelná a jsou naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

6. Finanční náklady změny

Změna č. 1 tohoto změnového listu nemá dopad do ceny díla.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
[redacted], výrobní ředitel
POZIMOS, a.s.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Požadavek na změnu č. 5.1. je přiměřený, vzniklý časový prostor 18-ti dní odpovídá skutečnému přerušení prací na stavbě. Tato změna nemá dopad do celkových nákladů stavby.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ – jedná se o skutečnost, kterou nešlo předvídat,*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby – dle ustanovení čl. 20. VYŠŠÍ MOC,*
- *podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu.*

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- *úprava harmonogramu stavby a platebního kalendáře,*
- *dodatek Smlouvy o dílo,*
- *oznámení o změně (informace správci dotačního programu).*

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 5 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
[redacted]
JL 5 spol. s r.o.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 5.1 a s popisem a odůvodněními souhlasíme.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým cenám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme.

GP (AD) doporučuje ZL č. 5 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Masák & Partner, s.r.o.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s navrhovanou změnou díla tj. posunem termínu ukončení díla.

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*

ZL č. 5 vede ke změně - prodloužení termínu ukončení akce na základě objektivních, výše uvedených skutečností. Nicméně se nemění závazné parametry díla, není tedy nutno nyní předkládat dodatek IZ.

- b) Návrh finančního krytí:

Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu.

FI: 0,00 Kč

Provozní náklady PO: 0,00 Kč

Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): Kč s DPH (INV Kč, NIV Kč)

Dotace EU/SR: 0,00 Kč

ZL č. 5 nemá dopad do ceny díla, tento bod tedy není řešen. Rozpočet stavby se nemění.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Muzeum regionu Valašsko, p.o.

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Dopisy zhotovitele ze dne 3. 3. 2021 a 17. 3. 2021

Příloha č. 2 Čestná prohlášení zhotovitel a subdodavatelů

Příloha č. 3 Aktualizace harmonogramu postupu prací a platebního kalendáře

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Muzeum regionu Valašsko, p.o.
[REDAKCE] ředitel muzea
Horní náměstí 2
755 01 Vsetín

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo / Datum
		[REDAKCE] / 777756787	Zlín / 3. 3. 2021

Věc: Oznámení okolností vyšší moci a žádost o prodloužení lhůty pro dokončení Díla

Stavba: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“

Vážený Objednateli,

naše společnost POZIMOS, a.s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 00147389, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2 (dále jen „Zhotovitel“) s Vámi dne 26. 11. 2019 uzavřela Smlouvu o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ a následujících dodatků č. 1 až 5 k ní (dále jen „SoD“ a „Dílo“).

S politováním Vám musíme oznámit, že v průběhu provádění Díla nastala okolnost vyšší moci ve smyslu ust. § 2913 Občanského Zákoníku a čl. 4 a 20 SoD, pro kterou nemůžeme Dílo ve sjednané lhůtě do 30. 4. 2021 dokončit.

Tato okolnost vyšší moci spočívá v tom, že osoby odpovědné za provádění předmětného díla jsou od 3. 3. 2021 postiženy nákazou a karanténním opatřením zabrahující šíření nákazy onemocnění COVID-19.

Důvodem pro uvalení karanténních opatření je prokázání onemocnění COVID-19 u našich pracovníků, kteří byli ve styku se všemi ostatními pracovníky provádějícími dílo.

Ujišťujeme Vás, že jsme v zájmu zabránění možného výskytu a šíření nákazy onemocnění COVID-19 na staveništi Díla a i v ostatních prostorech naší společnosti zpřísnili veškerá požadovaná i doporučená hygienická a zdravotní opatření, přesto se výskytu nemoci COVID-19 nepodařilo zabránit. Naše společnost jako prevenci před případným šířením opatření nechala všechny své zaměstnance a pracovníky otestovat laboratorně dne 2. 3. 2021, ze kterého bylo prokázáno, že lidé podílející se na Díle jsou nakaženi. Bohužel při provádění Díla je nutno vykonávat činnosti, při kterých dochází k vysoké koncentraci osob a z tohoto důvodu jsme nuceni veškeré práce pozastavit a to na dobu dokončení karantény anebo uvolnění daných pracovníků osobními lékaři do pracovního procesu.

POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 – Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

S ohledem na nucenou absenci osob odpovědných za realizaci Díla jsme nuceni práce na realizaci Díla od 4. 3. 2021 zastavit. V současné době nelze, s ohledem na aktuální rozestavěnost, znalost vazeb a na sebe vzájemně navazujících činnostech nutných pro řádné a včasné dokončení Díla, operativně nahradit původní tým za tým pracovníků, odpovědných za realizaci Díla. Předpokládáme, že práce na realizaci Díla budou postupně obnoveny nejdříve však od 17. 3. 2021, a to za předpokladu, že u osob postižených karanténními opatřeními nebude již prokázán výskyt onemocnění COVID-19 a bude ukončena jejich karanténa, případně nakažení pracovníci budou uvolněni do zaměstnání osobními praktickými lékaři. V případě, že by se u dalších osob prokázal výskyt onemocnění COVID-19 nebo přetrvával delší období, budeme nuceni tým pracovníků odpovědný za realizaci Díla personálně přeobsadit a práce na realizaci Díla budou obnoveny od 29. 3. 2021.

Bohužel musíme konstatovat, že s ohledem na nucené přerušení provádění realizace Díla, není možné Dílo v požadované kvalitě a původně sjednaném termínu dokončit.


Navrhujeme proto náhradní termín pro řádné dokončení Díla a to o dobu přerušení prací na Díle.

Pokud budete s naší žádostí souhlasit, dovoluujeme si Vás požádat o přípravu návrhu dodatku Smlouvy o dílo, jehož předmětem by bylo prodloužení výše uvedené lhůty pro řádné dokončení Díla.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme a omlouváme se za komplikace, které Vám tím případně vzniknou.

S pozdravem

Za POZIMOS, a.s.



Obchodní ředitel

Muzeum regionu Valašsko, p.o.
[REDAKCE] ředitel muzea
Horní náměstí 2
755 01 Vsetín

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo / Datum
		[REDAKCE] / 777756787	Zlín / 17. 3. 2021

Věc: Oznámení okolností vyšší moci a žádost o prodloužení lhůty pro dokončení Díla

Stavba: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“

Vážený Objednateli,

naše společnost POZIMOS, a.s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 00147389, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2 (dále jen „Zhotovitel“) s Vámi dne 26. 11. 2019 uzavřela Smlouvu o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ a následujících dodatků č. 1 až 5 k ní (dále jen „SoD“ a „Dílo“).

Dne 3. 3. 2021 jsme Vám prostřednictvím „Oznámení okolností vyšší moci a žádost o prodloužení lhůty pro dokončení Díla“ oznámili nutnost a okolnosti pro přerušení prací na předmětném díle.


Dne 5. 3. 2021 jste nám oznámili, abychom Vás informovali o průběhu a ukončení zmíněného stavu, kdy následně po zahájení prací a obnovení řádného režimu připravíte dodatek k SoD, kde prodloužíte lhůtu pro dokončení prací na díle.

Tímto bychom Vás chtěli informovat, že předpokládáme postupné zahájení prací od 22. 3. 2021 a to v souladu s uvolňováním našich pracovníků z karanténích opatření nebo postižených pracovníků nálezou COVID-19.

Plně obsazený realizační tým a případně i nahrazení DZSV pracovníků proběhne nejpozději od 29. 3. 2021.

Vše výše uvedené předpokládáme za předpokladu, že pracovníci budou od 19. 3. 2021 postupně uvolňováni svými osobními lékaři nebo KHS zpět do pracovního procesu.

S pozdravem
Za POZIMOS, a.s.



Obchodní ředitel

POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 – Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

Čestné prohlášení o nákaze onemocnění COVID-19 a umístění pracovníků do karantény

obchodní společnost: **POZIMOS, a.s.**

se sídlem: **K Pasekám 3663, 760 01 Zlín**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

(dáte jen „Společnost“)

V návaznosti na Náš dopis z 3. 3. 2021 a 17. 3. 2021 Společnost čestně prohlašuje, že při realizaci stavby „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ došlo k nákaze nebo k nutnosti umístění do karantény u následujících osob v uvedeném období:


██████████ – prac. zařazení THP	období 3.3. - 17.3.2021
██████████ – prac. zařazení THP	období 3.3. - 17.3.2021
██████████ – prac. zařazení THP	období 3.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení THP	období 3.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 3.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 3.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 3.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 1.3. - 22.3.2021
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 3.3. – k 22.3.2021 neukončeno
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 3.3. – k 22.3.2021 neukončeno
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 15.2. – k 22.3.2021 neukončeno
██████████ – prac. zařazení DZSV	období 25.1. – k 22.3.2021 neukončeno

Tato opatření byla nutné přijmout z povinnosti vyplývajících:

- ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- z § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a
- z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN (dále jen „**Opatření**“).

V této souvislosti si Vás dovolueme informovat, že i naši smluvní partneři se dostávají do problémů s dodacími lhůtami, a to ze stejných důvodů jako naše Společnost (pozitivní test na nákazu COVID-19, nebo jsou v karanténě). Věříme, že se situace s šířením nákazy COVID-19 v krátkém čase stabilizuje a budeme schopni v plném rozsahu obnovit provádění díla.

Ve Zlíně



člen představenstva
POZIMOS, a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - COVID

Dodavatel: AZ KLIMA a.s., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

PROHLÁŠUJEME, ŽE AKTUÁLNÍ SITUACE PANDEMIE COVID ZPŮSOBUJE NARUŠENÍ PLYNULÉHO CHODU, DODÁVANÝCH SLUŽEB A OMEZUJE KAPACITY VAŠICH PRACOVNÍKŮ A PRACÍ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE NAŠE FIRMA JAKO DODAVATEL PRO VAŠÍ SPOLEČNOST POZIMOS a.s. NA STAVBĚ „ZÁMEK KINSKÝCH - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ“

V Brně, dne: **31.03.2021**

azklima
4 DIVIZE REALIZACE

vedoucí zakázky



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2980

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

V Brumově-Bylnici, dne 31.3.2021

Zakázka: Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

V souvislosti se současnou pandemickou situací Vám tímto oznamujeme, že z důvodu omezených personálních, výrobních a pracovních kapacit naší společnosti nebudeme moci v souladu se Smlouvou o dílo 3/2020/315 ze dne 25.1.2020 splnit stanovený smluvený termín dokončení předmětné zakázky.

Po ukončení vzniklé pandemické situace vyvineme veškeré úsilí k řádnému ukončení zakázky k nově stanovenému vzájemně dohodnutému termínu, který nyní bohužel nedokážeme předpovědět.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

██████████

Project manager

ELSEREMO, a.s.
Kloboucká 864
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 25565893
DIČ: CZ25565893

Intop-Servis s.r.o.

IČ: 03668037 DIČ:CZ03668037

Všemina 13
763 15 Slušovice

intop@intop-servis.cz

Prohlášení

Prohlašujeme tímto, že z důvodů současné situace v rámci pandemie Covidu 19 je mnoho našich zaměstnanců v karanténě. Z toho důvodu nemá naše společnost aktuálně k dispozici dostatek pracovníků a dochází tedy k narušení plynulého chodu dodávaných služeb, které zajišťujeme jako dodavatel pro společnost POZIMOS a.s. na stavbě Zámek Kinských Valašské Meziříčí.

S pozdravem



Ve Všemíně dne 19.3.2021

Intop - Servis s.r.o.
Všemina 13, 763 15 Slušovice

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

PE-Rakstav,s.r.o.
Husitská 89/41, Žižkov
130 00 Praha 3
Zápis u MS v Praze, oddíl C, vložka 221199



Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

V Praze 18. 3. 2021

Pro: POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Zakázka: Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

V souvislosti se současnou pandemickou situací Vám tímto oznamujeme, že z důvodu omezených personálních, výrobních a pracovních kapacit naší společnosti nebudeme moci v souladu se Smlouvou o dílo č. S 157/2020/315 splnit stanovený smluvený termín dokončení předmětné zakázky.

Po ukončení vzniklé pandemické situace vyvineme veškeré úsilí k řádnému ukončení zakázky k nově stanovenému vzájemně dohodnutému termínu, který nyní bohužel nedokážeme předpovědět.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

PE-Rakstav s.r.o.
Husitská 89/41 Žižkov
130 00 Praha 3
IČ:02596211
DIČ:CZ02596211

za firmu PE-Rakstav s.r.o.

Příloha č. 3 - PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudovánídepozitářů a expozic“

díl	stavební objekt - popis činnosti	ROK	2019												2020												2021							
			MĚSÍC	2019		2020										2020		2021																
				Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen											
01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí																																		
01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch- stavební řešení		39 848 803																																
001	Zemní práce	511 393																																
002	Zákazy	27 845																																
003	Svislé konstrukce	694 987																																
004	Vododromné konstrukce	11 232																																
005	005: Zpevněné venkovní plochy	40 733																																
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	2 327 949																																
009	009: Ostatní konstrukce a práce	690 901																																
096	0096: Bourání	1 672 123																																
099	099: Přesun hmot a sutí HSV	1 464 876																																
711	711: Izolace proti vodě	428 836																																
713	713: Izolace lepené	455 147																																
762	762: Konstrukce tesarské	1 104 404																																
763	763: Konstrukce montované	3 094 963																																
765	765: Střechy	1 268 730																																
767	767: Konstrukce zámečnické	2 145 562																																
770	770: Nášlapy podlah	7 561 126																																
781	781: Obklady keramické	226 384																																
783	783: Nátery	523 708																																
784	784: Máby	736 430																																
764	V764.01: Klenbové prvky	1 432 657																																
766.01	V766.01: Okenní výplně	1 058 816																																
766.02	V766.02: Dveře	6 724 299																																
766.03	V766.03: Truhlářské prvky	1 431 509																																
767.01	V767.01: Zámečnické a kovářské prvky	109 347																																
767.02	V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové	1 343 066																																
782.01	V782.01: Kamenické prvky	192 453																																
798.01	V798.01: Mobilář	240 930																																
799.01	V799.01: Prvky ostatní	2 329 399																																
01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika		2 949 891																																
1.01	1.01: Vytahová šachta	235 626																																
1.02	1.02: Výměna krovu u výtahu	37 310																																
1.03	1.03: Zazdívký otvorů ve stropěch	27 802																																
1.04	1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby	175 610																																
1.05	1.05: Zpevnění podlah 2.NP	841 096																																
1.06	1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP	1 472 598																																
1.07	1.07: Schodiště m.č. 126	84 561																																
1.08	1.08: Překlady pro nové otvory	27 423																																
1.09	1.09: Konstrukce pro VZT na střeše	26 545																																
1.10	1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP	21 321																																
01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB		21 866 252																																
21M	21M: Siloproud	5 328 964																																
22M	22M: Slaboproud	3 431 425																																
CHL	CHL: Rozvody chladicí vody	1 327 893																																
MaR	MaR: Měření a regulace	1 287 863																																
UT	UT: Ustřední vytápění	2 270 775																																
VZT	VZT: Vzdúchotechnika	5 051 263																																
ZTI	ZTI: Zdravotně technické instalace	2 229 768																																
ZZ	ZZ: Dopravní zařízení	938 300																																
02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA		3 345 398																																
001	001: Zemní práce	537 572																																
005	005: Zpevněné venkovní plochy	352 770																																
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	44 995																																
711	711: Izolace proti vodě	185 034																																
SAN	SAN: Sanace vlhkého zdiva	2 225 027																																
03: Vedlejší rozpočtové náklady - VRN		780 081																																
VRN	VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN	780 081																																
Změnové listy		757 958																																
Změnový list č. 1 - Dod. č.4		578 487																																
Změnový list č. 2 - Dod. č.5		- 23 806																																
Změnový list č. 4 - Dod. č.6		203 278																																
Předpokládané čerpání bez DPH		69 548 383	0	0	1 549 689	1 343 093	3 163 837	4 528 978	3 252 230	3 439 501	1 965 391	2 537 096	2 713 514	1 300 101	4 407 720	3 898 604	5 837 374	8 306 439	6 920 000	8 995 665	5 389 151													
			ROK		2019												2020												2021					
			MĚSÍC		2019		2020										2020		2021															
					0		34 099 754														35 448 629													
<p>Propsání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemoci SARS COV-2. Práce během pandemie probíhaly ve velmi omezeném provozu v souvislosti s nálezem a karanténním opatřením zabráněním šíření nálezů onemocnění COVID-19, která postihla pracovníky společnosti POZIMOS, a.s. a jeho smluvní partnery.</p>																																		
<p>Poznámka: Na základě zjištěných skutečností po odkrytí dřevěného podbití a provedení obhlídky stavu stávajícího krovu nad dvoupodlažní přístavbou bylo rozhodnuto o zastavení prací na střeše dvoupodlažní přístavby vč. prací v 2.NP a to do doby dořešení výměny krovu a stropní konstrukce nad 2.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že tato záležitost není doposud uzavřena nejsou termínové dopady s tím spojené promítnuty do tohoto harmonogramu.</p>																																		