



KUMSP00RJSUZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00152 poř. číslo	2020 rok	14/6 zkř. odb.

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00152/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsdou představenstva a
 ředitelem společnosti
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00152/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2020.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Dopočet a odpočet požárních prostupů (Změna č. 56)

Doplnění chybějících protipožárních manžet u prostupů rozvodů vody a kanalizace mezi požárními úseky.

Hodnota víceprací činí 51.480,00 Kč bez DPH.
 - 3.2 Změna potěrů za anhydrid (Změna č. 57)

Změna projektem navrhované betonové mazaniny za anhydritový potěr. V místnosti č. 206 bude použit speciální potěr s výztužnými vlákny.

Hodnota víceprací činí 355.016,94 Kč bez DPH.

3.3 Doplnění potrubí ÚT (Změna č. 58)

Doplněním tvarovek pro úpravu trasy rozvodů topení tak, aby kopírovaly členitost obvodových stěn.

Hodnota víceprací činí 42.355,60 Kč bez DPH.

3.4 Podlahové krabice v učebnách 3. NP (Změna č. 59)

Provedení přípravy pro podlahové zásuvky technologie tak, aby bylo možné provést konstrukci podlah.

Hodnota víceprací činí 19.777,89 Kč bez DPH.

3.5 Doplnění zásuvek do kuchyněk m. č. 205 a 306 (Změna č. 60)

Doplnění zásuvek 230 V do kuchyněk v místnostech č. 205 a 306 - kabinet učitelů, pro zapojení kuchyňských spotřebičů.

Hodnota víceprací činí 9.501,29 Kč bez DPH.

3.6 Přívod pro retenční nádrž (Změna č. 61)

Doplnění přívodu elektroinstalace pro čerpadlo retenční nádrže.

Hodnota víceprací činí 7.122,01 Kč bez DPH.

3.7 Svítidla krček (Změna č. 62)

Doplnění svítidel do spojovací chodby - krčku.

Hodnota víceprací činí 28.861,07 Kč bez DPH.

3.8 Doplnění svítidel - venkovní osvětlení (Změna č. 63)

Doplnění venkovního osvětlení přístupových ploch k objektu.

Hodnota víceprací činí 41.612,78 Kč bez DPH.

3.9 Doplnění zásuvek v m. č. 121 pro technologii (Změna č. 64)

Provedení zásuvek pro technologii v místnosti č. 121 - mycí stanice, které mají být provedeny pod obklady.

Hodnota víceprací činí 14.580,52 Kč bez DPH.

3.10 Chybějící kabeláž zásuvkových obvodů (Změna č. 66)

Provedení kabeláže pro zásuvkové obvody technologie, které jsou umístěny pod omítkami a doplnění chybějící kabeláže stavby.

Hodnota víceprací činí 44.491,46 Kč bez DPH.

3.11 Příprava pro tlačítka školního rozhlasu (Změna č. 68)

Provedení kabeláže a osazení poplachových tlačítek pro školním rozhlas.

Hodnota víceprací činí 24.772,90 Kč bez DPH.

3.12 Kabelové chráničky pro hlavní přívody k rozvaděčům (Změna č. 69)

Doplnění chrániček pro kabeláž z důvodu umístění do podlahy.

Hodnota víceprací činí 26.623,17 Kč bez DPH.

3.13 Rozvod potrubí pro užitkovou vodu (Změna č. 70)

Provedení přívodu užitkové vody ze stávající dílny oprav do mycí stanice.

Hodnota víceprací činí 11.266,10 Kč bez DPH.

3.14 Změna dveří v myčce II (Změna č. 71)

Provedení hliníkových vstupních dveří do myčky z chodby namísto projektem navržených ocelových dveří.

Hodnota víceprací činí 24.951,00 Kč bez DPH.

3.15 Omítka pod obklady (Změna č. 72)

Doplnění chybějících položek pro podkladní vrstvu obkladů omítky.

Hodnota víceprací činí 199.233,81 Kč bez DPH.

3.16 Změna svítidel v m. č. 123 (Změna č. 73)

Změna koncových prvků elektroinstalace v souladu se zařazením místností dle protokolu vnějších vlivů pro technologii - výbušné prostředí, v místnosti č. 123 - sklad chemikálií.

Hodnota víceprací činí 25.440,86 Kč bez DPH.

3.17 Doplnění kabeláže pro teplovzdušné jednotky v m. č. 121 (Změna č. 74)

Provedení chybějící kabeláže pro napojení 2 teplovzdušných jednotek v místnosti č. 121.

Hodnota víceprací činí 32.122,86 Kč bez DPH.

3.18 Doplnění výdejního okna (Změna č. 75)

Osazení výsuvného výdejního okna do místnosti č. 129 - sklad materiálu, namísto projektem navrhovaného fixního okna.

Hodnota víceprací činí 21.751,00 Kč bez DPH.

3.19 Omítky stropů v dílnách (Změna č. 77)

Provedení nástřiku stropů v dílnách silikonovou omítkou namísto projektem navržené tenkovrstvé omítky se sklovláknitým pletivem.

Hodnota víceprací činí 520.667,83 Kč bez DPH.

3.20 Prostorové lešení v m. č. 116 (Změna č. 78)

Provedení prostorového lešení v místnosti č. 116 - diagnostická dílna za účelem překlenutí prostoru v podlaze, kde je provedena příprava pro osazení montážní jámy, pro zajištění montáže oken, provedení omítek stěn a stropů a provedení elektromontáží.

Hodnota víceprací činí 189.711,93 Kč bez DPH.

3.21 Jeřábová dráha (Změna č. 79)

Na základě upřesnění jeřábové dráhy pro technologie dojde ke snížení požadavku na ocelové konstrukce a s tím spojenou montáž a zvýšení požadavku na spojovací prvky.

Hodnota víceprací činí 15.421,00 Kč bez DPH.

3.22 Ukončení průmyslové podlahy (Změna č. 80)

Doplnění zámečnického prvku do podlahy v místě přechodu vnitřní průmyslové podlahy na venkovní asfaltový povrch.

Hodnota víceprací činí 23.093,33 Kč bez DPH.

3.23 Doplnění odvětrání (Změna č. 81)

Bude provedena úprava systému odvětrání sociálních zařízení a doplnění chybějících komponentů.

Hodnota víceprací činí 89.450,59 Kč bez DPH.

3.24 Změna sprchovišť (Změna č. 82)

Pro zamezení rozstříku vody v umývárkách bude provedena úprava sprchovišť, a to provedení zděných zástěn (vytvoření sprchových koutů) a zvýšených soklů u vstupu do prostoru sprch.

Hodnota víceprací 48.628,98 Kč bez DPH.

3.25 Doplnění strukturované kabeláže (Změna č. 83)

Provedení strukturované kabeláže pro datové rozvody technologie, které jsou v provedení pod omítkami.

Hodnota víceprací činí 44.896,62 Kč bez DPH.

3.26 Změna SDK stropu (Změna č. 84)

Provedení sádkartonového podhledu v učebnách ze širokopásmových akustických desek dle požadavků hygieny.

Hodnota víceprací 187.390,50 Kč bez DPH.

3.27 Uzemnění regálů (Změna č. 85)

Předmětem vícepráce je přivedení zemního kabelu do místnosti č. 123 za účelem uzemnění kovových regálů, které jsou v této místnosti v budoucnu uvažovány, proti účinkům statické elektřiny.

Hodnota víceprací 2.437,43 Kč bez DPH.

3.28 Změna přírodních kabelů z HR pro technologii (Změna č. 86)

Z důvodu požadavků technologie bude provedena přírodní kabeláž z hlavního rozvaděče do rozvaděčů technologie s větší kapacitou.

Hodnota víceprací 73.995,10 Kč bez DPH.

3.29 Provedení HOP v m. č. 121 (Změna č. 87)

Mycí stanice (m. č. 121) je zaříděna dle protokolu vnějších vlivů pro technologii jako mokré prostředí. Z tohoto důvodu je nutné provést ochranné pospojování všech kovových částí. Předmětem víceprací je provedení hlavní ochranné přípojnice.

Hodnota víceprací 4.802,04 Kč bez DPH.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

4.1 Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku dodatku nebude provedeno původně navrhované utěsnění prostupů tmelením (Změna č. 56).

Hodnota méněprací činí -4.216,40 Kč bez DPH.

4.2 Z důvodu změny popsané v odst. 3.2 tohoto článku dodatku nebude provedena betonová mazanina v podlahách (Změna č. 57).

Hodnota méněprací činí -337.862,87 Kč bez DPH.

4.3 Z důvodu koordinace rozvodů elektroinstalace s dokumentací technologie nebudou provedeny 3R zásuvky 400 V a sporákové zásuvky pro bojler (Změna č. 65).

Chl.

Hodnota méněprací činí -7.855,02 Kč bez DPH.

- 4.4 Z důvodu koordinace rozvodů elektroinstalace s dokumentací technologie nebudou provedeny zásuvky 230 V v 1.NP (Změna č. 67).

Hodnota méněprací činí -12.166,08 Kč bez DPH.

- 4.5 Z důvodu změny popsané v odst. 3.14 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované ocelové dveře (Změna č. 71).

Hodnota méněprací činí -9.539,83 Kč bez DPH.

- 4.6 Z důvodu změny popsané v odst. 3.16 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované koncové prvky elektroinstalace v místnosti č. 123 (Změna č. 73).

Hodnota méněprací činí -2.400,66 Kč bez DPH.

- 4.7 Z důvodu změny popsané v odst. 3.19 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované tenkovrstvé omítky se sklovláknitým pletivem stropů a průvlaku včetně maleb (Změna č. 77).

Hodnota méněprací činí -561.928,49 Kč bez DPH.

- 4.8 Z důvodu změny popsané v odst. 3.20 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované pojízdné věže (Změna č. 78).

Hodnota méněprací činí -31.122,63 Kč bez DPH.

- 4.9 Z důvodu změny popsané v odst. 3.21 tohoto článku dodatku dojde ke snížení požadavku na ocelové konstrukce včetně montáže (Změna č. 79).

Hodnota méněprací činí -258.084,16 Kč bez DPH.

- 4.10 Z důvodu změny popsané v odst. 3.23 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované prvky odvětrání (Změna č. 81).

Hodnota méněprací činí -28.964,56 Kč bez DPH.

- 4.11 Z důvodu změny popsané v odst. 3.26 tohoto článku dodatku nebude proveden původně navrhovaný podhled z běžných SDK desek (Změna č. 84).

Hodnota méněprací činí -48.418,43 Kč bez DPH.

- 4.12 Z důvodu změny popsané v odst. 3.28 tohoto článku dodatku nebude provedena původně navrhovaná kabeláž (Změna č. 86).

Hodnota méněprací činí -33.009,83 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dohodly na záměně některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

- 5.1 Záměna povrchové úpravy krytého stání vozidel (Změna č. 76)

Záměna projektem navrhované povrchové úpravy ocelové konstrukce nátěrem za žárový pozink.

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši 0,00 Kč bez DPH.

6. Bližší specifikace víceprací, méněprací a záměny položek je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku a zároveň bude provedena záměna položek uvedených v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 2.181.456,61 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 458.105,90 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 2.639.562,51 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -1.335.568,96 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 280.469,46 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -1.616.038,42 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnou položek** je ve výši 0,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 0,00 Kč, cena úspory včetně DPH činí 0,00 Kč.
5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	74.016.646,99 Kč	15.543.495,87 Kč	89.560.142,86 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/818 ze dne 29. 3. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměnu položek

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 20-04-2021



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Třinci dne 31. 3. 2021



za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec 4

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-539-19 Dílny SOŠ FM na Hrázi			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			987 351,57
PSV			-270 237,10
MON			126 453,26
Vedlejší náklady			2 319,92
Ostatní náklady			0,00
Celkem			845 887,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		845 887,65 CZK
Základní DPH	21 %		177 636,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 023 524,06 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL	Změnové listy	0,00	845 887,65	177 636,44	1 023 524,09
ZL 56	ZL 56 Dopočet a odpočet požárních prostupů	0,00	51 480,00	10 810,80	62 290,80
ZL 56a	ZL 56a Dopočet a odpočet požárních prostupů	0,00	-4 216,40	-885,44	-5 101,84
ZL 57	ZL 57 Změna potěru za anhydrit	0,00	355 016,94	74 553,56	429 570,50
ZL 57a	ZL 57a Změna potěru za anhydrit	0,00	-337 862,87	-70 951,20	-408 814,07
ZL 58	ZL 58 Doplnění potrubí UT	0,00	42 355,60	8 894,68	51 250,28
ZL 59	ZL 59 Podlahové krabice v učebnách 3.NP dle požadavků	0,00	19 777,89	4 153,36	23 931,25
ZL 60	ZL 60 Kuchyňky m.č. 306+205	0,00	9 501,29	1 995,27	11 496,56
ZL 61	ZL 61 Přívod pro čerpadlo retenční nádrže	0,00	7 122,01	1 495,62	8 617,63
ZL 62	ZL 62 Svítidla krček	0,00	28 861,07	6 060,82	34 921,89
ZL 63	ZL 63 Doplnění svítidel pro venkovní plochy	0,00	41 612,78	8 738,68	50 351,46
ZL 64	ZL 64 Doplnění zásuvek m.č.121 pro technologii	0,00	14 580,52	3 061,91	17 642,43
ZL 65	ZL 65 Odpočet 3R zásuvek 400V a sporákových zásuvek pro bojler	0,00	-7 855,02	-1 649,55	-9 504,57
ZL 66	ZL 66 Chybějící kabeláž zásuvkových okruhů	0,00	44 491,46	9 343,21	53 834,67
ZL 67	ZL 67 Odpočet zásuvek 230V v 1.NP dle požadavku	0,00	-12 166,08	-2 554,88	-14 720,96
ZL 68	ZL 68 Příprava pro tlačítka školního rozhlasu	0,00	24 772,90	5 202,31	29 975,21
ZL 69	ZL 69 Kabelové chráničky pro hlavní přívody k rozvaděčům pro	0,00	26 623,17	5 590,87	32 214,04
ZL 70	ZL 70 Rozvod potrubí pro užitkovou vodu	0,00	11 266,10	2 365,88	13 631,98
ZL 71	ZL 71 Změna dveří v myčce II	0,00	24 951,00	5 239,71	30 190,71
ZL 71a	ZL 71a Změna dveří v myčce II	0,00	-9 539,83	-2 003,36	-11 543,19
ZL 72	ZL 72 Omítky pod obklad	0,00	199 233,81	41 839,10	241 072,91
ZL 73	ZL 73 Záměna svítidel m.č.123	0,00	25 440,86	5 342,58	30 783,44
ZL 73a	ZL 73a Záměna svítidel m.č.123	0,00	-2 400,66	-504,14	-2 904,80
ZL 74	ZL 74 Doplnění kabeláže pro topení m.č.121	0,00	32 122,86	6 745,80	38 868,66
ZL 75	ZL 75 Doplnění výdejního okna	0,00	21 751,00	4 567,71	26 318,71
ZL 76	ZL 76 Změna nátěru krytého stání vozidel	0,00	71 271,70	14 967,06	86 238,76
ZL 76a	ZL 76a Změna nátěru krytého stání vozidel	0,00	-71 271,70	-14 967,06	-86 238,76

che.

W

ZL 77	ZL 77 Omítka na stropěch v dílnách	0,00	520 667,83	109 340,24	630 008,07
ZL 77a	ZL 77a Omítka na stropěch v dílnách	0,00	-561 928,49	-118 004,98	-679 933,47
ZL 78	ZL 78 Prostorové lešení na technologickou kopku	0,00	189 711,93	39 839,51	229 551,44
ZL 78a	ZL 78a Prostorové lešení na technologickou kopku	0,00	-31 122,63	-6 535,75	-37 658,38
ZL 79	ZL 79 Jeřábová dráha	0,00	15 421,00	3 238,41	18 659,41
ZL 79a	ZL 79a Jeřábová dráha	0,00	-258 084,16	-54 197,67	-312 281,83
ZL 80	ZL 80 Ukončení průmyslové podlahy	0,00	23 093,33	4 849,60	27 942,93
ZL 81	ZL 81 Doplnění odvětrání	0,00	89 450,59	18 784,62	108 235,21
ZL 81a	ZL 81a Doplnění odvětrání	0,00	-28 964,56	-6 082,56	-35 047,12
ZL 82	ZL 82 Změna sprchovišť	0,00	48 628,98	10 212,09	58 841,07
ZL 83	ZL 83 Doplnění strukturované kabeláže SK	0,00	44 896,62	9 428,29	54 324,91
ZL 84	ZL 84 Změna SDK	0,00	187 390,50	39 352,01	226 742,51
ZL 84a	ZL 84a Změna SDK	0,00	-48 418,43	-10 167,87	-58 586,30
ZL 85	ZL 85 Uzemnění regálů m.č.123	0,00	2 437,43	511,86	2 949,29
ZL 86	ZL 86 Změna kabelů z HR technologie	0,00	73 995,10	15 538,97	89 534,07
ZL 86a	ZL 86a Změna kabelů z HR technologie	0,00	-33 009,83	-6 932,06	-39 941,89
ZL 87	ZL 87 Provedení HOP v m.č.121	0,00	4 802,04	1 008,43	5 810,47
Celkem za stavbu		0,00	845 887,65	177 636,44	1 023 524,09

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FM01
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19

KSO: CC-CZ
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava DIČ:
Uchazeč: IČ: 2861889
Beskydská stavební, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ:
Mátl a Kyšák s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 016 646,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	74 016 646,99	15 543 495,87
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesen: 21,00%		0,00	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 89 560 142,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

elu.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM01
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019
Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava Projektant: Mát a Kyšák s r.o.
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 538 605,36	84 141 712,48
001	SO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	2 994 637,01	3 623 510,78
01	Přeložka splaškové kanalizace	636 738,01	770 452,99
02	Přeložka dešťové kanalizace	2 045 076,00	2 474 541,96
03	Přeložka studené pitné vody	96 759,00	117 078,39
04	Přeložka teplovodu	216 064,00	261 437,44
002	SO 02 - OBJEKT	60 662 499,51	73 401 624,41
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	35 392 758,02	42 825 237,20
02	D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	10 693 435,02	12 939 056,37
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	14 576 306,47	17 637 330,83
201	D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 570 448,13	3 110 242,24
202	D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ	2 055 326,00	2 486 944,46
203	D.1.4.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4 986 015,45	6 033 078,69
204	D.1.4.4 – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 746 112,24	2 112 795,81
205	D.1.4.5 – ODVĚTRÁNÍ	62 561,00	75 698,81
206	D.1.4.6 – MAR OBJEKTU NOVÝCH DÍLEN	346 422,52	419 171,25
207	D.1.4.7 – MAR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	464 640,71	562 215,26
208	D.1.4.8 – ÚPRAVA ÚT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	2 344 780,42	2 837 184,31
003	SO 03 - KRYTÉ STÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL	1 195 357,00	1 446 381,97
004	SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 789 331,01	2 165 090,52
005	SO 05 - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	592 274,00	716 651,54
006	D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	507 166,00	613 670,86
007	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	1 108 760,83	1 341 600,60
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	688 580,00	833 181,80
Dodatek č.1		421 661,78	510 210,75
ZL 1	Přeložka vodovodu	97 640,88	118 145,46
2	Přeložka kanalizace	324 020,90	392 065,29
Dodatek č.2		356 619,24	431 509,28
ZL 3	Bourání přístřešků	57 084,89	69 072,72
3a	Bourání přístřešků - méněpráce	-1 284,22	-1 553,91
4	Napojení kanalizace Domova mládeže	64 505,93	78 052,18
5	Časosběrné video	236 312,64	285 938,29
Dodatek č.3		1 189 165,54	1 438 890,30
ZL 6	Změna klempířských prvků	668 719,50	809 150,60
6a	Změna klempířských prvků	-669 061,66	-809 564,61
7	Dopojení střešních svodů stávající dílny	35 176,62	42 563,71
8	Zemní práce a násypy pod podlahu	899 919,78	1 088 902,93
8a	Zemní práce a násypy pod podlahu	-915 049,36	-1 107 209,73
9	Změna povrchů podlah	67 334,13	81 474,30
9a	Změna povrchů podlah	-176 742,20	-213 858,06
10	Změna oken dle nových parametrů	-705 388,52	-853 520,11
10a	Změna oken dle nových parametrů	992 669,39	1 201 129,96
11	Přípojka NN	34 112,95	41 276,67
12	Přípojka VN	263 953,20	319 383,37
13	Změna požární nádrže	219 101,00	265 112,21
13a	Změna požární nádrže	-224 202,64	-271 285,19
14	Přeložka teplovodu - předizol	264 663,83	320 243,23
14a	Přeložka teplovodu - předizol	-264 897,08	-320 525,47

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

15	Přeložka vodovodu dětského domova	57 947,25	70 116,17
16	Změna zrnitosti fasády	476 151,28	576 143,05
16a	Změna zrnitosti fasády	-541 329,90	-655 009,18
17	Změna na drátkobeton	1 257 725,32	1 521 847,64
17a	Změna na drátkobeton	-1 389 373,39	-1 681 141,80
18	Změna vnitřních omítek	1 313 654,27	1 589 521,67
18a	Změna vnitřních omítek	-1 317 159,32	-1 593 762,78
19	Montáž kan. pro odvodňovací žlabu a technologii válcové zkušebny brzd	88 092,90	106 592,41
20	Zrušení asfaltového nátěru	-96 116,53	-116 301,00
21	Energokanál - chránička	6 763,13	8 183,39
22	Kobka pro montážní kanál	420 062,84	508 276,04
22a	Kobka pro montážní kanál	-28 009,95	-33 892,04
23	Pouzdro pro jednopístový zvedák	57 526,09	69 606,57
24	Chráničky pro technologii	28 708,40	34 737,16
25	Napojení stavby na stávající budovu školy	318 167,04	384 982,12
25a	Napojení stavby na stávající budovu školy	-87 173,08	-105 479,43
26	Napojení schodiště	133 220,25	161 196,50
Dodatek č.4		188 230,05	227 758,35
ZL 27	Doplnění střechy	115 464,96	139 712,60
28	Zápustná montáž	28 185,92	34 104,96
29	ZL 29 Ventil nezamrzlý KEMPER	3 443,21	4 166,28
29a	ZL 29a Ventil nezamrzlý Kemper	-2 811,96	-3 402,47
30	Přeložka topení	15 693,74	18 989,43
31	Dopojení vody do stávající haly	9 652,16	11 679,11
32	Změna stojící výlevky za závěsnou	42 256,00	51 129,76
32a	ZL 32a Změna stojící výlevky za závěsnou	-21 115,52	-25 549,78
33	Doplnění VZT technologie	7 276,10	8 804,08
34	Přívod pro ventilátor	9 883,34	11 958,84
35	Doplnění věnce	40 539,03	49 052,23
36	Změna izolace a skladby podlahy	166 279,76	201 198,51
36a	Změna izolace a skladby podlahy	-241 386,08	-292 077,16
37	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	123 348,34	149 251,49
37a	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-123 348,34	-149 251,49
38	Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	11 267,38	13 633,53
39	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	17 157,00	20 759,97
39a	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-12 016,00	-14 539,36
40	Pisoár	14 746,13	17 842,82
41	Rozdělení liniových žlabů	2 350,00	2 843,50
41a	Rozdělení liniových žlabů	-18 635,12	-22 548,50
Dodatek č.5		1 476 477,37	1 786 537,62
ZL 42	Změna litinových otopných těles	167 869,00	203 121,49
42a	Změna litinových otopných těles	-324 828,00	-393 041,88
43	Doplnění ukončení střechy	130 228,88	157 576,94
43a	Doplnění ukončení střechy	-31 594,80	-38 229,71
44	Přemístění rozvaděče RH	21 310,09	25 785,21
45	Trasa pro optický kabel	39 315,79	47 572,11
46	MAR elektromagnetický ventil	6 205,41	7 508,55
47	Doplnění zpevněné plochy	414 413,87	501 440,78
48	Změna omítek na stropě	98 406,00	119 071,26
48a	Změna omítek na stropě	-81 417,12	-98 514,72
49	Zvýšení podlaží pod komunikaci	833 938,53	1 009 065,62
50	Signalizace WC	33 463,26	40 490,54
51	Změna olejových nátěrů na syntetiku	273 083,20	330 430,67
51a	Změna olejových nátěrů na syntetiku	-285 855,00	-345 884,55
52	Prodloužení odtahu kouře z dílen	20 746,26	25 102,97
53	Dilatace a obezdění sloupů	20 094,35	24 314,16
54	Doplnění napojení schodiště	103 588,44	125 342,01
55	Změna dveří v myčce	66 912,00	80 963,52
55a	Změna dveří v myčce	-29 402,79	-35 577,38
Dodatek č.6		845 887,65	1 023 524,09
ZL 56	Dopočet a odpočet požárních prostupů	51 480,00	62 290,80
56a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-4 216,40	-5 101,84
57	Změna potěrů za anhydrit	355 016,94	429 570,50
57a	Změna potěrů za anhydrit	-337 862,87	-408 814,07
58	Doplnění potrubí UT	42 355,60	51 250,28
59	Podlahové krabice v učebnách 3.NP dle požadavků	19 777,89	23 931,25
60	Kuchyňky m.č. 306+205	9 501,29	11 496,56
61	Přívod pro čerpadlo a retenční nádrž	7 122,01	8 617,63
62	Svítlidla krček	28 861,07	34 921,89
63	Doplnění svítidel pro venkovní plochy	41 612,78	50 351,46
64	Doplnění zásuvek m.č.121 pro technologii	14 580,52	17 642,43
65	Odpočet 3R zásuvek 400V a sporákových zásuvek pro bojler	-7 855,02	-9 504,57

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

66	Chybějící kabeláž zásuvkových okruhů	44 491,46	53 834,67
67	Odpočet zásuvek 230V v 1.NP dle požadavků	-12 166,08	-14 720,96
68	Příprava pro tlačítka školního rozhlasu	24 772,90	29 975,21
69	Kabelové chráničky pro hlavní přívody k rozvaděčům pro technologii	26 623,17	32 214,04
70	Rozvod potrubí pro užitkovou vodu	11 266,10	13 631,98
71	Změna dveří v myčce II	24 951,00	30 190,71
71a	Změna dveří v myčce II	-9 539,83	-11 543,19
72	Omitky pod obklad	199 233,81	241 072,91
73	Záměna svítidel m.č. 123	25 440,86	30 783,44
73a	Záměna svítidel m.č. 123	-2 400,66	-2 904,80
74	Doplnění kabeláže pro topení m.č.121	32 122,86	38 868,66
75	Doplnění výdejního okna	21 751,00	26 318,71
76	Změna nátěrů krytého stání	71 271,70	86 238,76
76a	Změna nátěrů krytého stání	-71 271,70	-86 238,76
77	Omitka na stropech v dílnách	520 667,83	630 008,07
77a	Omitka na stropech v dílnách	-561 928,49	-679 933,47
78	Prostorové lešení na technologickou kopku	189 711,93	229 551,44
78a	Prostorové lešení na technologickou kopku	-31 122,63	-37 658,38
79	Jeřábová dráha	15 421,00	18 659,41
79a	Jeřábová dráha	-258 084,16	-312 281,83
80	Ukončení průmyslové podlahy	23 093,33	27 942,93
81	Doplnění odvětrání	89 450,59	108 235,21
81a	Doplnění odvětrání	-28 964,56	-35 047,12
82	Změna sprchovišť	48 628,98	58 841,07
83	Doplnění strukturované kabeláže	44 896,62	54 324,91
84	Změna SDK	187 390,50	226 742,51
84a	Změna SDK	-48 418,43	-58 586,30
85	Uzemnění regálů m.č. 123	2 437,43	2 949,29
86	Změna kabelů z HR technologie	73 995,10	89 534,07
86a	Změna kabelů z HR technologie	-33 009,83	-39 941,89
87	Provedení HOP v m.č. 121	4 802,04	5 810,47