



KUMSP00RJST4

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-6-

00757

poř. číslo

2020

rok

14/5

zkr. odb.

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00151/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: **Ing. Jiřím Dohnalem**, MBA, místopředsdou představenstva a
ředitelem společnosti

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00151/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Lískovecká“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 8. 4. 2021.

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Doplnění potrubí ÚT (Změna č. 36)

Doplněním tvarovek pro úpravu trasy rozvodů topení tak, aby kopírovaly členitost obvodových stěn.

Hodnota víceprací činí 115.195,20 Kč bez DPH.

3.2 Uzemnění regálů (Změna č. 37)

Předmětem vícepráce je přivedení zemního kabelu do místnosti č. 120 za účelem uzemnění kovových regálů, které jsou v této místnosti v budoucnu uvažovány, proti účinkům statické elektřiny.

Hodnota víceprací činí 2.756,04 Kč bez DPH.

3.3 Změna potěrů za anhydrid (Změna č. 38)

Změna projektem navrhované betonové mazaniny za anhydritový potěr. V místnosti č. 224 bude použit speciální potěr s výztužnými vlákny.

Hodnota víceprací činí 421.299,14 Kč bez DPH.

3.4 Přípojka NN - 01.1 (Změna č. 39)

Předmětem vícepráce je doplnění chybějících komponentů pro přípojku NN, a to kabely pro přípravu na hromadné dálkové ovládání (HDO), vypínání hlavního jističe (tzv. total stop), materiál pro připojení kabelů v rozvaděči, chybějící kabeláž pro napojení v trafostanici a rozvaděči a propojení uzemnění mezi trafostanicí a objektem dílen.

Hodnota víceprací činí 65.602,07 Kč bez DPH.

3.5 Přívodní kabeláž pro MaR v m. č. 121 (Změna č. 41)

Doplnění chybějící kabeláže pro napojení rozvaděče MaR v místnosti č. 121.

Hodnota víceprací činí 41.813,62 Kč bez DPH.

3.6 Doplnění odvětrání (Změna č. 42)

Bude provedena úprava navrženého systému odvětrání sociálních zařízení a doplnění chybějících komponentů.

Hodnota víceprací činí 80.509,05 Kč bez DPH.

3.7 Kabeláž - přístupový systém (Změna č. 43)

Doplnění kabeláže pro napojení systému evidence docházky žáků za účelem rozšíření systému přístupu do budovy o docházkový systém kompatibilní se systémem školy na ul. Lískovecké.

Hodnota víceprací činí 50.900,34 Kč bez DPH.

3.8 Doplnění kabeláže pro teplovzdušné jednotky v m. č. 121 (Změna č. 44)

Provedení chybějící kabeláže pro napojení 2 teplovzdušných jednotek v místnosti č. 121.

Hodnota víceprací činí 36.664,46 Kč bez DPH.

3.9 Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům (Změna č. 45)

Doplnění chrániček pro kabeláž z důvodu umístění do podlahy.

Hodnota víceprací činí 90.377,47 Kč bez DPH.

3.10 Požární úprava RS 1.1 a RS 1.2 (Změna č. 46)

Úprava rozvaděčů umístěných v chráněné únikové cestě dle požadavků PBŘ.

Hodnota víceprací činí 70.427,57 Kč bez DPH.

3.11 Omítka pod obklady (Změna č. 47)

Doplnění chybějících položek pro podkladní vrstvu obkladů - omítky.

Hodnota víceprací činí 214.941,78 Kč bez DPH.

3.12 Podlahové krabice v učebnách 2. NP (Změna č. 48)

Chu

Provedení přípravy pro podlahové zásuvky technologie tak, aby bylo možné provést konstrukci podlah.

Hodnota víceprací činí 15.345,16 Kč bez DPH.

3.13 Doplnění zásuvek do kuchyněk m. č. 203 a 207 (Změna č. 49)

Doplnění zásuvek 230 V do kuchyněk v místnostech č. 203 a 207 - kabinet učitelů, pro zapojení kuchyňských spotřebičů.

Hodnota víceprací činí 12.167,09 Kč bez DPH.

3.14 Doplnění svítidel - venkovní osvětlení (Změna č. 50)

Doplnění venkovního osvětlení přístupových ploch k objektu.

Hodnota víceprací činí 41.969,25 Kč bez DPH.

3.15 Doplnění napájení elektrického ovládání oken (Změna č. 51)

Provedení kabeláže pro napájení elektrického otevírání oken.

Hodnota víceprací činí 39.675,88 Kč bez DPH.

3.16 Změna SDK stropu (Změna č. 52)

Provedení sádkartonového podhledu v učebnách ze širokopásmových akustických desek dle požadavků hygieny.

Hodnota víceprací činí 236.567,50 Kč bez DPH.

3.17 Změna svítidel a vypínačů v m. č. 120 a 140a (Změna č. 53)

Změna koncových prvků elektroinstalace z důvodu zatřídění prostor dle protokolu vnějších vlivů pro technologii - výbušné prostředí. Jedná se o místnost č. 120 - sklad chemikálií a místnost č. 140a - plynová kotelna.

Hodnota víceprací činí 67.218,46 Kč bez DPH.

3.18 Ukončení průmyslové podlahy (Změna č. 54)

Doplnění zámečnického prvku do podlahy v místě přechodu vnitřní průmyslové podlahy na venkovní asfaltový povrch.

Hodnota víceprací činí 28.885,24 Kč bez DPH.

3.19 Omítky stropů v dílnách (Změna č. 55)

Provedení nástřiku stropů v dílnách silikonovou omítkou namísto projektem navržené tenkovrstvé omítky se sklovláknitým pletivem.

Hodnota víceprací činí 1.070.134,02 Kč bez DPH.

3.20 Povrchová úprava žlabu pro technologii (Změna č. 56)

Provedení povrchové úpravy lemování podlahových žlabů pro rozvody technologie.

Hodnota víceprací činí 14.954,14 Kč bez DPH.

3.21 Změna zámečnických konstrukcí (Změna č. 57)

Doplnění opláštění vrat do kovárny (provedení dvouplášťových vrat z důvodu odhlučnění), změna skleněné výplně (izolační dvojsklo) v demontovatelné dělící stěně mezi místnostmi č. 125 a 126, horizontální vyztužení ocelových dělících stěn mezi místnostmi č. 121 a 122 a 121 a 123.

Hodnota víceprací činí 74.187,66 Kč bez DPH.

Chl.

3.22 Doplnění svítidel NO (Změna č. 58)

Doplnění chybějících svítidel nouzového osvětlení na únikových cestách v souladu s PBŘ.

Hodnota víceprací činí 18.545,58 Kč bez DPH.

3.23 Změna sprchovišť (Změna č. 59)

Pro zamezení rozstříku vody v umývárkách bude provedena úprava sprchovišť, a to provedení zděných zástěn (vytvoření sprchových koutů) a zvýšených soklů u vstupu do prostoru sprch.

Hodnota víceprací činí 47.985,65 Kč bez DPH.

3.24 Armování přechodů mezi zdivem a prefou (Změna č. 60)

Provedení vyztužení přechodů mezi zdivem a železobetonovými prefabrikovanými prvky sklovláknitým pletivem.

Hodnota víceprací činí 17.964,76 Kč bez DPH.

3.25 Příprava pro PZTZ (Změna č. 61)

Provedení přípravy (chráničky a krabice) pod omítky pro poplachový a záchranný tísňový systém, který bude realizován v rámci technologie.

Hodnota víceprací činí 6.532,70 Kč bez DPH.

3.26 Logo kraje (Změna č. 63)

Provedení nátěru loga kraje na fasádu objektu.

Hodnota víceprací činí 23.598,00 Kč bez DPH.

3.27 Dopočet a odpočet požárních prostupů (Změna č. 64)

Doplnění chybějících protipožárních manžet u prostupů rozvodů vody a kanalizace mezi požárními úseky.

Hodnota víceprací činí 90.870,00 Kč bez DPH.

3.28 Změna rohože (Změna č. 65)

Změna vnitřní pryžové rohože v místnosti č. 102 za rohož textilní včetně úpravy osazení a přemístění pryžové rohože z místnosti č. 103d před vstupní dveře (venkovní prostor) do místnosti č. 102.

Hodnota víceprací činí 6.582,56 Kč bez DPH.

3.29 Chránička pro propojení optického kabelu pro technologii (Změna č. 66)

Uložení chráničky do podlahy pro optický kabel datového připojení, který bude realizován v rámci technologie.

Hodnota víceprací činí 6.681,76 Kč bez DPH.

3.30 Napájení DT2 Rack (Změna č. 67)

Provedení napájecího kabelu pro doplněný technologický rozvaděč, který bude realizován v rámci technologie.

Hodnota víceprací činí 5.773,77 Kč bez DPH.

3.31 Změna přívodních kabelů z hlavního rozvaděče pro technologii (Změna č. 68)

Provedení přívodní kabeláže z hlavního rozvaděče do rozvaděčů technologie s větší kapacitou.

lu

Hodnota víceprací činí 309.329,25 Kč bez DPH.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

- 4.1 Z důvodu změny popsané v odst. 3.3 tohoto článku dodatku nebude provedena betonová mazanina v podlahách (Změna č. 38).

Hodnota méněprací činí -398.718,15 Kč bez DPH.

- 4.2 Z důvodu koordinace rozvodů elektroinstalace s dokumentací technologie nebudou provedeny 3F zásuvky a 230 V sporákové zásuvky pro bojler (Změna č. 40).

Hodnota méněprací činí -46.946,09 Kč bez DPH.

- 4.3 Z důvodu změny popsané v odst. 3.6 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované komponenty odvětrání (Změna č. 42).

Hodnota méněprací činí -37.306,70 Kč bez DPH.

- 4.4 Z důvodu změny popsané v odst. 3.16 tohoto článku dodatku nebude proveden původně navrhovaný podhled z běžných SDK desek (Změna č. 52).

Hodnota méněprací činí -71.562,70 Kč bez DPH.

- 4.5 Z důvodu změny popsané v odst. 3.17 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované koncové prvky elektroinstalace (Změna č. 53).

Hodnota méněprací činí -6.810,53 Kč bez DPH.

- 4.6 Z důvodu změny popsané v odst. 3.19 tohoto článku dodatku nebudou provedeny původně navrhované tenkovrstvé omítky se sklovláknitým pletivem stropů a průvlaků včetně maleb (Změna č. 55).

Hodnota méněprací činí -1.124.723,44 Kč bez DPH.

- 4.7 Z důvodu změny popsané v odst. 3.21 tohoto článku dodatku nebude provedeno původně navrhované zasklení demontovatelné dělicí stěny z izolačního dvojskla (Změna č. 57).

Hodnota méněprací činí -11.901,08 Kč bez DPH.

- 4.8 Nebudou prováděny původně navrhované filtry pro dešťovou šachtu DN200 (Změna č. 62).

Hodnota méněprací činí -200.633,60 Kč bez DPH.

- 4.9 Z důvodu změny popsané v odst. 3.27 tohoto článku dodatku nebude provedeno původně navrhované utěsnění prostupů tmelením (Změna č. 64).

Hodnota méněprací činí -5.110,80 Kč bez DPH.

- 4.10 Z důvodu změny popsané v odst. 3.28 tohoto článku dodatku nebude provedena původně navrhovaná pryžová rohož vč. rámu v m. č. 102 (Změna č. 65).

Hodnota méněprací činí -5.919,99 Kč bez DPH.

- 4.11 Z důvodu změny popsané v odst. 3.31 tohoto článku dodatku nebude provedena původně navrhovaná kabeláž (Změna č. 68).

Hodnota méněprací činí -118.563,68 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 3.325.455,17 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 698.345,58 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 4.023.800,75 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -2.028.196,76 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -425.921,33 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -2.454.118,09 Kč.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	85.753.217,15 Kč	18.008.175,60 Kč	103.761.392,75 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/818 ze dne 29. 3. 2021.


ml

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 2. 0. -04- 2021



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmána kraje



V Třinci dne 9. 4. 2021



za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

4

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-538-19 Dílny SOŠ FM Lískovecká			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 284 190,32
PSV			-53 662,74
MON			55 746,56
Vedlejší náklady			10 984,27
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 297 258,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 297 258,41 CZK
Základní DPH	21 %		272 424,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 569 682,68 CZK
v <u>Třinci</u>  Za zhotovitele dne <u>9. 4. 2021</u> Za objednatele			

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

4


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
11	Změnové listy	0,00	1 297 258,41	272 424,25	1 569 682,66
ZL 36	ZL 36 Doplnění potrubí UT	0,00	115 195,20	24 190,99	139 386,19
ZL 37	ZL 37 Uzemnění regálů	0,00	2 756,04	578,77	3 334,81
ZL 38	ZL 38 Změna potěrů za anhydrit	0,00	421 299,14	88 472,82	509 771,96
ZL 38a	ZL 38a Změna potěrů za anhydrit	0,00	-398 718,15	-83 730,81	-482 448,96
ZL 39	ZL 39 - PŘÍPOJKA NN - 01.1	0,00	65 602,07	13 776,43	79 378,50
ZL 40	ZL 40 Odpočet 3F zásuvek, 230V sporákových zásuvek pro bojler	0,00	-46 946,09	-9 858,68	-56 804,77
ZL 41	ZL 41 Přívodní kabeláž pro MaR v m.č.121	0,00	41 813,62	8 780,86	50 594,48
ZL 42	ZL 42 Doplnění odvětrání	0,00	80 509,05	16 906,90	97 415,95
ZL 42a	ZL 42a Doplnění odvětrání	0,00	-37 306,70	-7 834,41	-45 141,11
ZL 43	ZL 43 Kabeláž - přístupový systém	0,00	50 900,34	10 689,07	61 589,41
ZL 44	ZL 44 Doplnění kabeláže pro 2x topení SAHARA m.č.121	0,00	36 664,46	7 699,54	44 364,00
ZL 45	ZL 45 Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům	0,00	90 377,47	18 979,27	109 356,74
ZL 46	ZL 46 Požární úprava RS1.1 RS 1.2	0,00	70 427,57	14 789,79	85 217,36
ZL 47	ZL 47 Omítka pod obklady	0,00	214 941,78	45 137,77	260 079,55
ZL 48	ZL 48 Podlahové krabice v učebnách 2.NP	0,00	15 345,16	3 222,48	18 567,64
ZL 49	ZL 49 Doplnění kuchyněk m.č.203 a 207 o zásuvky 230V	0,00	12 167,09	2 555,09	14 722,18
ZL 50	ZL 50 Doplnění svítidel - venkovní plochy	0,00	41 969,25	8 813,54	50 782,79
ZL 51	ZL 51 Doplnění napájení a ovládání elektrických oken	0,00	39 675,88	8 331,93	48 007,81
ZL 52	ZL 52 Změna SDK	0,00	236 567,50	49 679,18	286 246,68
ZL 52a	ZL 52a Změna SDK	0,00	-71 562,70	-15 028,17	-86 590,87
ZL 53	ZL 53 Záměna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140a a 120	0,00	67 218,46	14 115,88	81 334,34
ZL 53a	ZL 53a Záměna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č. 140a a 120	0,00	-6 810,53	-1 430,21	-8 240,74
ZL 54	ZL 54 Ukončení průmyslové podlahy	0,00	28 885,24	6 065,90	34 951,14
ZL 55	ZL 55 Omítka na stropy v dílnách	0,00	1 070 134,02	224 728,14	1 294 862,16
ZL 55a	ZL 55a Omítka na stropy v dílnách	0,00	-1 124 723,44	-236 191,92	-1 360 915,36
ZL 56	ZL 56 Povrchová úprava žlabu pro technologii	0,00	14 954,14	3 140,37	18 094,51

ZL 57	ZL 57 Změna zám. kci.	0,00	74 187,66	15 579,41	89 767,07
ZL 57a	ZL 57a Změna zám. kci	0,00	-11 901,08	-2 499,23	-14 400,31
ZL 58	ZL 58 Doplnění svítidel NO	0,00	18 545,58	3 894,57	22 440,15
ZL 59	ZL 59 Změna sprchovišť	0,00	47 985,65	10 076,99	58 062,64
ZL 60	ZL 60 Armování přechodů mezi zdívkou a prefobou	0,00	17 964,76	3 772,60	21 737,36
ZL 61	ZL 61 Příprava pro PZTS pro technologii	0,00	6 532,70	1 371,87	7 904,57
ZL 62	ZL 62 Filtrovací pro dešťovou šachtu DN200	0,00	-200 633,60	-42 133,06	-242 766,66
ZL 63	ZL 63 Logo kraje	0,00	23 598,00	4 955,58	28 553,58
ZL 64	ZL 64 Dopolčet a odpočet požárních prostupů	0,00	90 870,00	19 082,70	109 952,70
ZL 64a	ZL 64a Dopolčet a odpočet požárních prostupů	0,00	-5 110,80	-1 073,27	-6 184,07
ZL 65	ZL 65 Změna rohože	0,00	6 582,56	1 382,34	7 964,90
ZL 65a	ZL65a Změna rohože	0,00	-5 919,99	-1 243,20	-7 163,19
ZL 66	ZL 66 Chránička pro propojení optického kabelu pro technologii	0,00	6 681,76	1 403,17	8 084,93
ZL 67	ZL 67 Napájení DT2 Rack	0,00	5 773,77	1 212,49	6 986,26
ZL 68	ZL 68 Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	0,00	309 329,25	64 959,14	374 288,39
ZL 68a	ZL 68a Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	0,00	-118 563,68	-24 898,37	-143 462,05
Celkem za stavbu		0,00	1 297 258,41	272 424,25	1 569 682,66

Handwritten signature

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	FM02		
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,_ulice Lískovecká, 22 07 19		
KSO:		CC-CZ	
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	22. 7. 2019
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj,28.Přijíma 117,702 18 Ostrava		
		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Beskydská stavební, a.s.		
		IČ:	28618891
		DIČ:	CZ28618891
Projektant:	Mátl a Kyšák s r.o.		
		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:			
		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			85 753 217,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 753 217,15	18 008 175,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			103 761 392,75
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
 Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225, 739 61 Třinec
 9.4.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM02
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek, p.o., ulice Lískovecká, 22 07 19
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019
Zadavatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Projektant: Mátl a Kyšák s r.o.
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 179 989,24	99 437 786,98
002	SO 01 - OBJEKT	68 568 018,82	82 967 302,77
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	39 551 046,10	47 856 765,78
02	D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	13 473 701,81	16 303 179,19
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	15 543 270,91	18 807 357,80
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	3 317 350,00	4 013 993,50
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 545 883,90	3 080 519,52
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	7 467 077,88	9 035 164,23
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 390 028,21	1 681 934,13
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	202 717,70	245 288,42
206	D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE	117 097,10	141 687,49
207	D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE	503 116,12	608 770,51
004	SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 664 023,24	4 433 468,12
005	D.2.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	802 137,62	970 586,52
006	D.2.2 - PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	736 884,97	891 630,81
01	PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	297 797,18	360 334,59
02	PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY	439 087,79	531 296,23
007	D.2.3 - PŘÍPOJKA NTL ZEMNÍHO PLYNU	425 443,82	514 787,02
008	D.2.4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	4 459 523,30	5 396 023,19
009	PŘÍPOJKA NN, VČETNĚ TRAFOSTANICE	2 709 969,17	3 279 062,70
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	813 988,30	984 925,84
Dodatek č.1		638 977,69	773 163,00
ZL 1	Kořeny, obrubníky a beton	125 725,90	152 128,34
2	VP nová plynovodní přípojka	185 739,41	224 744,69
2a	MP nová plynovodní přípojka	-43 499,19	-52 634,02
3	Násypy a hutnění	466 242,02	564 152,84
3a	Násypy a hutnění - méně práce	-468 723,50	-567 155,44
4	Navýšení pilot	159 370,19	192 837,93
4a	Navýšení pilot - méně práce	-34 557,60	-41 814,70
5	Časosběrné video	248 680,46	300 903,36
Dodatek č.2		-233 188,73	-282 158,37
ZL 6	Změna klempířských prvků	-569 475,20	-689 064,99
6a	Změna klempířských prvků	569 270,64	688 817,47
7	Změna zrnitosti fasády	399 729,95	483 673,24
7a	Změna zrnitosti fasády	-456 954,08	-552 914,44
8	Změna povrchů podlah	215 765,71	261 076,51
8a	Změna povrchů podlah	-596 178,66	-721 376,18
9	Záměna drátkobeton	2 056 279,08	2 488 097,69
9a	Záměna drátkobeton	-2 252 097,62	-2 725 038,12
10	Změna oken dle nových parametrů	-730 643,48	-884 078,61
10a	Změna oken dle nových parametrů	949 835,92	1 149 301,46
11	Změna vnitřních omítek	1 671 035,26	2 021 952,66
11a	Změna vnitřních omítek	-1 674 141,28	-2 025 710,95
12	Navýšení základu pro buchar	35 090,87	42 459,95
13	Zrušení asfaltového nátěru	-140 937,86	-170 534,81
14	Bourání betonu ve výkopu	240 562,51	291 080,64
15	Příprava pro technologii	49 669,51	60 100,11

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká

	Dodatek č.3	1 246 686,79	1 508 491,02
ZL 16	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	19 032,70	23 029,57
16a	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-5 891,30	-7 128,47
17	Doplnění střechy	185 094,68	223 964,56
18	Zastropení místnosti	114 585,77	138 648,78
18a	Zastropení místnosti	-41 347,60	-50 030,60
19	Zápusťná montáž	24 493,09	29 636,64
20	Zvýšení podloží pod komunikace	807 989,24	977 666,98
21	EI Přetřepávací stanice	23 473,40	28 402,81
22	Doplnění VZT technologie	24 389,00	29 510,69
23	Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	221 165,34	267 610,06
23a	Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	-265 397,77	-321 131,30
24	Změna stojící výlevky za závěsnou	21 128,00	25 564,88
24a	Změna stojící výlevky za závěsnou	-10 664,40	-12 903,92
25	Změna trasy plynovodu	94 097,96	113 858,53
26	Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	18 410,20	22 276,34
27	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	90 478,20	109 478,62
27a	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-90 478,20	-109 478,62
28	Změna skladby a izolace podlahy	60 328,36	72 997,32
28a	Změna skladby a izolace podlahy	-44 199,88	-53 481,85
	Dodatek č.4	623 493,75	754 427,44
29	Doplnění ukončení střechy	124 008,10	150 049,80
29a	Doplnění ukončení střechy	-22 791,08	-27 577,21
30	Změna výdejního okna	23 954,00	28 984,34
30a	Změna výdejního okna	-25 444,00	-30 787,24
31	Změna omítek na stropě	52 021,20	62 945,65
31a	Změna omítek na stropě	-43 474,86	-52 604,58
32	Signalizace WC	32 990,31	39 918,28
33	Změna olejových nátěrů	304 532,50	368 484,33
33a	Změna olejových nátěrů	-365 750,00	-442 557,50
34	Doplnění chrániček	6 888,50	8 335,09
35	Evakuační rozhlas	775 757,88	938 667,03
35a	Evakuační rozhlas	-239 198,80	-289 430,55
	Dodatek č.5	1 297 258,41	1 569 682,66
36	Doplnění potrubí UT	115 195,20	139 386,19
37	Uzemnění regálů	2 756,04	3 334,81
38	Změna potěrů za anhydrit	421 299,14	509 771,96
38a	Změna potěrů za anhydrit	-398 718,15	-482 448,96
39	Připojka NN	65 602,07	79 378,50
40	Odpočet 3F zásuvek, 230V sporákových zásuvek pro bojler	-48 946,09	-56 804,77
41	Přívodní kabeláž pro Mar v m.č.121	41 813,62	50 594,48
42	Doplnění odvětrání	80 509,05	97 415,95
42a	Doplnění odvětrání	-37 306,70	-45 141,11
43	Kabeláž - přístupový systém	50 900,34	61 589,41
44	Doplnění kabeláže pro 2x topení Sahara m.č.121	36 664,46	44 364,00
45	Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům	90 377,47	109 356,74
46	Požární úprava RS1.1 RS1.2	70 427,57	85 217,36
47	Omítka pod obklady	214 941,78	260 079,55
48	Podlahové krabice v učebnách 2.NP	15 345,16	18 567,64
49	Doplnění kuchyněk m.č.203 a 207 o zásuvky 230V	12 167,09	14 722,18
50	Doplnění svítidel - venkovní plochy	41 969,25	50 782,79
51	Doplnění napájení a ovládání elektrických oken	39 675,88	48 007,81
52	Změna SDK	236 567,50	286 246,68
52a	Změna SDK	-71 562,70	-86 590,87
53	Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	67 218,46	81 334,34
53a	Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	-6 810,53	-8 240,74
54	Ukončení průmyslové podlahy	28 885,24	34 951,14
55	Omítka na stropy v dílnách	1 070 134,02	1 294 862,16
55a	Omítka na stropy v dílnách	-1 124 723,44	-1 360 915,36
56	Povrchová úprava žlabu pro technologii	14 954,14	18 094,51
57	Změna zám. Kci	74 187,66	89 767,07
57a	Změna zám. Kci	-11 901,08	-14 400,31
58	Doplnění svítidel NO	18 545,58	22 440,15
59	Změna sprchovišť	47 985,65	58 062,64
60	Armování přechodů mezi zdívem a prefou	17 964,76	21 737,36
61	Příprava pro PZTS pro technologii	6 532,70	7 904,57
62	Filtr pro dešťovou šachtu DN 200	-200 633,60	-242 766,66
63	Logo kraje	23 598,00	28 553,58
64	Dopočet a odpočet požárních prostupů	90 870,00	109 952,70
64a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-5 110,80	-6 184,07
65	Změna rohože	6 582,56	7 964,90
65a	Změna rohože	-5 919,99	-7 163,19
66	Chránička pro technologii	6 681,76	8 084,93
67	Napájení DT2 Rack	5 773,77	6 986,26
68	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	309 329,25	374 288,39
68a	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	-118 563,68	-143 462,05

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká