

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 163/01/16
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: .27-SOD-2016-031

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/490: UHERSKÝ BROD - NIVNICE“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, náměstek pro inv. výstavbu

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, provozně technický náměstek

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mobil XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

M – SILNICE a. s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

42196868

CZ42196868

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXXXX výrobní náměstek OZ Morava

XXXXXXXXXXXXX mobil XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 163/01/16 ze dne 19. 8. 2016 z těchto důvodů:

Během realizace stavby (v termínu od 17. do 25. 10. 2016) bylo nutné z důvodu probíhajícího záchranného archeologického výzkumu v místě stavby pozastavit provádění stavebních prací.

S ohledem na klimatické podmínky v období zimní sezóny, které nebyly vhodné pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami, došlo dne 6. 11. 2016 k přerušení realizace stavebních prací. Na základě písemné dohody s technickým dozorem objednatele (záznam ve stavebním deníku) a v souladu s povoleními vydanými silničním správním úřadem probíhá technologická přestávka do 2. 4. 2017.

