

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Objednatel:

Město Žatec

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupená: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech technických: [redacted] – vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Tel: [redacted] investice, odbor rozvoje města
E-mail: [redacted]

IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: 9005-422481/0100

(dále jen jako „**objednatel**“)

Zhotovitel:

Boulit s.r.o.

Sídlo: Nová Farma 1863, 431 11 Jirkov
Zastoupená: Ing. Petr Kozl
Kontakt: +420 777 790 610
IČ: 47310499
DIČ: CZ47310499
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 78-5616980257/0100

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3666

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kozl

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na realizaci veřejné zakázky nazvané „**Stavební úpravy osmi pokojů v 1. NP (č.p. 642, 845, a 852), Šafaříkova 845, Žatec**“ (dále jen „Dílo“), a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 1, 2 dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu, odst. 8.2. – 8.5 Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah méněprací a víceprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku jako změnový list č. 1, 2, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 1. Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o 154.903,80 Kč, DPH o 23.235,57 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 178.139,37 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1. uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

7.1.Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí	6.572.330,89 Kč
Zákonné DPH činí	985.849,63 Kč
Celková cena včetně DPH činí	7.558.180,52 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

7.1.Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí	6.727.234,69 Kč
Zákonné DPH činí	1.009.085,20 Kč
Celková cena včetně DPH činí	7.736.319,89 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 29. 3. 2021 usn. č.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - změnový list č. 1, 2.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Žatci dne

.....

V Jirkově dne

.....

Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Boulit s.r.o.
Ing. Petr Kozl, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			ZMĚNA Č. 1	
			DATUM: 12.3.2021	
Název veřejné zakázky: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci: Stavební úpravy osmi pokojů, v 1. NP (č.p. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec				
Zhotovitel: Boulit s.r.o., Nová Farma 1863, 431 11 Jirkov				
Objednatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	1. Nепrovádělo se otlučení omítek stropů. (poř.22)		méněpráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			-3 803,77 Kč	-4 374,34 Kč
Zdůvodnění změny:				
Provádělo se z důvodu snížení světlé výšky stropů a zakrytí instalací (vícepráce potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). Přílohou této méněpráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	2. Provedení podhledu SDK - deska 1xH2 12,5 bez tepelné izolace, jednovrstvá spodní kce profil. CD+UD (poř.107)		vícepráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			11 133,79 Kč	12 803,85 Kč
Zdůvodnění změny:				
Provádělo se z důvodu snížení světlé výšky stropů a zakrytí instalací (vícepráce potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). Přílohou této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	3. Nedodání dveří protipožárních a zárubní 900x1970 včetně kování a doplňků 2 kusů. (poř.134)		méněpráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			-21 796,00 Kč	-25 065,40 Kč
Zdůvodnění změny:				
Rozšíření stavebních otvorů pro osazení protipožárních zárubní a dveřních křídel (dodání a montáž). Přílohou této méněpráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	4. Rozšíření stavebních otvorů pro osazení protipožárních zárubní a dveřních křídel, dodání dveří a zárubní 1100x1970. (poř.39, 53, 134, 196)		Vícepráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			53 034,37 Kč	60 989,53 Kč
Zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku provozovatele pro komfortní průjezd invalidních vozíků - viz. zápis ve stavebním deníku, bylo provedeno rozšíření otvoru z důvodu možného průjezdu invalidních vozíků nebo lůžek. Přílohou této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				

§4

Název změny:	Druh financování:	Druh prací	Dopad do časového harmonogramu:	
5. Dodání a montáž nerezové tyče koupelnového závěsu, včetně uchycení závěsu pomocí kroužků. (na základě požadavku provozovatele - viz. zápis ve stavebním deníku) (poř.129, 130, 131)		Vícepráce	NE	
			0 dní nad rámec smluvního HMG	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			4 304,00 Kč	4 949,60 Kč

Zdůvodnění změny:

Bylo provedeno z důvodu přesunu příčky do jiné pozice, z důvodu nedostatečného průchodu ke sprchovému koutu. Instalaci závěsu je zajištěna intimita klientů. Přílohou této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.

§6

Název změny:	Druh financování:	Druh prací	Dopad do časového harmonogramu:	
6. Dodání a osazení vodovodního potrubí včetně souvisejících prací. (drážkování, zához) (poř.17, 70, 77, 91)		vícepráce	NE	
			0 dní nad rámec smluvního HMG	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			11 297,00 Kč	12 991,55 Kč

Zdůvodnění změny:

Při oklepání omítek bylo nalezeno staré potrubí v havarijním stavu, které bylo nutno vyměnit. Toto bylo požadavkem provozovatele. (viz. zápis ve stavebním deníku). Přílohou této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.

Se změnou souhlasím				
Dopady:	Do projektové dokumentace		ANO - rozpočet	
	Do časového harmonogramu:		ANO - výkresy skutečného provedení stavby	
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	-25 599,77 Kč	Bilance: 54 169,39 Kč bez DPH 62 294,80 Kč vč. DPH (21%)
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	79 769,16 Kč	
Za zhotovitele:	Razítko:	Datum:	12.3.2021	Podpis:
			Podpis:	
Za objednatele:	Razítko:	Datum:	12.3.2021	Podpis:
			Podpis:	

Zakázka:

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

Popis	Cena méněprací	DPH	Cena víceprací	DPH	Rozdíl
Celkem					
003.: Svislé konstrukce					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
0064: Osazování výplní otvorů					
009.: Ostatní konstrukce a práce					
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
0096: Bourání konstrukcí					
099.: Přesun hmot HSV					
711.: Izolace proti vodě					
713.: Izolace tepelné					
725.: Zařizovací předměty					
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové					
766.: Konstrukce truhlářské					
776.: Podlahy povlakové					
781.: Obklady keramické		-		-	-
783.: Nátěry		-		-	-
784.: Malby		-		-	-
V03.: Zařízení staveniště		-		-	-
V04.: Inženýrská činnost		-		-	-
				-	-
Celkem (bez DPH)					
DPH					
DPH 15% ze základny					
Celkem (včetně DPH)					

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební část							
003.: Svislé konstrukce							
0061: Úprava povrchů vnitřní							
22.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	144,27		
0064: Osazování výplní otvorů							25 641
766.: Konstrukce truhlářské							498 367
134.	H	6116561x	Dveře vnitřní požárně bezpečnostní, kouřotěsné, 1křídlové 90 x 197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (kliky - klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	10,0		

jcena celkem

		1
		3

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební část							
0064: Osazování výplní otvorů							
39.	H	5533123x	Zárubeň ocelová 1100/1970 L/P / kouřotěsná	kus			
0096: Bourání konstrukcí							
53.	SP	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2			
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové							
107.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
766.: Konstrukce truhlářské							
134.	H	6116561x	Dveře vnitřní požárně bezpečnostní, kouřotěsné, 1křídlové 1100 x 197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (klíka - klíka, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	2,0		
196.	SP	611656-R01	příplatek za přednostní výrobu zakázkových dveří	soub			



Zakázka:

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI

Popis	Cena méněprací	DPH	Cena víceprací	DPH	Rozdíl
SO_01: Stavební objekt 01					
001.: Zemní práce					
003.: Svislé konstrukce					
004.: Vodorovné konstrukce					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
009.: Ostatní konstrukce a práce					
0096: Bourání konstrukcí					
099.: Přesun hmot HSV					
711.: Izolace proti vodě					
721.: Vnitřní kanalizace					
722.: Vnitřní vodovod					
725.: Zařizovací předměty					
V03.: Zařízení staveniště					
Celkem (bez DPH)					
DPH					
DPH 15% ze základny:	-	-			
Celkem (včetně DPH)	-	-			
		-		-	-

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							
0061: Úprava povrchů vnitřní							
17.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-		
722.: Vnitřní vodovod							
70.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m			
77.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m			
91.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			
725.: Zařizovací předměty							
129.	H	725-R01	nerezová tyč na upevnění závěsu	kus			
130.	H	725-R02	závěs plastový neprůhledný	kus			
131.	H	725-R03	nerezové závěsové kroužky	sada			

	jcena	celkem
17.		6
70.	26	6
77.	26	6
91.	26	6
129.	1	5
130.	1	5
131.	1	5

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			ZMĚNA Č. 2	
			DATUM: 12.3.2021	
Název veřejné zakázky: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci: Stavební úpravy osmi pokojů, v 1. NP (č.p. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec				
Zhotovitel: Boulit s.r.o., Nová Farma 1863, 431 11 Jirkov				
Objednatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	1. Neprovádělo se otlučení omítek stropů. (poř.22)		méněpráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			-7 203,10 Kč	-8 715,75 Kč
Zdůvodnění změny:				
Provádělo se z důvodu snížení světlé výšky stropů a zakrytí instalací (vícepráce potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). Přílohou této méněpráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	2. Provedení podhledu SDK - deska 1xH2 12,5 bez tepelné izolace, jednovrstvá spodní kce profil CD+UD. (poř.107)		vícepráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			21 083,76 Kč	25 511,35 Kč
Zdůvodnění změny:				
Provádělo se z důvodu snížení světlé výšky stropů a zakrytí instalací (vícepráce potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). Přílohou této víceprací je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	3. Nedodání dveří protipožárních a zárubní 900x1970 včetně kování a doplňků 2 kusů. (poř.39, 134)		méněpráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			-21 796,00 Kč	-26 373,16 Kč
Zdůvodnění změny:				
Rozšíření stavebních otvorů pro osazení protipožárních zárubní a dveřních křídel (dodání a montáž). Přílohou této méněpráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.				
Název změny:				
Druh financování:				
Druh prací				
Dopad do časového harmonogramu:				
NE				
0 dní nad rámec smluvního HMG				
§4	4. Rozšíření stavebních otvorů pro osazení 2 ks protipožárních zárubní a dveřních křídel, dodání dveří a zárubní 1100x197 (poř.39, 63, 134)		Vícepráce	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
			49 310,37 Kč	59 665,55 Kč
Zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku provozovatele - viz. zápis ve stavebním deníku, bylo provedeno rozšíření otvoru z důvodu možného průjezdu invalidních vozíků nebo lůžek. Přílohou této víceprací je rozpočet, který je součástí změnového listu.				

§6	Název změny:		Druh financování:	Druh prací	Dopad do časového harmonogramu:	
	5. Dodání a osazení vodovodního potrubí včetně souvisejících prací (drážkování, zához, proražení otvoru v klenbě). (poř.17, 35, 70, 77, 91)			vícepráce	NE	
					0 dní nad rámec smluvního HMG	
					Cena bez DPH	Cena s DPH
					25 266,04 Kč	30 571,91 Kč
Zdůvodnění změny:						
Stav potrubí mezi 1.NP a 2.NP bylo v havarijním stavu - nefunkční, potrubí nebylo možno vyčistit - zprůchodnit. Přílohou této víceprací je rozpočet, který je součástí změnového listu.						
§4	Název změny:		Druh financování:	Druh prací	Dopad do časového harmonogramu:	
	6. Demontáž nainstalovaného sprchového systému a instalace podomítkového sprchového systému, včetně vybourání obkladu a zdiva, dodání nástěnné galerie se zrcadlem a 1 ks sklopného nerezového madla k WC. (poř.179, 180, 36, 123)			vícepráce	NE	
					0 dní nad rámec smluvního HMG	
					Cena bez DPH	Cena s DPH
					27 533,35 Kč	33 315,35 Kč
Zdůvodnění změny:						
Provádí se z důvodu instalace sklopného sedátka na nosné zdivo a z důvodu kolize s nainstalovanou baterií. Galerie a sklopné madlo dodány na požadavek provozovatele. Přílohou této víceprací je rozpočet, který je součástí změnového listu.						
§4	Název změny:		Druh financování:	Druh prací	Dopad do časového harmonogramu:	
	7. Dodání truhlářských výrobků a jejich montáž, rozdělení již dodané skříně na dvě uzamykatelné části. (poř.156, 157, 161)			vícepráce	ne	
					0 dní nad rámec smluvního HMG	
					Cena bez DPH	Cena s DPH
					6 540,00 Kč	7 913,40 Kč
Zdůvodnění změny:						
Bylo provedeno pro potřeby dvouložkového pokoje klientů. Přílohou této víceprací je rozpočet, který je součástí změnového listu.						
Se změnou souhlasím						
Dopady:	Do projektové dokumentace			ANO - rozpočet		
	Do časového harmonogramu:			ANO - výkresy skutečného provedení stavby		
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	-28 999,10 Kč	Bilance: 100 734,41 Kč bez DPH 115 844,57 Kč vč. DPH (21%)		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	129 733,51 Kč			
Za zhotovitele:	Razítko:		Datum:	Podpis:		
			12.3.2021			
Za objednatele:	Razítko:		Datum:	Podpis:		
			12.3.2021			

Zakázka:

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

Popis	Cena méněprací	DPH	Cena víceprací	DPH	Rozdíl
Celkem					
003.: Svislé konstrukce					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
0064: Osazování výplní otvorů					
009.: Ostatní konstrukce a práce					
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
0096: Bourání konstrukcí					
099.: Přesun hmot HSV					
711.: Izolace proti vodě					
713.: Izolace tepelné					
725.: Zařizovací předměty					
7631: Konstrukce montované - sádkartonové					
766.: Konstrukce truhlářské					
776.: Podlahy povlakové		-			
781.: Obklady keramické		-			
783.: Nátěry		-		-	-
784.: Malby		-		-	-
V03.: Zařízení staveniště		-		-	-
V04.: Inženýrská činnost		-		-	-
Celkem (bez DPH)					
DPH					
DPH 15% ze základny					
Celkem (včetně DPH)					

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební část							
0061: Úprava povrchů vnitřní							
22.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	144,27		
0064: Osazování výplní otvorů							
39.	H	5533122x	Zárubeň ocelová 900/1970 L/P / kouřotěsná	kus	12,0		
766.: Konstrukce truhlářské							
134.	H	6116561x	Dveře vnitřní požárně bezpečnostní, kouřotěsné, 1křídlové 90 x 197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (klíka - klíka, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	10,0		

	jmena	celkem
-30,9146	175,185	
-2	14,0	
-2		

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	jmena	celkem
SO_01: Stavební část									
0064: Osazování výplní otvorů									
39.	H	5533122x	Zárubeň ocelová 1100/1970 L/P / kouřotěsná	kus					
0096: Bourání konstrukcí									
53.	SP	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2				0,788	
63.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2				1,7	
725.: Zařizovací předměty									
98.	SP	72501005x	Nerezové sklopné madlo k WC / dodávka a montáž (ozn. 05 - provedení dle PD)	kus	7,0			1	
100.	SP	72501007x	Nástěnná skříňka se zrcadlem 900x600	kus	-			1	
7631: Konstrukce montované - sádkartonové									
107.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				30,9146	
766.: Konstrukce truhlářské									
134.	H	6116561x	Dveře vnitřní požárně bezpečnostní, kouřotěsné, 1křídlové 1100 x 197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (klika - klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	2,0			2	-
156.	SP	76601009x	Vestavná skříň, 1550x600x2500 mm - lepší standart / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/14), včetně dodání a montáže zámků	kus				1	
157.	SP	76601010x	Vestavná skříň, 600x600x2500 mm - lepší standart / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/15), včetně dodání a montáže zámků	kus				4	
161.	SP	76601013x	Kuchyňské skříňky - spodní 800x600x850 mm, horní 800x720x400 mm / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/18)	kus	5,0			1	
781.: Obklady keramické									
179.	SP	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			-	1,7	
180.	H	59761000	Obkladačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2			-	1,7	

Zakázka:

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI

Popis	Cena méněprací	DPH	Cena víceprací	DPH	Rozdíl
SO_01: Stavební objekt 01					
001.: Zemní práce			-	-	-
003.: Svislé konstrukce					
004.: Vodorovné konstrukce					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
009.: Ostatní konstrukce a práce					
0096: Bourání konstrukcí					
099.: Přesun hmot HSV					
711.: Izolace proti vodě					
721.: Vnitřní kanalizace					
722.: Vnitřní vodovod					
725.: Zařizovací předměty					
V03.: Zařízení staveniště					
Celkem (bez DPH)					
DPH					
DPH 15% ze základny:	-	-			
Celkem (včetně DPH)	-	-			

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	jmena	celkem
SO_01: Stavební objekt 01									
0061: Úprava povrchů vnitřní									
17.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-				1,6
0096: Bourání konstrukcí									
35.	SP	97205414x2	Vybourání otvorů v klenbách, vypuštění systému, odřezání potrubí, instalace propojek, instalace potrubí, propojení potrubí, tlaková zkouška, napuštění systému	soubor		-	-		1
36.	SP	97205414x3	demontáž sprchové sady, demontáž obkladů, vysekání rýh ve zdivu 150x150 mm, potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm, vyspravení rýh, montáž a dodání obkladu, spárování, příplatek za stíněný prostor	soubor		-	-		1
722.: Vnitřní vodovod									
70.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m			-		12,4
77.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m			-		12,4
91.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			-		12,4
725.: Zařizovací předměty									

123.	72584136x	Baterie poomítková sprchová nástěnná, 2 hlavice, plastová tyč 1m, nerez. dvojzámková hadice / dodávka a montáž	kus				-
------	-----------	---	-----	--	--	--	---

1

