

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Úprava opěrné ocelové konstrukce v 5. PP	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě Popis změny: Při realizaci kotvících kapes v podlaze bylo objeveno, že ocelová opěrná konstrukce by byla kotvena do nabetonávky na základové desce objektu. Tato není staticky zajištěna proti posunu oproti stávající základové desky, čímž by byla funkce opěrné ocelové konstrukce znehodnocena a mohlo by dojít k posunu konstrukce a zároveň i stěny, kterou měla konstrukce podírat. Bylo nutno provést (vybourat) kapsy v nabetonávce, upravit již částečně vyrobenou konstrukci, a tu kotvit přímo do základové desky objektu tak, aby plnila svoji funkci - zajistit stabilitu objektu při bouracích pracích.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 683 252,86 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 164 335 000,00 Kč		
	Zvýšení: 2 683 252,86 Kč		
Snížení: 0,00 Kč			
Nová cena: 167 018 252,86 Kč			
Termíny	Termín předání PD změny: srpen 2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od duben 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: viz souhrnný ZL 13		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet	- dílenská dokumentace	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvízdal		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
Název změnového listu: Nárůst objemu bouraných stropních desek		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	Popis změny: v průběhu bouracích prací byly zjištěny a dopočteny následující skutečnosti : objem celkové suti neodpovídá svým množstvím plánovanému objemu. Po provedení otvorů pro staveništní výtah GEDA přes všechna podlaží objektu byly zjištěny větší tloušťky souvrství stopních desek. Následně byly provedeny sondy ve všech stropních deskách, které tuto skutečnost potvrdily.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO	
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2021	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	4 881 593,88 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	167 018 252,86 Kč
	Zvýšení:	4 881 593,88 Kč
Snížení:	0,00 Kč	
Nová cena:	171 899 846,74 Kč	
Termíny	Termín předání změny: září 2020	
	Termín realizace změn: předpoklad od duben 2021	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: viz souhranný ZL 13	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
	SOD:	
	Dodatku č.:	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	- položkový rozpočet	- zápisy ze stavebního deníku
	- fotografie tloušťky stropu	- schéma měřených sond
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys	Datum:
	Podpis:	
	Za objednatele:	Datum:
	Podpis:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma	Datum:
	Podpis:	
	Za AD: Ing. Václav Hvízdal	Datum:
Podpis:		
	Další vyjádření:	Datum:
	Podpis:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
Název změnového listu: Uchycení stropní desky ke stěně a sloupu		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	Popis změny: Stávající kotevní prvek dle návrhu PD po odhalení není možno použít z důvodu jeho statické nestability, bude nahrazen vlepovanou výztuží. Zhotovitel na základě smluvního vztahu s objednatelem a zadávací dokumentace vyhotoví dodavatelskou výrobní a dílenskou dokumentaci (DVPD) pro prvky D101 a D102. Z DVPD vyplynul požadavek na provedení jiných typů svarů, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO	
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	1 538 712,29 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 171 899 846,74 Kč	
	Zvýšení: 1 538 712,29 Kč	
	Snížení: 0,00 Kč	
Nová cena: 173 438 559,03 Kč		
Termíny	Termín předání PD změny: 9.6.2020	
	Termín realizace změn: předpoklad od duben 2021	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
	SOD:	
	Dodatku č.:	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	- položkový rozpočet	- výrobní a dílenská dokumentace
	- zápis ve stavebním deníku	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys	Datum:
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele:	Datum:
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma	Datum:
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal	Datum:
Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:	Datum:	
Podpis:	Datum:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

Název změnového listu: Sanace průsaků v suterénech

Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny závazku ze smlouvy, (a) kterou není možné z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení provést jiným než stávajícím dodavatelem (tedy zhotovitelem), když daná změna v osobě dodavatele (b) způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: objednatel		
	Popis změny: V návaznosti na prováděné práce bylo zjištěno, že došlo k degradaci původní hydroizolace obvodový stěn , a to zejména na místě průchodu hlavního kanalizačního sběrače skrz vnější stěnu garáží na úrovni 2. PP. Při deštích dochází k průniku vody skrz poškozenou izolaci a ta se přes větrací šachty dostává až na úroveň 5. PP, kde vlíná do tělesa podlahy. Toto zjištění vyvolalo nutnost provedení nezbytných sanací. Sanaci průsaku je nutno provést, jelikož by vztlínání vody poškozovalo nově vznikající konstrukce. Místo provedení sanace průsaku se nachází v předaném staveništi stávajícího zhotovitele. Objednatel na základě zjištěné skutečnosti nechal zpracovat dokumentaci pro sanaci zatékání od společnosti VIN Consult		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	658 863,01 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 173 438 559,03 Kč		
	Zvýšení: 658 863,01 Kč		
Snížení: 0,00 Kč			
Nová cena: 174 097 422,04 Kč			
Termíny	Termín předání PD změny: 9/2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od břez.2021 do duben 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet - jednostupňová PD opravy 07/2020 (VIN Consult s.r.o.)		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		Datum:
	Podpis:		Datum:
	Za objednatele:		Datum:
	Podpis:		Datum:
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		Datum:
	Podpis:		Datum:
	Za AD: Ing. Václav Hvízdal		Datum:
Podpis:		Datum:	
Další vyjádření:		Datum:	
Podpis:		Datum:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Nádrž SHZ	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny položky Práce a dodávky HSV, když (a) nová položka představuje srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazované položce, (b) cena materiálu nebo prací podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná nebo nižší, (c) materiál nebo práce podle nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejné nebo vyšší a (d) objednatel (investor) vyhotovil o uvedené změně tento přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).		
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: V důsledku zkvalitnění projektu je navržena změna nádrže SHZ. V rámci uvedené změny je navrženo zaměnit plastové nádrže SHZ za nádrž SHZ v provedení z vodostavebního železobetonu. Cena provedení nové nádrže je shodná s cenou provedení nádrže SHZ dle původního projektu. Nová nádrž SHZ je kvalitativně vyšší, mechanicky stabilnější, odolnější a méně náročná na údržbu než nádrž původní. Jedná se tedy o změnu uvedených položek.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: NE		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 529 785,64 Kč	-1 529 785,64 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		174 097 422,04 Kč
	Zvýšení:		1 529 785,64 Kč
Snížení:		-1 529 785,64 Kč	
Nová cena:		174 097 422,04 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: 7.8.2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od leden.2021 do duben 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet - PDSP		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Kamenické práce - vícepráce	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny závazku ze smlouvy, (a) kterou není možné z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení provést jiným než stávajícím dodavatelem (tedy zhotovitelem), když daná změna v osobě dodavatele (b) způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: Jedná se zachycení skutečného množství nahrazení poškozených žulových desek na piazzettě . Z pokynu objednatele nebudou zpětně realizovány květníky pod označením sklady P3. Dojde pouze k jejich odstranění a budou nahrazeny skladbou P2, tj. dlažbu z liberecké žuly na terčích. Další součástí vícerací bude čištění demontované dlažby křemičitým pískem, tak aby byl sjednocen vzhled a povrch s novou dlažbou		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	4183039,28	-188 264,54 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		174 097 422,04 Kč
	Zvýšení:		4 183 039,28 Kč
Snižování:		-188 264,54 Kč	
Nová cena:		178 092 196,78 Kč	
Termíny	Termín předání změny: září 2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od května 2021 do srpna 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu: - položkový rozpočet		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
Název změnového listu: Vnitřní omítky - vícepráce		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	Popis změny: Po odbourání části zdiva určených projektovou dokumentací byla zjištěna skutečná tloušťka původních omítek, ke kterým je nutné napojit a omítnout nové zdivo více než 25mm. Pro zachování rovinnosti ploch je nutné provést omítku v tloušťce původní omítky. Rozsah zesílení omítky pouze v rozsahu přílohy. Kompletní nové kce zůstávají dle původní PD. Jedná se o nenosné příčky v 5.PP sklad garderobiery, příčky, které musejí být zcela zbourány a vyzděny z důvodu změny ukotvení ocelové rozpěrné konstrukce v 5.PP Stávající obklad skladu garderobyobjednatel vyhodnotil jako nevyhovující. Bude odstraněn a nahrazen omítkou a malbou. Z důvodu ponechání původních stěn a jejich značné nerovnosti bude provedena omítká v tloušťce 25mm.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO	
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	1 683 566,32 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 178 092 196,78 Kč	
	Zvýšení: 1 683 566,32 Kč	
Snížení: 0,00 Kč		
Nová cena: 179 775 763,10 Kč		
Termíny	Termín předání PD změny: bez revize PD	
	Termín realizace změn: předpoklad od duben 2021 do červen 2021	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: viz souhrnný ZL 13	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
	SOD:	
	Dodatku č.:	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	- položkový rozpočet	- tabulka výpočtu ploch
	- fotografie z měření tloušťky stávající omítky 5x	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele:	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal	
Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:		
Podpis:	Datum:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
Název změnového listu: Úpravy ramp		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	Popis změny: Vyrovnání výškových rozdílů mezi ponechávanými rampami a novými stropními deskami vzniklých v důsledku nepřesného výškového provedení původních stropních desek.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO	
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	1 037 203,01 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	164 709 157,15 Kč
	Zvýšení:	1 037 203,01 Kč
Snížení:	-268 129,73 Kč	
Nová cena:	165 478 230,43 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: bez revize PD	
	Termín realizace změn: předpoklad od 1.10.2020 do 31.3.2020	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
	SOD:	
	Dodatku č.:	
Přílohy	Přílohy protokolu: - položkový rozpočet	
Souhlas (příp. vyjádřem):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS:	
	Podpis:	Datum:
	Za AD:	
	Podpis:	Datum:
Další vyjádření:		
Podpis:	Datum:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
Název změnového listu: Pracovní spára		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	Popis změny: Po sondách a návazného zpracování technologické postupu výstavby je jako jediné možné řešení statikem potvrzeno rozdělit jednotlivá půlpatra do tří taktů. Jelikož ze statických důvodů není možno vybourat a zároveň vyvést suť z kompletního půlpatra jako celku, je nutno betonovat desku půlpatra taktě po jednotlivých takttech, které na sebe v časové rovině nenavazují. Tímto dojde ke vniku tzv pracovních spár v betonové desce, které bude nutno vybednit, po betonáži odbednit a při betonáži sousedního taktu opravit a zaleštit.	
Cena (bez DPH)	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	210 910,91 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	
	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 180 544 836,38 Kč	
	Zvýšení: 210 910,91 Kč	
	Snižování: 0,00 Kč	
Nová cena: 180 755 747,29 Kč		
Termíny	Termín předání PD změny: bez revize PD	
	Termín realizace změn: předpoklad od duben 2021	
	viz souhranný ZL 13	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
	SOD:	
	Dodatku č.:	
Přílohy	Přílohy protokolu: - položkový rozpočet	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele:	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal	
Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:		
Podpis:	Datum:	

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Ochranná opatření SHZ nádrží	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: objednatel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: Po provedení sondy k nádržím SHZ skrze stropní desku posledního patra garáží, bylo odhaleno, že nádrže SHZ nemají vlastní strop. Pro zachování funkčnosti SHZ je nutné ochránit původní SHZ nádrž před znečištěním vznikajícím při bouracích pracích.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	318 432,43 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		180 755 747,29 Kč
	Zvýšení:		318 432,43 Kč
	Snížení:		0,00 Kč
Nová cena:		181 074 179,72 Kč	
Termíny	Termín předání změny: září 2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od leden 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dotatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet - vyznačení ochráněných ochráněných ploch		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu: Výtahová šachta pro invalidy, točité schodiště			
Popis změny	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky		
	Změnu vyvolal: požadavek souběžně běžícího projektu rekonstrukce Nové scény, který počítá se změnou přístupu do objektu a se změnou zásobování, při níž dojde ke zrušení stávajícího výstupu z garáží. Provedení díla v rámci rekonstrukce garáží ušetří do budoucna náklady i zachování provozu garáží		
	Popis změny: Úprava dispozice pro umístění nového výtahu sloužící pro hendikepované osoby k lepšímu přístupu do prostor parkingu novým invalidním výtahem přímo z piazzety.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 754 645,35 Kč	-203 856,50 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 181 074 179,72 Kč		
	Zvýšení: 2 754 645,35 Kč		
Snížení: -203 856,50 Kč			
Nová cena: 183 624 968,57 Kč			
Termíny	Termín předání PD změny: prosinec 2020		
	Termín realizace změn: předpoklad od května 2021 do června 2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: viz souhrnný ZL 13		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dotatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet objednatele (3 XLS listy + rekapitulace)		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření:		
	Podpis:	Datum:	

Dílo: ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu										
Smlouva: THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020										
Reg.č. stavby:										
Objekt:										
Národní divadlo										
Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337										
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00										
Název změnového listu: VZT, MaR										
Popis změny	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky									
	Změnu vyvolal: objednatel Popis změny: V rámci realizace akce vznikla technická kolize v projektu MaR mezi stavem MaR v době projektování a časem realizace akce. Stávající projekt MaR Sanace garáží Národního divadla je potřeba upravit pro zajištění kompatibility s novým systémem vizualizace MaR realizovaným na objektech Národního divadla po dokončení projektu. Bez této kompatibility by byl systém MaR nefunkční Změna VZT vychází z optimalizace projektu MaR, jsou uspořeny značné finanční prostředky zároveň se zvýšením komfortu zařízení.									
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO									
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Náklady na změnu</th> <th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>601 488,49 Kč</td> <td>-323 335,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	601 488,49 Kč	-323 335,60 Kč	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce							
	Stavební náklady	601 488,49 Kč	-323 335,60 Kč							
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč							
	Úprava smluvní ceny: snížení									
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 183 624 968,57 Kč									
Zvýšení: 601 488,49 Kč										
Snížení: -323 335,60 Kč										
Nová cena: 183 903 121,46 Kč										
Termíny	Termín předání PD změny: technologická schémata a výkaz výměr 8.9.2020									
	Termín realizace změn: předpoklad od května 2020									
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu									
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:									
	SOD:									
	Dodatku č.:									
Přílohy	Přílohy protokolu: - položkový rozpočet - PDSP									
	Souhlas (příp. vyjádření):									
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys									
	Podpis: _____ Datum: _____									
	Za objednatele:									
	Podpis: _____ Datum: _____									
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma									
	Podpis: _____ Datum: _____									
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal									
Podpis: _____ Datum: _____										
Další vyjádření:										
Podpis: _____ Datum: _____										

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		VRN 1 za ZL 1,2,7,9 a 11	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny závazku ze smlouvy, (a) kterou není možné z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení provést jiným než stávajícím dodavatelem (tedy zhotovitelem), když daná změna v osobě dodavatele (b) způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: Navýšení objemu prováděných prací definovaný ve změnových listech 1,2,7,11 a 9 vyvolá potřebu změnit harmonogram v dílčích termínech. Část výstavba bude prodloužena v součtu o 3 kalendářní měsíce (viz harmonogram v příloze). V harmonogramu byla odstarována část rezerva a další dílčí termíny byly naopak zkráceny (přejímka díla, odstarování vad a nedodlěků apod...). V tomto změnovém listu jsou vyčísleny režijní náklady zhotovitele vlivem celkové změny v harmonogramu. V odpočtu a připočtu se vychází ze samostatné složky Výkazu výměr, kde jsou jednotlivé VRN vyčísleny na základě celkového harmonogramu Nový harmonogram je součástí přílohy tohoto ZL.Celkový termín se nemění.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	189 524,36 Kč	-710 684,44 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		183 903 121,46 Kč
	Zvýšení:		189 524,36 Kč
Snížení:		-710 684,44 Kč	
Nová cena:		183 381 961,38 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: bez revize PD		
	Termín realizace změn: dle jednotlivých ZL		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: změna v dílčích termínech. Konečný termín otevření 3.12.2020 se nemění.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet		
Souhlas (příp. vyjádřením):	Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvizdal		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		