



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „**Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy**“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 280/20/S/OPŠK

Smluvní strany:

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00

Plzeň

27967638

CZ27967638

35-8200090297/0100

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.4 smlouvy o dílo
č. 280/20/S/OPŠK uzavřené dne 09.07.2020, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 v tomto znění:

čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 09.07.2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo, dle které se zhotovitel
zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický
stadion a terénní úpravy“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho
provedení sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. 2. Předmět dodatku

2.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla blíže specifikovaná v čl. 2 dodatku č. 2., odst. 2 smlouvy se mění tímto novým, kurzívou psaným zněním:

**2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, zahájení řízení o předání díla: 15.06.2021
Termín ukončení řízení o předání díla, odstranění veškerých vad a nedodělků do 25.06.2021**

V uvedeném období předávacího řízení 15.06.2021 až 25.06.2021 upouští objednatel od smluvních pokut dle ustanovení obchodních podmínek odst. 7.1 a 7.2.

2.2. Důvodem pro změnu lhůty pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla jsou objektivní skutečnosti, které nebyly zapříčiněny smluvními stranami.

- na straně zhotovitele došlo vlivem pandemie COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 k nemožnosti provádění určitých stavebních a dalších souvisejících prací a byl významně ovlivněn i předpokládaný poddodavatelský systém. Z povahy věci se jedná o vyšší moc, kdy v jejím důsledku došlo k objektivnímu omezení provádění díla.
- v návaznosti na výše uvedené odůvodnění se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla, jak je uvedeno v bodě 2 tohoto dodatku výše.

2.3 Ustanovení smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1, 2, a 3 která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.

čl. 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

3.2 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 12.04.2021, usnesením č. 2047/50

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram provádění prací

Ve Šternberku dne	V Plzni dne
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság starosta	Za zhotovitele: Jaroslav Karásek jednatel