

DODATEK č. 2
Č. j.: VS-118619-123/ČJ-2018-803850-VERZAK
ke smlouvě o dílo č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“
ve Věznici Břeclav

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem HAVRÁNKEM
na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Objednatel“
na straně jedné

a

2. VHS Břeclav s.r.o.

se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318,
zastoupený Vitem Kučerou, jednatelem společnosti,
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Zhotovitel“
na straně druhé

společně dále jako „smluvní strany“

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“, č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2021 s č. j.: VS-118619-108/ČJ-2018-803850-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“).
2. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele a zápisů z kontrolních dnů č. 4 a 5 dohodly na následujících změnách Smlouvy. Objednatelem je požadováno nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo rozšířit část projektové dokumentace SO 303 propojovací potrubí z čerpací stanice a hrubého předčištění do stávající kanalizační šachty z důvodu dohody s provozovatelem stávající gravitační kanalizace o prodloužení termínu jejího využívání a zajištění správného fungování a dlouhé životnosti technologie a zajištění oplachu

integrovaného lisu česlí. Součástí dohody je také odpočet duplicitních položek v části SO 301 a SO 303, neprovedené práce v částech SO 101, SO 301 a SO 303. Zhotovitel vyčíslil veškeré zvýšené náklady na 243 994,98 Kč bez DPH, přičemž konstatuje, že se jedná o cenu v místě i čase obvyklou. Objednatel uvedené vyčíslení nákladů akceptoval. Zhotovitel konstatuje, že uvedeným navýšením hodnoty závazku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy a změna je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. V souladu s čl. 9. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujícím:
2. V průběhu stavby na základě požadavku objednatele provede zhotovitel rozšíření v souladu s čl. II. tohoto dodatku ve výši 243 994,98 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla v souladu s tímto dodatkem smlouvy tedy činí:
 4. **celková cena díla bez DPH 7 703 505,70 Kč**
(slovy: sedm milionů sedm set tři tisíc pět set pět korun českých sedmdesát haléřů)
 5. **DPH 1 617 736,20 Kč**
(slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc sedm set třicet šest korun českých dvacet haléřů)
 6. **celková cena díla včetně DPH 9 321 241,90 Kč**
(slovy: devět milionů tři sta dvacet jeden tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých devadesát haléřů)

III.

1. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 2, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk.

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

V Břeclavi, dne 2. 3. 2021

Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan Havránek
ředitel věznice

Vít Kučera
jednatel společnosti