

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/005276 ze dne 23. 9. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 2020/005276/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel: **AS Projekt, spol. s r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vločka 686
se sídlem: Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00
IČO: 41636473
DIČ: CZ41636473
zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem společnosti

tento

dodatek č. 1

I.

1. Dne 23. 9. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Úprava vnitroareálového prostoru Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 14. 4. 2021 o prodloužení termínů dle čl. IV. odst. 1 u bodu c) Smlouvy - Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, přičemž na nebezpečí nedodržení termínů upozornil objednatele více než 15 dnů před jejich uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal dokumentaci pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Následně zhotovitel započal s plněním předmětu díla v části výkon inženýrské činnosti, v rámci které byl projekt kladně projednán s dotčenými orgány a správci sítí a byl společně se žádostí podán dne 18. 2. 2021 na příslušný stavební úřad. Zaměstnanec Odboru stavebně správního a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odpovědný za vyřízení této věci, není dlouhodobě z důvodu aktuální epidemiologické situace přítomen na pracovišti. Dne 24. 3. 2021 byl zhotovitel telefonicky informován o přidělení spisu jinému zaměstnanci příslušného odboru a dne 30. 3. 2021 bylo do datové schránky zhotovitele doručeno oznámení o zahájení společného řízení. S ohledem na zákonné lhůty vyplývající z platných právních předpisů není možné ukončit inženýrskou činnost do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů v původním termínu, a to z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:
nejpozději do 10. 5. 2021
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

Plzni dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
AS Projekt, spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti