

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565

Zastoupen:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  
Tel.:  
Email:

(dále jen „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Správce:**

**STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:  
IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:  
Email:

**Druhý společník:**

**IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:  
Email:

(dále společně jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jen „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 102/2019-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Olišava, Kunovice - protipovodňová ochrana města**“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 20. 03. 2019 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 21. 08. 2019 dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).
2. Dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 je termín dokončení části díla „Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní“ dohodnut na datum 22. 04. 2021. Stavební úřad v Kunovicích původně povolil přeložku plynovodu, která je nezbytným předpokladem pro zahájení provádění přeložky silničního mostu, a to územním rozhodnutím na základě stanoviska správce plynovodu, které k tomu stavební úřad neopravňovalo. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nezbytné doplnit prováděcí dokumentaci přeložky plynovodu a získat nové stanovisko správce plynovodu. Následně z důvodu výskytu pandemie koronaviru a přerušení montážních prací ze strany společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 279 35 311 (v době uzavření tohoto dodatku GasNet Služby, s.r.o., dále jen „GridServices“) došlo ke zpoždění realizace přeložky plynovodu a v návaznosti na to také ke zpoždění zahájení prací na přeložce silničního mostu.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že okolnosti uvedené v odst. 2 výše nemohly ovlivnit a současně, že tyto okolnosti mají dopad do termínu dokončení části díla „Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní“. Vzhledem k výše zmíněnému se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení části díla „Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní“, a to 22. 12. 2021.
4. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s ust. článku III. odst. 2 smlouvy na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy - věcného a časového harmonogramu prací, jehož původní znění se nahrazuje zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Při realizaci Díla byly zjištěny další skutečnosti, které vedly ke změně Díla. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 až 10, 12, 14 a 15.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny nastalé v důsledku výše popsaných skutečností řešené tímto dodatkem jsou podrobně a řádně popsány v příslušných změnových listech, jejichž obsah je jim znám, nemají o něm sporu a každá disponuje podepsaným originálem příslušného změnového listu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou úplně a beze zbytku vypořádány změnami popsanými tímto dodatkem a změnovými listy. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku nemají vůči sobě žádné další požadavky a nároky finanční ani časové v souvislosti se změnami řešenými v tomto dodatku.

## II. Změny smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
  - 1.1 **Původní znění čl. II. (Předmět smlouvy) odst. 5 smlouvy se na konci doplňuje o následující větu:**

*„Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 a 15.“*
  - 1.2 **Původní znění čl. III. odst. 1, řádek dotýkající se části díla „Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje zněním:**

*„Dokončení části díla Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní      22. 12. 2021“.*
  - 1.3 **Původní znění čl. IV. (Cena díla) odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:**

*„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 308.829.705,30,- Kč bez DPH“.**

**1.4 Závěr původního znění čl. IX. (Závěrečná ustanovení) odst. 9 smlouvy se doplňuje o nové přílohy smlouvy:**

*„Příloha č. 1 - Harmonogram*

*Příloha č. 2 – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 3 – Změnový list č. 2*

*Příloha č. 4 – Změnový list č. 3*

*Příloha č. 5 – Změnový list č. 4*

*Příloha č. 6 – Změnový list č. 5*

*Příloha č. 7 – Změnový list č. 6*

*Příloha č. 8 – Změnový list č. 7*

*Příloha č. 9 – Změnový list č. 8*

*Příloha č. 10 – Změnový list č. 9*

*Příloha č. 11 – Změnový list č. 10*

*Příloha č. 12 – Změnový list č. 12*

*Příloha č. 13 – Změnový list č. 14*

*Příloha č. 14 – Změnový list č. 15*

*(pozn.: Změnové listy jsou přiloženy bez svých dalších příloh a pouze v kopii.)“.*

2. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:
  - Příloha č. 1 - Harmonogram
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 2
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 3
  - Příloha č. 5 – Změnový list č. 4
  - Příloha č. 6 – Změnový list č. 5
  - Příloha č. 7 – Změnový list č. 6
  - Příloha č. 8 – Změnový list č. 7
  - Příloha č. 9 – Změnový list č. 8
  - Příloha č. 10 – Změnový list č. 9
  - Příloha č. 11 – Změnový list č. 10
  - Příloha č. 12 – Změnový list č. 12
  - Příloha č. 13 – Změnový list č. 14
  - Příloha č. 14 – Změnový list č. 15

(pozn.: Změnové listy jsou přiloženy bez dalších příloh a pouze v kopii.)

V Brně dne: 21.4.2021

V Brně dne:

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
Společnost „Protipovodňová opatření Olšava“  
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

.....  
IMOS Brno, a.s.

## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

<b>Stavba:</b>		<b>"Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města"</b>																																		
<b>Zadavatel:</b>		<b>Povodí Morava, s.p.</b>																																		
<b>Rok</b>	<b>2019</b>												<b>2020</b>												<b>2021</b>											
<b>Měsíc</b>	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	22.8.2019 - 22.12.2021 (28 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy)																																			
<b>SO 01 - ř.km cca 4,950-5,910 - Ukončení stávající ochranné PB zdi - chovné rybníky u koupaliště</b>																																				
<b>SO 02 - ř. km cca 4,418-4,950 - Stávající přemostění Olšavy - ukončení stávající PB zdi</b>																																				
<b>SO 03 - ř. km cca 3,960-4,418 - Stávající přemostění Olšavy státní silnici I/55</b>																																				
<b>SO 04 - ř.km cca 3,540-3,960 - Stávající most ČD - stávající přemostění Olšavy státní silnici I/55</b>																																				
<b>SO 05 - ř.km cca 3,184-3,540 - Stávající místní přemostění Olšavy - stávající most ČD</b>																																				
<b>SO 06 - ř.km cca 2,309-3,184 - Nová ochranná protipovodňová hráz - stávající místní přemostění Olšavy</b>																																				
<b>SO 07 - D.4 - Přeložka mostu</b>																																				
<b>SO 08 - Ostatní a vedlejší náklady</b>																																				
<b>Termíny a uzlové body (milníky)</b>																																				
Termín zahájení provádění díla : do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad:											22.8.2019																									
Uzlový bod č. 1 - Dokončení zemních prací v rozsahu 40% celkové délky hrází											22.10.2020																									
Uzlový bod č. 2 - Dokončení železobetonových zídek v rozřahu 40% celkové délky zídek											22.10.2020																									
Uzlový bod č. 3 - Dokončeníčásti díla " Přeložka silničního mostu ul. Na Rádku"											22.12.2021																									
Termín dokončení: do 28 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad:											22.12.2021																									



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.1

### Zed' typu „F“ – provázání mikropilot se stávající zdí

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917

Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Navýšení ceny o 1.654.400,- bez DPH dle přiloženého rozpočtu.
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Protipovodňová zeď typ „F“ SO 02.1.1. ř. km 4,418-4,950-Pb a SO 03.1 ř. km 3,960-4,418-Pb. Při realizaci mikropilot pro zajištění stávající protipovodňové zdi, bylo po provedení zemních prací a obnažení základu zdi zjištěno, že stávající základ zdi má nerovnoměrný průběh a není dostatečný pro uchycení hlavy mikropiloty (provedení řešení dle DPS). Ve spolupráci s projektantem RDS bylo zpracováno projekční řešení na vytvoření kapes v základu s doplněním výztuže, pro uchycení hlav kotev mikropilot. Řešení je nezbytné pro zajištění stávající zdi a dokončení díla.
4. Vyjádření autorského dozoru  
Viz samostatná příloha, příloha č.2
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Viz samostatná příloha, příloha č. 3
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
Se změnou stavby souhlasím.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

#### Přílohy:

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1 – Rozpočet        | 6 – Zaměření ploch rozebírané dlažby |
| 2 - Stanovisko AD   | 7 – Výkres výztuže PPZ typ F - DPS   |
| 3 - Stanovisko TDS  | 8 – Výkres výztuže PPZ typ F – RDS   |
| 4 – Zápis ve SD     |                                      |
| 5 - Fotodokumentace |                                      |



## 8. Podpisy:

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.10

### Kolize stávajícího vodovodu s ŽB zdí na objektu SO 04.2

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Navýšení ceny o 304 671,67,- bez DPH dle přiloženého soupisu prací.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

V ulici Potoční na objektu SO 04.2 byla při realizaci protipovodňových zdí zjištěna kolize stávajícího vodovodu se základy těchto ŽB zdí. Kolize s trasou vodovodu byla zjištěna při provádění zemních prací pro základ ŽB zdi. Trasa stávajícího vodovodu neodpovídá zadávací dokumentaci. Byly provedeny ruční kopané sondy a geodetické zaměření pro ověření polohy a hloubky uložení vodovodu-část trasy vodovodu zasahuje výškově nepříjemně pod základ budovaných zdí. Změna byla projekčně zpracována a odsouhlasena se správcem-provozovatelem vodovodu Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

V místě kolize na křižovatce ulic Potoční a V Pastouškách je nezbytné změnit trasu ŽB zdí B40, B41 a B42. Zároveň je nutné snížit založení těchto ŽB zdí o 30 cm, tak aby základ PPZ byl uložen minimálně na úrovni stávajícího vodovodu. Zhotovitel již realizoval podkladní beton pro tyto ŽB zdi. Z důvodu hlubšího založení musí být tento podkladní beton vybourán a odvezen na skládku. Již realizované štětovnice pro ŽB zdi H5 musí být vytaženy a opětovně zabráněny ve větší vzdálenosti od stávajícího vodovodního potrubí. Pro bezpečné vytažení a opětovné zaražení štětovnic bude komunikace zpevněna betonovými panely na loži ze štěrkodrtě. Základ PP zdi typu A se v délce 74,5m (=7,48 m z původní délky úseku 133,5 m + celý úsek 67,02 m), na straně k vodovodu, zúží z původního rozměru 1600 mm na 1250 mm. Z důvodu bezpečnosti bude provedeno ruční obnažení a začištění potrubí vodovodu. Tímto řešením bude-v případě havárie zajištěn přístup k potrubí bez ohrožení stability zdi. Tato změna je nezbytná pro realizaci protipovodňové ŽB zdi na objektu SO 04.2 a celého díla.

4. Vyjádření autorského dozoru

Vyjádření AD je přiloženo v samostatné příloze č. 2.

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Vyjádření TDS je přiloženo v samostatné příloze č. 3.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

Se změnou stavby souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

1 – Položkový rozpočet

2 – Vyjádření AD

3 – Vyjádření TDS

5 – Změna RDS

6 – Fotodokumentace

7 – Vyjádření SVK

4 – Zápis ze SD

8. Podpisy:

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.12

### Změna u založení objektů SO 101, SO 103 a SO 201

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917

Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení: KB Brno - venkov

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Snížení ceny dle přiloženého rozpočtu o **132 260,46,- Kč** bez DPH. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby (RDS) byly navrženy železobetonové piloty o rozměrech  $\phi 920\text{mm}$ . Z důvodu použití stejné technologie, byly stejné velkopřůměrové piloty navrženy i na opěrné zdi ramp (SO 101 a SO 103). V průběhu realizace bylo zjištěno, že vzhledem k prostorovým podmínkám na objektech SO 101 a SO 103, není možné realizovat založení ramp z velkopřůměrových pilot  $\phi 920\text{mm}$ , jak je uvedeno v RDS. Vrtná souprava by se musela pohybovat a pracovat v těsné blízkosti stávajících nemovitostí a hrozilo by velmi vysoké riziko jejich poškození. Z toho důvodu navrhuje autor RDS úpravu založení všech nájezdových ramp, které přiléhají k objektu SO 201. Nově je navrženo založení na vrtných trubkových mikropilotách  $\phi 89/100 - 10\text{m}$ ,  $\alpha 1,5\text{m}$  s kořenem délky 7m. Zároveň byla podrobným výpočtem optimalizována armatura pilot na objektu SO 201. Dle statického výpočtu projektant RDS opravil výkaz materiálu a vydal revizi RDS pro výztuže pilot na SO 201.

Úpravou řešení bude dosaženo srovnatelného výsledného zajištění únosnosti základu mostu a opěrných zdí jako dle PDPS. Jedná se o technicky rovnocennou variantu s výraznou finanční úsporou. Nově navržené řešení je levnější, šetrnější k okolnímu prostředí s mnohem menší mírou rizika pro okolní zástavbu. Tato změna je nezbytná pro realizaci mostu a dokončení celého díla.

4. Vyjádření autorského dozoru

Viz samostatná příloha č.1

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Viz samostatná příloha č.2

6. Vyjádření projektového manažera stavby

Se změnou stavby souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

1 - Stanovisko AD

2 - Stanovisko TDS

3 – Rozpočet

4 – Porovnání DPS/RDS -výkres zakládání SO 101

-výkres zakládání SO 103

-výkres výztuže pilot SO



Podpisy:

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.14

### Změna množství výztuže monolitických konstrukcí

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

- **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

- **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Snížení ceny dle přiloženého rozpočtu o **1 616 564,01,- Kč** bez DPH. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Zpracovatel RDS provedl s využitím statických výpočtů optimalizaci výztuže monolitických konstrukcí na objektech SO 01.1, 01.2, 02.1, 02.2, 03.1, 03.2, 04.1, 04.2, 05.1, 05.2, 06.1, 06.2. Po aktualizaci výkazů navrhované výztuže v rámci RDS a porovnání s výkazy výztuže dle DPS vyplývá znatelná finanční úspora (viz přiložený rozpočet).
4. Vyjádření autorského dozoru  
Viz samostatná příloha č.1
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Viz samostatná příloha č.2
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
Se změnou stavby souhlasím.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Jde o nepodstatnou změnu ve smyslu §222, odst. 4, zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Přílohy:

- 1 - Stanovisko AD
- 2 - Stanovisko TDS
- 3 – Rozpočet

Podpisy:

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.15

### Změna opevnění svahu v rámci protipovodňové zdi SO 01.2.1

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

- **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

- **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Snížení ceny dle přiloženého rozpočtu o **248 818,07,- Kč** bez DPH. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
V zadávací dokumentaci stavby bylo předpokládáno opevnění svahu koryta na celou výšku svahu. Při provádění výkopových prací pro založení PP zdi v SO 01.2.1 bylo zjištěno, že rozsah dlažby neodpovídá zadávací dokumentaci. Dlažba byla provedena jen po úroveň sjezdu na bermu toku.  
Po provedení posouzení AD, bylo rozhodnuto, že v řešeném úseku stavby (SO 01.2.1) postačuje opevnění pouze zatravněním. Toto řešení zajišťuje dostatečné opevnění svahů koryta toku a zároveň dojde k výrazné finanční úspoře.  
Změnový list zahrnuje nerealizované položky rozebírání kamenné dlažby (na sucho), obnova dlažby, vodorovné i svislé přesuny lomového kamene ve skutečném rozsahu. Z důvodu nižšího rozsahu stávajícího kamenného opevnění jsou navýšeny zemní práce a s tím spojené přesuny zemin.
4. Vyjádření autorského dozoru  
Viz samostatná příloha č.1
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Viz samostatná příloha č.2
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
Se změnou stavby souhlasím.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

- 1 - Stanovisko AD
- 2 - Stanovisko TDS
- 3 – Rozpočet
- 4 – Fotodokumentace
- 5 – Situace



Podpisy:

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.2

### Meandry

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

- **Správce:**
- **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634  
Zastoupený:  
IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  
Tel:  
Email:

- **Druhý společník:**
- **IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211  
Zastoupený:  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Tel:  
Email:

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013

Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka:

SPOLEČENSTVÍ TDS, VRV a.s. – SAFETY PRO s.r.o.

Autorský dozor:

Název (obchodní firma): Sweco Hydroprojekt a.s.  
Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Hlavní inženýr projektu:  
Zástupce ve věcech technických:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu 1 050 021,60 bez DPH.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Při provádění zemních prací pro základy zdi typ C (S0 01.2) byly ve výkopu zastiženy původní meandry koryta Olšavy, zasypané odpadem. Na navážce nevyšla zkouška zhutnění základové spáry, protokol ze zkoušky je přílohou změnového listu. Tento materiál musí být odtěžen až po rostlý a únosný terén a uložen na odpovídající skládku odpadu. Odtěžená kubatura bude nahrazena vhodnou zeminou GM – štěrk hlinitý, která bude zhutněna po vrstvách 30cm vibrační deskou 500kg na požadovanou únosnost min.  $E_{def} = 15$  MPa. Tato změna je nezbytná pro realizaci protipovodňové ŽB zdi (S0 01.2) a celého díla. Dále viz přílohy – zápis ve SD, geodetické zaměření, laboratorní rozbor zeminy, cenová nabídka uložení odpadu.

4. Vyjádření autorského dozoru

viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.9.2019, list.č.1516077, přílohač.1

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Viz samostatný zápis ze dne 7.2.2020, příloha č. 2

6. Vyjádření projektového manažera stavby

Změna stavby je nezbytná pro dosažení dobré kvality a dlouhé životnosti protipovodňové zdi. Se změnou stavby souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy: 1 – Stanovisko AD a zápis ve SD 6 – Protokol zatěžovací zkouška LDD  
2 – Stanovisko TDS 7 - Vyznačení do podélného profilu  
3 – Stanovisko geotechnika 8 - Položkový rozpočet  
4 – Situace geodetické zaměření 9 - Cenová nabídka uložení odpadu  
5 – Rozbor zeminy 10 - Fotodokumentace

## 8. Podpisy:

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele

V ..... dne ..... 2020

Projektový manažer

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce TDS

V ..... dne ..... 2020

Autorský dozor

V Brně dne ..... 2020

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne ..... 2020

Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.3

### SO 521 - Přeložka plynovodu

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**

Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917

Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG, a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634

Zastoupený:

IČO: 608 387 44

DIČ: CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211

Zastoupený:

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013  
Projektový manažer:

**Technický dozor stavebníka: Sdružení „Společenství TDS, VRV –**

**- SAFETY PRO“**

**• Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

**• Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ 28571690

**Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Změna způsobu provedení SO 521 - Přeložka plynovodu z protlaku na realizaci otevřeným výkopem.

Finanční objem nerealizovaných prací: - 540.124,52 Kč bez DPH.

Finanční objem dodatečných stavebních prací: 906.274,96 Kč bez DPH.

Celkový dopad do ceny je navýšení ceny o **+366.150,44** Kč bez DPH dle přiloženého soupisu prací, který je přílohou č. 4.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Technické řešení přeložky plynovodu ze zadávací dokumentace Stavební úřad v Kunovicích povolil územním rozhodnutím č.j. STU/6405-16/SZ/726-2016/KOU ze dne 3.10.2017, které nabylo právní moci dne 3.11.2017. Rozhodnutí bylo vydáno na základě stanoviska RWE ze dne 10.5.2016, které neopravňovalo k vydání územního rozhodnutí na přeložku plynovodu.

Na základě následně vydaného závazného vyjádření správce plynovodu spol. GridServices ze dne 6.11.2019 ke způsobu provedení a podmínkám výstavby, musela být změněna technologie provádění přeložky plynu (S0 521). Část přes koryto řeky Olšavy bude provedena otevřeným výkopem se změnou chráničky potrubí se zatížením prefabrikáty a lomovým kamenem. Dále byla požadována úprava 2 ks armatur a navýšení nákladů náhradního zásobování plynem. Provedení změny je nezbytné pro realizaci přeložky a dále pro provádění následných souvisejících prací stavby a provedení celého díla.

4. Vyjádření autorského dozoru

Viz samostatný zápis ze dne 7.10.2019, příloha č. 2

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Viz samostatný zápis ze dne 16.3.2020, příloha č. 3

6. Vyjádření projektového manažera stavby

Se změnou souhlasím. Změna je nezbytná pro provedení přeložky plynovodu a následnou stavbu mostu.



7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

- 1 - Zápis ve SD
- 2 - Stanovisko AD
- 3 - Stanovisko TDS
- 4 - Položkový rozpočet
- 5.1 - Vyjádření GridServices 9/2019
- 5.2 - Vyjádření GridServices 11/2019
- 6.1 - Vyjádření RWE 5/2016
- 6.2 - Vyjádření RWE 9/2016
- 6.3 - Vyjádření GasNet 11/2016
- 7.1 - PD, původní řešení, DPS protlak – situace
- 7.2 - PD, původní řešení, DPS protlak – řez
- 8.1 - PD, nové řešení, RDS překop – situace
- 8.2 - PD, nové řešení, RDS překop – řez
- 9 - Cenová nabídka, dodatečné práce
- 10 - Fotodokumentace

## 8. Podpisy:

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele

V ..... dne ..... 2020

Projektový manažer

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce TDS

V ..... dne ..... 2020

Autorský dozor

V Brně dne ..... 2020

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne ..... 2020

Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

### Změna rozsahu opevnění rubu zdi typu C dlažbou do betonu

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**

Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917

Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG, a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7634

Zastoupený:

IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 2211

Zastoupený:

IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013  
Projektový manažer:

**Technický dozor stavebníka: Sdružení „Společenství TDS, VRV –**

**- SAFETY PRO“**

**• Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

**• Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ 28571690

**Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty):

Snížení ceny dle přiloženého rozpočtu o 1.011.791,8,- Kč bez DPH.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty):

Na základě zpřesňujících hydraulických výpočtů v rámci RDS došlo u SO 01.2.1 k optimalizaci rozsahu opevnění rubu zdi typu C dlažbou do betonu. Opevnění dlažbou do betonu se mění z pruhu šířky 4 m na 1,5 m.

4. Vyjádření autorského dozoru:

Viz. vyjádření AD ze dne 09.04.2020 v samostatné příloze.

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Viz. vyjádření TDS ze dne 04.05.2020 v samostatné příloze.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S optimalizací rozsahu opevnění souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Přílohy:

- 1 – Kalkulace
- 2 – zápis investora – kopie listu SD
- 3 - vyjádření AD
- 4 – vyjádření TDS
- 5 – vzorový řez zdí typu C - DPS
- 6 - vzorový řez zdí typu C - RDS
- 7 – situace - DPS
- 8 – situace - RDS

V Kunovicích dne ..... 2020

.....

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Kunovicích dne ..... 2020

.....

Projektový manažer

V Kunovicích dne ..... 2020

.....

Oprávněný zástupce TDS

V Brně dne ..... 2020

.....

Autorský dozor

V Brně dne ..... 2020

.....

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne ..... 2020

.....

Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.5

### Změna rozsahu HEB zápor

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634  
Zastoupený:  
IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  
Tel:  
Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211  
Zastoupený:  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Tel:  
Email:

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013  
Projektový manažer:

**Technický dozor stavebníka: Sdružení „Společenství TDS, VRV –**

**- SAFETY PRO“**

**• Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

**• Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ 28571690

**Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)



Snížení počtu osazení zápor typu HEB na objektu SO 02.2.1 o 87 ks.  
Snížení ceny dle přiloženého rozpočtu o **2 667 903,46 Kč bez DPH**. Realizace změny nemá dopad na termín dokončení díla.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Na základě projekčního zpracování dokumentace pro realizaci stavby byl upřesněn počet realizovaných svislých zápor HEB u SO 02.2.1 Protipovodňové zdi a hráze. V realizační dokumentaci bylo navrženo provedení 277 ks zápor. V projektové dokumentaci pro provedení stavby bylo nevrženo 364 ks zápor. Celkem je tedy na objektu SO 02.2.1 realizováno o 87 ks zápor typu HEB méně, než je uváděno v dokumentaci pro provedení stavby.

Realizace změny – úspory nemá negativní vliv na realizaci, dokončení celého díla a zejména na jeho protipovodňovou funkci.

4. Vyjádření autorského dozoru

Samostatné stanovisko – příloha č.2 ZL.

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Samostatné stanovisko – příloha č.3 ZL.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

Se změnou stavby souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

1. rozpočet
2. stanovisko autorského dozoru stavby - AD
3. stanovisko technického dozoru stavby – TDS

8. Podpisy:

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

V ..... dne .....

.....  
Projektový manažer

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce TDS

V ..... dne .....

.....  
Autorský dozor

V ..... dne .....

.....  
Investiční ředitel objednatele

V ..... dne .....

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.6

### Změna v areálu koupaliště

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**  
Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

- **Správce:**
- **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  
Tel:  
Email:

- **Druhý společník:**
- **IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:  
Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

- **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

- **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu o **254 685,00 Kč** bez DPH.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Při realizaci prací v areálu koupaliště na objektu SO 01.2.1 a SO 01.2.3 došlo ke změnám stavby.

- 1.) Před zahájením prací na SO 01.2.1 byl zhotovitel stavby upozorněn, že v místě, kde bude vybudována protipovodňová zeď K, se nachází přípojka NN v majetku Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Kunovice. Tato přípojka NN nebyla uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Zhotovitel provedl kopané sondy na obnažení kabelu a provedl vytyčení trasy, které prokázalo, že přípojka vede částečně v trase zdi a na konci dochází ke křížení. Zhotovitel provede přeložení přípojky NN přes protipovodňovou zeď.
- 2.) Během provádění výkopových prací pro protipovodňovou zeď typu K, bylo v blízkosti technologického zařízení koupaliště obnaženo 2x stávající nefunkční ocelové potrubí DN250, 1x funkční kabel NN a 2x funkční vodovodní potrubí PE 100, vedoucí k tryskám na skluzavce plaveckého bazénu. Žádná z těchto nalezených sítí nebyla uvedena v zadávací dokumentaci. Stávající kabel NN a vodovodní potrubí bylo překopnuto během výkopových prací. Stávající ocelové potrubí, které zasahovalo do základů plánované ŽB zdi K, bylo obnaženo a po schválení zástupců města Kunovice přepáleno a vytaženo. Po realizaci protipovodňové zdi typu K budou přerušené stávající přípojky obnoveny a uloženy nad základ PP zdi.
- 3.) Před zahájením prací na výměně šoupátka ve vypouštěcí šachtě hlavního bazénu bylo dodavatelem stavby sděleno, že na stávajícím šoupátku není možné z prostorových důvodů povolit zarezlé šrouby na přírubách a provést jeho výměnu. Současně upozornil, že stávající ocelové potrubí odtoku za tímto šoupátkem je ve špatném technickém stavu. Proto bylo na stavbě na základě návrhu zhotovitele autorským dozorem odsouhlaseno technické řešení - úprava původního návrhu (viz zápis ve SD dne 25.8.2020), která kromě výměny šoupátka DN200 zahrnuje i výměnu části výpustného potrubí (redukce) za šoupátkem – potrubí DN150 bude zasunuto do stávajícího profilu odtoku DN200, který bude využitý jako chránička.
- 4.) Protipovodňové zdi H8 a H9 jsou založeny pomocí ocelových štetovnic délky 6 m. Tyto zdi jsou v zadávací dokumentaci uváděny tloušťky 400 mm. V důsledku ztížených místních geologických podmínek s výskytem balvanů a šterků bylo při zarážení štetovnic obtížné docílit potřebné rovinatosti ocelových štetovnic. Pro zajištění dostatečného krytí výztuže byla tloušťka těchto zdí zvětšena o 100 mm. Rozšířením železobetonových zdí dochází k navýšení spotřeby materiálů (beton, bednění). Po

zaberanění štětovnic je nutné vytvořit dilatační spáry pro nezávislou dilataci ŽB zdí.  
Tato položka (řezání štětovnic) není obsažena v soupise prací.

4. Vyjádření autorského dozoru  
Viz samostatná příloha – příloha č.1
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Viz samostatná příloha – příloha č.2
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
Se změnou stavby souhlasím.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Skutečnosti, na jejichž základě je tato změna provedena, byly zjištěny až v průběhu provádění stavebních prací.

#### Přílohy:

- 1 - Stanovisko AD
- 2 - Stanovisko TDS
- 3 - Položkový rozpočet
- 4 – Přeložka NN
  - a) Zápis ze SD
  - b) Geodetické zaměření
  - c) Fotodokumentace
- 5 – Demontáž potrubí
  - a) Zápis ze SD
  - b) Vytyčovací výkres
  - c) Fotodokumentace
- 6 – Demontáž šachet
  - a) Zápis ze SD
  - b) Fotodokumentace
- 7 – Změna u PPZ H8 a H9
  - a) Dokumentace DPS
  - b) Dokumentace RDS
  - c) Fotodokumentace

## 8. Podpisy:

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

### Změna rozsahu rozebrání a obnovy dlažby z lomového kamene

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**

Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917

Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

- **Správce: STRABAG, a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634

Zastoupený:

IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

- **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211

Zastoupený:

IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:



**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013  
Projektový manažer:

**Technický dozor stavebníka: Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 1930

Zastoupen:

IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel.:

Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 43822

Zastoupen:

IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ 28571690

**Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  
vložce 7326

IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081

Zástupce ve věcech technických:

Email:

Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty):

Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu o **720 011,72,-** Kč bez DPH. Změna nemá dopad na termín dokončení díla.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty):

Před rozebíráním stávajícího kamenného opevnění svahů koryta toku, byl shrnut travní drn a naplaveniny. Po skrývce bylo zjištěno, že stávající kamenné opevnění má nerovnoměrný průběh a v mnoha místech nedosahuje klíci budované ŽB zdi (viz příloha 7. a 8. – charakteristické příčné řezy). Bylo rozhodnuto autorským dozorem o realizaci chybějící kamenné dlažby klíci budované ŽB zdi. Chybějící opevnění nemohlo být obnoveno ze stávajícího lomového kamene, proto bylo nutné dovézt nový lomový kámen v požadovaném množství (viz tabulka č.1). Rozsah chybějících ploch kamenného opevnění byl zpracován na základě geodetického zaměření a vynesení do situace a příčných řezů stavby. Realizace změny je podstatná pro správnou protipovodňovou funkci celého díla.

<b>Plocha chybějícího opevnění v m2</b>	
SO 02.2.1	100,20
SO 03.2.1	553,09
SO 04.2.1	160,80
<b>SUMA</b>	<b>814,09</b>

*Tabulka č. 1*

Z důvodu nerovnoměrného sklonu stávajícího kamenného opevnění, bylo nutné při realizaci rozebírat dlažbu a sejmut drn ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Tím bylo zajištěno dokonalé napojení obnovené kamenné dlažby na původní, a zachování jednotného plynulého sklonu opevnění svahu koryta toku. Změnový list zahrnuje i navýšení přesunů hmot a odvozů na skládku. V některých místech, zejména na SO 03.2.1, nastala kolize kamenné dlažby se základy protipovodňových zdí. Z toho důvodu bylo přikročeno k předláždění stávající kamenné dlažby pod jiným sklonem, aby byla dodržena nezámrazná hloubka pro základy protipovodňových zdí. Po rozebrání stávající kamenné dlažby, nebylo z prostorových důvodů možné deponovat rozebraný kámen do 50 m, jako bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Kamennou dlažbu musel zhotovitel vytřídit a odvézt na mezideponii u koupaliště (odvoz do 2000 m).

4. Vyjádření autorského dozoru:  
Samostatné stanovisko – příloha č.1 ZL.
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Samostatné stanovisko – příloha č.2 ZL.
6. Vyjádření projektového manažera stavby:  
Se změnou stavby souhlasím.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.  
134/2016 Sb., jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné  
předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Skutečnosti, na jejichž základě je tato změna provedena, byly zjištěny až  
v průběhu provádění stavebních prací.

Přílohy:

- 1) stanovisko AD;
- 2) stanovisko TDS;
- 3) rozpočet;
- 4) tabulka doplnění dlažby k líci zdi;
- 5) zaměření chybějící kamenné dlažby
- 6) situace SO 02.2;
- 7) situace SO 03.2;
- 8) charakteristické řezy SO 02.2;
- 9) charakteristické řezy SO 03.2;
- 10) fotodokumentace,
- 11) zaměření skutečného stavu obnovené kamenné dlažby;

## 8. Podpisy

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne ..... 2021

V ..... dne ..... 2021

.....  
Investiční ředitel objednatele

.....  
Generální ředitel objednatele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.8

### Dlažba u šikmých kotev SO 02.1 a SO 03.1

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634  
Zastoupený:  
IČO: 608 387 44  
DIČ: CZ608 387 44  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  
Tel:  
Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211  
Zastoupený:  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ253 22 257  
Bankovní spojení: KB Brno - venkov  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Tel:  
Email:

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ708 90 013  
Projektový manažer:

**Technický dozor stavebníka: Sdružení „Společenství TDS, VRV –**

**- SAFETY PRO“**

**• Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

**• Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ 28571690

**Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu **1 050 968,77 Kč** bez DPH.  
Realizace změny nemá dopad na termín dokončení díla.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Popsaný důvod a rozsah provádění změny odpovídá realizaci na stavbě. V místě realizace otvorů pro hlavy kotev byla stávající dlažba svahů koryta toku uložena na sucho. Uložení dlažby bylo ověřeno po provedení terénních úprav, stržení travních drnů a očištění svahů. Rozebrání dlažby na sucho představuje oproti zadávací dokumentaci úsporu (DPS: Rozebrání dlažby do cementové malty).

Předpokládaný rozsah rozebrání dlažby v zadávací dokumentaci (DPS: 0,95/0,95m) není možné dodržet z důvodu velkého formátu dlažby a místně uložení dlažby ve dvou vrstvách. Rozsah rozebírání dlažby byl ověřen kontrolním měřením otvorů a byla ověřena průměrná plocha rozebrání dlažby pro kotvu 2,7 m<sup>2</sup>. Ověření plochy odpovídá ploše uvedené zhotovitelem ve ZL. Zvětšení plochy rozebírání dlažby, následné obnovení dlažby a související přesuny hmot představují dodatečné práce. Na základě vyjádření AD k realizaci hlav kotev a dlažby bylo potvrzeno, že obnovení dlažby bude provedeno dle zadávací dokumentace stavby do betonu. (AD: Řešením uložení obnovy dlažby do betonu bude dosaženo stejného výsledného zajištění stability svahů koryta Olšavy jako dle DPS, při zohlednění aktuálně zjištěných skutečností.).

Celkem bylo realizováno zvýšené rozebírání dlažby SO 02.1 – u 228 ks šikmých kotev, SO 03.1 – u 210 ks šikmých kotev

Realizace změny je podstatná pro realizaci a dokončení celého díla a zejména pro jeho protipovodňovou funkci tj. zajištění stability svahů koryta toku, zejména v případě kolísání hladiny vody v místě hlav šikmých kotev.

4. Vyjádření autorského dozoru  
Samostatné stanovisko – příloha č.3 ZL.
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Samostatné stanovisko – příloha č.4 ZL.
6. Vyjádření projektového manažera stavby

Se změnou stavby souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

1. rozpočet
2. fotodokumentace
3. stanovisko autorského dozoru stavby - AD
4. stanovisko technického dozoru stavby – TDS
5. výměry rozebírané dlažby

8. Podpisy:

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Projektový manažer

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Oprávněný zástupce TDS

.....  
Autorský dozor

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Investiční ředitel objednatel

.....  
Generální ředitel objednatel





## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.9

### Sanace neúnosné základové spáry

#### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **OLŠAVA, KUNOVICE – protipovodňová ochrana města**  
Místo stavby: katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345,  
Sady (okres Uherské Hradiště) 772917  
Zhotovitel: **Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“**

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

• **Správce: STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634

Zastoupený:

IČO/DIČ: 608 387 44 / CZ608 387 44

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

• **Druhý společník: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211

Zastoupený:

IČO/DIČ: 253 22 257 / CZ253 22 257

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený:  
IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013  
Projektový manažer:

Technický dozor stavebníka: **Sdružení „Společenství TDS, VRV – SAFETY PRO“**

• **Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 47 11 69 01 / CZ47116901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel.:  
Email:

• **Člen sdružení: SAFETY PRO, s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43822  
Zastoupen:  
IČO/DIČ: 285 71 690 / CZ 28571690

Autorský dozor: **Sweco Hydroprojekt, a.s.**

Adresa sídla: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Adresa divize: divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (koresp. adresa)  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081  
Zástupce ve věcech technických:  
Email:  
Hlavní inženýr projektu:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Navýšení ceny o 306 261,90,- bez DPH dle přiloženého opraveného soupisu prací. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)  
Na objektech SO 03.2 po výkopech, nebyla naměřena únosnost základové spáry. Naměřené hodnoty Mvd (9,4MPa, 15,3MPa, 17,3MPa, 10,4MP, 11,7MPa) neodpovídají projektovaným parametrům pro základovou spáru ŽB zdi (Mvd min. 22 MPa). Výkop neúnosného podloží musí být odtěženo o 300 mm a uložen na odpovídající skládku odpadu. Odtěžená kubatura bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0/32 mm, která bude zhutněna vibrační deskou 500 kg na požadovanou únosnost min.  $E_{def2} = 30$  MPa resp. Mvd 22 MPa. Tato změna je nezbytná pro realizaci protipovodňové ŽB zdi SO 03.2 a celého díla. Rozsah sanace je na SO 03.2 LB - PPZ typ B ve staničení podélného profilu 200,1 m až 440,5 m tj. délka 240,4 m dilatační celky B26 až B55.
4. Vyjádření autorského dozoru  
Viz. Samostatný zápis ze dne 4.12.2019, příloha č.1
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
Viz samostatný zápis ze dne 01.06.2020, příloha č. 2
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
Se změnou souhlasím. Změna je nezbytná pro správné založení PP zdi.
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):  
Změna popsaná tímto změnovým listem je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů.

#### Přílohy:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 - Stanovisko AD              | 5 - Situace se zákresem rozsahu sanace            |
| 2 - Stanovisko TDS             | 6 - Fotodokumentace                               |
| 3 - Stanovisko geotechnika TDS | 7 – Protokoly o ověření únosnosti základové spáry |
| 4 - Položkový rozpočet         |   |

## 8. Podpisy:

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele

V ..... dne ..... 2020

Projektový manažer

V ..... dne ..... 2020

Oprávněný zástupce TDS

V ..... dne ..... 2020

Autorský dozor

V Brně dne ..... 2020

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne ..... 2020

Generální ředitel objednatele