

**DODATEK č. 07212-2021-4502-D-0033/94-01-005-S00639-04**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**  
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775  
zastoupena: Mgr. Jiří Šmíd MBA, prokurista společnosti  
Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti

a

**GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

které spolu založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku společnost „**AVE-GG levý břeh**“, kde AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je vedoucí smluvní stranou.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07212-2019-4502-S-0033/94-01-005-S00639 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 na základě ZZS č. 2 dodatek č. 07212-2020-4502-D-0033/94-01-005-S00639-03, kterým byl změněn předmět plnění, cena za provedení prací a doba plnění. V době plnění nebyla zohledněna skutečnost, že došlo k posunutí prací do zimních měsíců, kdy nemusí být vhodné klimatické podmínky. Tyto nevhodné klimatické podmínky nastaly v období od 8. do 23.2.2021 (tj. celkem 16 dní). Smluvní strany konstatují, že v tomto období nebylo možné práce provádět v požadované kvalitě bez zvýšeného rizika závad díla a bez porušení norem ČSN. Z tohoto důvodu byly práce přerušeny.

## II.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

### **Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:**

*„K dokončení prací včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 16.3.2021.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 9.4.2021  
Za společnost AVE-GG levý břeh  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
na základě plné moci

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Jiří Šmíd MBA**  
prokurista společnosti AVE CZ odpadové  
hospodářství s.r.o.

9.4.2021

---

**Ing. Olga Šmídlová**  
prokuristka společnosti AVE CZ  
odpadové hospodářství s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx