


DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO




uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2018, číslo objednatele 1072-2018-514204, číslo zhotovitele 207/2018.

ČI. I

Důvody uzavření dodatku

Z důvodu nařízených opatření týkajících se shromažďování osob v důsledku opatření proti šíření onemocnění COVID 19 nebylo od listopadu 2020 do současné doby možno svolat sbor zástupců a další subjekty k přípravě plánu společných zařízení tak, aby jednání proběhlo na potřebné úrovni za dodržení všech předepsaných opatření. Tato skutečnost nedovolila kvalifikované zpracování plánu společných zařízení. Proto zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 093092/2021 o prodloužení termínů plnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce. Státní pozemkový úřad tyto důvody shledává jako opodstatněné, proto žádosti objednatele vyhovuje

ČI. II

Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění :

1.1. Termíny plnění stanovené v Položkovém výkazu činností

Číslo celku	Název celku	Původní termín dle SoD	Termín dle tohoto dodatku
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2021	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2021	31.10.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2021	31.10.2021

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	30.4.2021	31.10.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.10.2021	30.4.2022

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.4.2021

V Pardubicích dne 23.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti